

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 400 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 09 月 23 日 (星期一)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：108.09.23 第 400 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：16 時 00 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 400 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 9 月 23 日 (星期一)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

(一) 臺北文化體育園區籌備處	陳世浩 林佳燕 許喜嫻
(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司	吳國璋 陳星邊
(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)	紀慧禎
(四) 其他與會人員	林金城

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年9月24日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>108/8/22 會議</p> <p>1. 籌備處說明忠孝東路台電路證時間延至 8/26，籌備處後續協助確認台電公司進場施作時間。</p> <p>108/9/9 會議</p> <p>2. 籌備處說明忠孝東路台電路證時間為 9/9~9/23，台電預計 9/10 早上進場施作。</p> <p>108/9/23 會議</p> <p>3. 台電於 9/20 進場施作，惟進場後沒有施作。籌備處表示為利工進預計於 9/24 上午 10 點辦理現場會勘。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>108/8/22 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示 ATM 移除預計 9 月初完成。空調設備施工計畫書預計 8/23 提送至捷運公司審查；電扶梯施工規範原則差距不大，尚缺 CNS 對照。</p> <p>2. 請遠雄公司加速電扶梯送審計畫作業。</p> <p>108/9/9 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示 ATM 於 9/6 完成移除。空調設備施工計畫書已提送 2 冊至捷運公司審查。電扶梯施工計畫預計 9/11 重新掛件提送。</p> <p>108/9/23 會議</p> <p>4. 於 9/18 辦理 ATM 移除完成會勘，現在牆上及地板有幾處缺口，須完成修繕。空調設備施工計畫書捷運公司已提出審查意見，遠雄公司目前修正中。</p> <p>5. 捷運公司預計 9/27 辦理水密門會勘，遠雄公司表示因為高程關係水會往本側巨蛋溢流。電扶梯施工計畫於 9/17 重新掛件。</p>				
三	建照變更事宜	遠雄	<p>108/8/8 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計 8/13 前掛件提送變更都市設計審議報告書。</p> <p>108/8/22 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年9月24日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 遠雄公司於 8/12 掛件變更都市設計審議報告書，預計 8/29 召開審議會會議。 108/9/9 會議 3. 於 8/29 召開變更都市設計審議，遠雄公司表示預計 9/10 重新掛件。 108/9/23 會議 4. 遠雄公司表示都發局上周退件，主要意見為模擬及交通意見。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	108/7/25 會議、108/8/8 會議、108/8/22 會議 1. 遠雄公司表示目前開始施作水溝，預計 9 月底本項目全部完成包含路面、路緣石及圍籬移除。 108/9/9 會議 2. 本側預計 9 月底本項目全部完成包含路面、路緣石及圍籬移除。 3. 遠雄公司表示國父紀念 80 米通廊側有滲水現象，籌備處表示經現勘並無發現滲水現象。 108/9/23 會議 4. 修正上次會議紀錄內容，「籌備處表示經現勘國父紀念館 80 米通廊側有滲水現象，但無影響本案基地側。				
五	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區	遠雄	108/8/22 會議 1. 遠雄公司表示 I 區部分霸王椰子移植至人行道不適合，此部分先請遠雄公司檢討基地內是否有其他位置可移植，後續再與公園處討論。 108/9/9 會議 2. 遠雄公司表示 I 區部分霸王椰子可移植至基地內，籌備處於 9/6 退回移植計畫，請遠雄公司重新修正。 108/9/23 會議 3. 遠雄公司表示預計 9/27 提送移植計畫。				
六	與松山菸廠	市府/	108/8/22 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年9月24日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
	界面之計畫審查	遠雄	1. 遠雄公司表示計畫審查排至9月底文資大會審議。 108/9/9 會議 2. 遠雄公司表示無排入9月底文資大會。 108/9/23 會議 3. 遠雄公司表示主管機關承辦休假中，10月是否有排入尚無法確認。				
七	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	108/8/8 會議 1. 遠雄公司表示已於8/7與公會進入隧道現勘。預計8月中與公會討論計畫書內容。 108/8/22 會議 2. 遠雄公司表示公司內部已討論計畫書內容，預計9月中旬與公會討論計畫書內容。 108/9/9 會議、108/9/23 會議 3. 遠雄公司表示預計9/25與公會討論計畫書內容。				
八	光復南路路型改善	市府/遠雄	108/8/22 會議 1. 請遠雄公司於8/27提出光復南路路型改善詳細時程及計畫。 108/9/9 會議 2. 預計9/11辦理光復南路管線現勘，期能年底完成路型改善。 108/9/23 會議 3. 遠雄公司於上周三提出交維計畫。 4. 籌備處表示已有行文要求遠雄公司提出光復南路路型改善詳細施工期程，請遠雄公司盡速提出。				
九	工程進度表	遠雄	108/8/8 會議 1. 請遠雄公司下次會議進度說明請以增加1.2樓帷幕預定進度表說明。 2. 利奇馬颱風來襲，請工地做好相關防颱措施，檢查周邊排水及備妥抽排水設				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年9月24日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>備。</p> <p>108/8/22 會議</p> <p>3. 遠雄公司說明至7月底忠孝東路大排完成率為78%；全區抽排水系統完成率69%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為89%(預計108年10月完成)、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為85%、防火漆完成率為98%；構台拆除完成率為100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率100%。</p> <p>4. D、E、O項缺最後預定進度、請再檢討B鈦板帷幕牆是否能於9月完成、Q項地下室結構體工程剩1%未完成項目為何，請再檢討。</p> <p>5. 周末白鹿颱風亦有可能登陸，請工地做好相關防颱措施，檢查周邊排水及備妥抽排水設備。</p> <p>108/9/9 會議</p> <p>6. 遠雄公司說明至8月底忠孝東路大排完成率為79%；全區抽排水系統完成率70%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為90%(預計108年10月完成)、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為90%、防火漆完成率為98%。</p> <p>7. D、E、O為99%，請釐清剩餘1%是否為1.2樓項目。下次提報進度請說明Q項地下室結構體工程剩1%未完成項目為何。S忠孝東路大排進度為79%，請再檢討實際進度比例是否合理。</p> <p>108/9/23 會議</p> <p>8. 靠近553巷車道處沉沙池髒亂，避免蚊蟲孳生，請遠雄公司盡速改善處理。</p>				