

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 391 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 05 月 16 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 15 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：108.05.16 第 391 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：16 時 40 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 391 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 5 月 16 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 15 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

| | | |
|-------------------------|------|-------|
| (一) 臺北文化體育園區籌備處 | 陳世浩 | 孫 |
| | 林佳燕 | 許喜琪 |
| (二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司 林欽銘 | 許斯晴 | 王又才 |
| | 楊明輝 | 陳景憲 |
| (三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理) | 紀慧禎 | |
| (四) 其他與會人員 | 禪新成 | |
| | 林 | 台灣大林組 |
| | 合井昌彥 | 謝明賢 |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年5月17日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|--|------------|--|------|--------|--------|----|
| 一 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 | 遠雄/ 籌備處 | <p>108/4/18 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 經洽台電表示，有關忠孝東路北側電力管線部分，已請包商於 4/23 晚間進場通管，若管路順暢則接續進行配線作業，後續待饋線交接完成後，忠孝東路北側電力管線即可廢除。 2. 遠雄公司表示提醒衛工處光復南路污水下水道需盡速完成。 <p>108/5/2 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 籌備處表示台電施作共有 3 個迴路，已於 5/2 完成 1 迴路，預計 5/10 完成另 1 個迴路，另 1 個迴路位於財政中心地下，須待財政中心同意後再進行進入施作。 4. 籌備處表示經詢問衛工處預計於 8 月份完成光復南路污水下水道。 <p>108/5/16 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 台電已於 5/11 進入財政資訊中心完成轉換電路作業，5/13 進入工地內斷電並切斷電纜。 6. 預計下周召開光復南路及忠孝東路路証整併事宜。 | | | | |
| 二 | 捷運設施移設及連通案 | 遠雄 | <p>108/4/18 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依 4/9 協調結果，待籌備處簽請市長同意後，即進行與捷運公司簽約事宜。 <p>108/5/2 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 遠雄公司表示 5 號出入口手扶梯時程預計從 108/5~109/2，請遠雄公司再評估是否可再提前完成。 <p>108/5/16 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 遠雄公司表示預計 6 月中完成簽約程序，7/5 前金融機具可移除，移除後即可開始施作相關工項。 4. 手扶梯計畫預計於 5/17 掛件審查。 | | | | |
| 三 | 建照變更事宜 | 遠雄 | <p>108/4/18 會議</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年5月17日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|--|-----------|--|------|--------|--------|----|
| | | | 1. 遠雄公司表示 4/8 收到會議紀錄，預計 4/17 發文北市府澄清會議決議辦理項目。預計 4 月底重新掛件。 2. 遠雄公司表示須請籌備處協助請捷運公司提供國父紀念館全日分時進出站資料。 108/5/2 會議 3. 遠雄公司表示預計於 5/2 下班前掛件都市設計審議審查。 108/5/16 會議 4. 遠雄公司表示已於 5/2 掛件，都發局於 5/15 退件尚需補充內容，預計 5/23 重新掛件。 | | | | |
| 四 | 忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜 | 市府/ 遠雄 | 108/4/18 會議 1. 遠雄公司表示會將台電電線暫時遷移至旁邊，預計月底完成頂板灌漿。 108/5/2 會議 2. 遠雄公司表示已完成本側 80M 頂板灌漿，後續施作防水工程。 108/5/16 會議 3. 忠孝東路台電管線已斷纜完成，請遠雄公司持續施作後續工項。 4. 籌備處：國父紀念館側出口已轉由新工處代辦。 | | | | |
| 五 | 樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區 | 遠雄 | 108/4/18 會議 1. 4/11 經現場勘查本案 33 株喬木之定植成果尚佳，原則同意自 108 年 4 月 12 日起算 2 年之維養期，由遠雄巨蛋公司負責養護至 110 年 4 月 11 日止，並確保喬木成活率 100%；後續維護管理階段之勘查頻率依「大巨蛋樹木移植專案小組作業原則」辦理。 108/5/2 會議 2. 請遠雄公司於下次會議請辦理 I 區樹木移植廠商出席會議說明 I 區樹木移植辦理之進度。 | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年5月17日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|------------------|-----------|--|------|--------|--------|----|
| | | | 108/5/16 會議 3. 遠雄公司(移植廠商)：I區樹木移植主要季節為1月及6月，區內有3顆海檬果(有毒性)建議不移入大巨蛋內。 4. 請遠雄公司先行瞭解審查移植計畫時程，後續再行討論相關移植內容。 | | | | |
| 六 | 與松山菸廠界面之計畫審查 | 市府/ 遠雄 | 108/4/18 會議 1. 遠雄公司表示4/12收到文化局來函，要求以文資法34條送審，預計4月底前掛件。 108/5/2 會議 2. 遠雄公司表示已於4/30提供修正後文資審查報告書(承辦先預審)，待確認後再正式發文掛件。 108/5/16 會議 3. 遠雄公司表示已於5/14掛件介面施作計畫至文化局辦理文資審議。 | | | | |
| 七 | 捷運設施及周邊監測系統之安全監測 | 遠雄 | 108/4/18 會議 1. 遠雄公司表示捷運局有發文公文單位需釐清，遠雄公司已於4/18回覆說明。 108/5/2 會議 2. 遠雄公司表示捷運局已回文建議仍由大地公會辦理。 108/5/16 會議 3. 遠雄公司表示捷運局預計於5/22召開會議討論第三單位審查內容。 | | | | |
| 八 | 工程進度表 | 遠雄 | 108/3/6 會議、108/3/21 會議 1. 樹穴積水已清除完成，目前樹穴防水施作中。 2. 遠雄公司說明至2月底忠孝東路大排完成率為67%；全區抽排水系統完成率59%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為81%、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為72%、防火漆完成率為96%；構台拆除完成率為100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率100%。 | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年5月17日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|------|------|--|------|--------|--------|----|
| | | | <p>108/4/3 會議、108/4/18 會議</p> <p>3. 遠雄公司說明至3月底忠孝東路大排完成率為71%；全區抽排水系統完成率61%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為83%、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為74%、防火漆完成率為97%；構台拆除完成率為100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率100%。另遠雄公司表示因天候影響及材料問題，屋頂鈦金屬板及鈦板帷幕牆會延至6月底完成。</p> <p>108/5/2 會議、108/5/16 會議</p> <p>4. 遠雄公司說明至4月底忠孝東路大排完成率為73%；全區抽排水系統完成率64%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為84%、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為78%、防火漆完成率為96%；構台拆除完成率為100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率100%。</p> <p>5. 請遠雄公司於防災維護工項進度表中 S.忠孝東路大排及 T.全區抽排水系統預定完成時間。</p> | | | | |