

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 392 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 05 月 30 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：108.05.30 第 392 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：16 時 00 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 392 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 5 月 30 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p>	<p>陳世浩 林佳燕 許曉琪</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司 林欽銘</p>	<p>湯國輝 陳興慶</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p>	<p>紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p>	<p>台灣大 林組 合興 謝明賢</p>

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年5月31日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>108/5/2 會議</p> <p>1. 籌備處表示台電施作共有 3 個迴路，已於 5/2 完成 1 迴路，預計 5/10 完成另 1 個迴路，另 1 個迴路位於財政中心地下，須待財政中心同意後再進行進入施作。</p> <p>2. 籌備處表示經詢問衛工處預計於 8 月份完成光復南路污水下水道。</p> <p>108/5/16 會議</p> <p>3. 台電已於 5/11 進入財政資訊中心完成轉換電路作業，5/13 進入工地內斷電並切斷電纜。</p> <p>4. 預計下周召開光復南路及忠孝東路路証整併事宜。</p> <p>108/5/30 會議</p> <p>5. 有關管線費用事宜後續再由籌備處召開會議討論。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>108/5/2 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示 5 號出入口手扶梯時程預計從 108/5~109/2，請遠雄公司再評估是否可再提前完成。</p> <p>108/5/16 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計 6 月中完成簽約程序，7/5 前金融機具可移除，移除後即可開始施作相關工項。</p> <p>3. 手扶梯計畫預計於 5/17 掛件審查。</p> <p>108/5/30 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示於 5/17 手扶梯計畫掛件審查，捷運公司表示預計 6/3 前提供意見。</p>				
三	建照變更事宜	遠雄	<p>108/4/18 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示 4/8 收到會議紀錄，預計 4/17 發文北市府澄清會議決議辦理項目。預計 4 月底重新掛件。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 5 月 31 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 遠雄公司表示須請籌備處協助請捷運公司提供國父紀念館全日分時進出站資料。 108/5/2 會議 3. 遠雄公司表示預計於 5/2 下班前掛件都市設計審議審查。 108/5/16 會議 4. 遠雄公司表示已於 5/2 掛件，都發局於 5/15 退件尚需補充內容，預計 5/23 重新掛件。 108/5/30 會議 5. 於 5/30 召開第 527 次都設委員審會議。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	108/5/2 會議 1. 遠雄公司表示已完成本側 80M 頂板灌漿，後續施作防水工程。 108/5/16 會議 2. 忠孝東路台電管線已斷纜完成，請遠雄公司持續施作後續工項。 3. 籌備處：國父紀念館側出口已轉由新工處代辦。 108/5/30 會議 4. 遠雄公司表示本側結構體已完成。				
五	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區	遠雄	108/5/2 會議 1. 請遠雄公司於下次會議請辦理 I 區樹木移植廠商出席會議說明 I 區樹木移植辦理之進度。 108/5/16 會議 2. 遠雄公司(移植廠商)：I 區樹木移植主要季節為 1 月及 6 月，區內有 3 顆海檬果(有毒性)建議不移入大巨蛋內。 3. 請遠雄公司先行瞭解審查移植計畫時程，後續再行討論相關移植內容。 108/5/30 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 5 月 31 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			4. 遠雄公司表示預計 6 月底掛件 I 區樹木移植計畫。				
六	與松山菸廠界面之計畫審查	市府/ 遠雄	108/5/2 會議 1. 遠雄公司表示已於 4/30 提供修正後文資審查報告書(承辦先預審)，待確認後再正式發文掛件。 108/5/16 會議 2. 遠雄公司表示已於 5/14 掛件介面施作計畫至文化局辦理文資審議。 108/5/30 會議 3. 遠雄公司表示預計於 6/19 召開文資審議。				
七	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	108/5/2 會議 1. 遠雄公司表示捷運局已回文建議仍由大地公會辦理。 108/5/16 會議 2. 遠雄公司表示捷運局預計於 5/22 召開會議討論第三單位審查內容。 108/5/30 會議 3. 5/22 召開會議討論審查內容，會議結論請遠雄先提出每個環片量測計畫。				
八	工程進度表	遠雄	108/4/3 會議、108/4/18 會議 1. 遠雄公司說明至 3 月底忠孝東路大排完成率為 71%；全區抽排水系統完成率 61%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 83%、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 74%、防火漆完成率為 97%；構台拆除完成率為 100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率 100%。另遠雄公司表示因天候影響及材料問題，屋頂鈦金屬板及鈦板帷幕牆會延至 6 月底完成。 108/5/2 會議、108/5/16 會議 2. 遠雄公司說明至 4 月底忠孝東路大排完成率為 73%；全區抽排水系統完成率 64%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 84%、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 78%、防火漆完成率為 96%；構台拆除完成率為 100%；旅館辦公棟屋頂帷幕				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年5月31日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>完成率 100%。</p> <p>3. 請遠雄公司於防災維護工項進度表中 S.忠孝東路大排及 T.全區抽排水系統預定完成時間。</p> <p>1085/530 會議</p> <p>4. 遠雄公司說明至 5 月底忠孝東路大排完成率為 74%；全區抽排水系統完成率 67%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 85%、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 80%、防火漆完成率為 96%；構台拆除完成率為 100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率 100%。</p> <p>5. 五、全區地下停車場已完成，該項目解除管制。目前防汛期已到，由於全區大排尚未完成，請遠雄公司於備註中說明目前本案臨時防汛作為；一、A 屋頂鈦金屬板預定於 108 年 6 月完成，請再檢討進度。</p>				