

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 398 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 08 月 22 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：108.08.22 第 398 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 50 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 398 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 8 月 22 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

(一) 臺北文化體育園區籌備處	陳世浩	林佳燕 許曉琪
(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司	林欽銘	陳昱豐
(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)	紀慧禎	
(四) 其他與會人員	徐于君 代 台灣大林組 謝明賢	

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年8月23日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>108/7/25 會議</p> <p>1. 籌備處說明忠孝東路台電路證部分，因台電公司尚需補正文件，路證尚無法發出。</p> <p>108/8/8 會議</p> <p>2. 籌備處說明忠孝東路台電路證部分已核發，時間為 8/12~8/21，台電公司反應里長仍有抗議，已請台電公司依照市府 SOP 程序辦理。</p> <p>108/8/22 會議</p> <p>3. 籌備處說明忠孝東路台電路證時間延至 8/26，籌備處後續協助確認台電公司進場施作時間。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>108/7/25 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示捷運移設連通契約已完成用印；電扶梯計畫已再修正後提送捷運公司審查；另金融機具移除廠商已請國泰銀行提供其他廠商，目前辦理簽約程序中。</p> <p>108/8/8 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示電扶梯計畫部分原提供施工規範為 2008 年，捷運局要求須依照 2018 年規範，廠商預計下禮拜二提出差異項目。另金融機具部分公司辦理用印中，預計下周進場遷移。</p> <p>108/8/22 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示 ATM 移除預計 9 月初完成。空調設備施工計畫書預計 8/23 提送至捷運公司審查；電扶梯施工規範原則差距不大，尚缺 CNS 對照。</p> <p>4. 請遠雄公司加速電扶梯送審計畫作業。</p>				
三	建照變更事宜	遠雄	<p>108/6/27 會議、108/7/11 會議</p> <p>1. 遠雄公司於 6/26 掛件提送變更都市設計審議報告書。</p> <p>108/7/25 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年8月23日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 目前都發局有退件提供意見，遠雄公司表示除模擬意見外其他意見已修正完成。 108/8/8 會議 3. 遠雄公司表示預計 8/13 前掛件提送變更都市設計審議報告書。 108/8/22 會議 4. 遠雄公司於 8/12 掛件變更都市設計審議報告書，預計 8/29 召開審議會會議。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	108/6/13 會議、108/6/27 會議 1. 遠雄公司表示因受雨天影響，預計月底完成 80 米結構防水壓層與回填作業。 108/7/11 會議 2. 遠雄公司表示預計 7 月底完成自設台電及汙水管線。請遠雄公司於下次會議說明尚未施作項目及預定完成時間。 108/7/25 會議、108/8/8 會議、108/8/22 會議 3. 遠雄公司表示目前開始施作水溝，預計 9 月底本項目全部完成包含路面、路緣石及圍籬移除。				
五	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區	遠雄	108/7/25 會議 1. 籌備處表示經與公園處及文化局討論，數量部分已無問題。預計下周四與文化局討論移植計畫修正內容。 108/8/8 會議 2. 籌備處表示已於文化局討論移植計畫修正內容，遠雄公司預計月底提出修正後 I 區移植計畫。 108/8/22 會議 3. 遠雄公司表示 I 區部分霸王椰子移植至人行道不適合，此部分先請遠雄公司檢討基地內是否有其他位置可移植，後續再與公園處討論。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年8月23日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
六	與松山菸廠界面之計畫審查	市府/ 遠雄	108/7/25 會議 1. 遠雄公司本案介面施作計畫預計排入 8 月底文資大會審議。 108/8/8 會議 2. 遠雄公司表示表示 8/6 已掛件提送文資大會，目前預計 8 月底文資大會審議。 108/8/22 會議 3. 遠雄公司表示計畫審查排至 9 月底文資大會審議。				
七	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	108/7/25 會議 1. 遠雄公司表示預計 8/1 受訓隧道課程。預計 8/6~8/9 與公會進入隧道現勘。預計 8 月中與公會討論計畫書內容。 108/8/8 會議 2. 遠雄公司表示已於 8/7 與公會進入隧道現勘。預計 8 月中與公會討論計畫書內容。 108/8/22 會議 3. 遠雄公司表示公司內部已討論計畫書內容，預計 9 月中旬與公會討論計畫書內容。				
八	光復南路路型改善	市府/遠雄	108/7/25 會議 1. 遠雄公司預計下周一提出光復南路路型改善交通維持計畫初稿，先與交通局討論。 108/8/8 會議 2. 遠雄公司已於 7/29 提出光復南路路型改善交通維持計畫初稿，請遠雄公司依討論結論修正後提送初稿。 108/8/22 會議 3. 請遠雄公司於 8/27 提出光復南路路型改善詳細時程及計畫。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年8月23日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
九	工程進度表	遠雄	<p>108/7/25 會議</p> <p>1. 遠雄公司說明至6月底忠孝東路大排完成率為78%；全區抽排水系統完成率69%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為89%(預計108年10月完成)、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為85%、防火漆完成率為98%；構台拆除完成率為100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率100%。</p> <p>2. 本次提供進度表新增1.2F帷幕、防火被覆、防火漆，完成進度百分比非包含此部分、四、O.P 預定進度是否合理請再檢討及虛線部分上方請說明處理內容如備料。後續籌備處行文請遠雄公司調整該14項工項預定進度表，建議採增加子項方式。</p> <p>108/8/8 會議</p> <p>3. 請遠雄公司下次會議進度說明請以增加1.2樓帷幕預定進度表說明。</p> <p>4. 利奇馬颱風來襲，請工地做好相關防颱措施，檢查周邊排水及備妥抽排水設備。</p> <p>108/8/22 會議</p> <p>5. 遠雄公司說明至7月底忠孝東路大排完成率為78%；全區抽排水系統完成率69%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為89%(預計108年10月完成)、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為85%、防火漆完成率為98%；構台拆除完成率為100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率100%。</p> <p>6. D、E、O 項缺最後預定進度、請再檢討B鈦板帷幕牆是否能於9月完成、Q項地下室結構體工程剩1%未完成項目為何，請再檢討。</p> <p>7. 周末白鹿颱風亦有可能登陸，請工地做好相關防颱措施，檢查周邊排水及備妥抽排水設備。</p>				