

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 395 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 07 月 11 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：108.07.11 第 395 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：16 時 00 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 395 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 108 年 7 月 11 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

(一) 臺北文化體育園區籌備處	陳世浩	王品
(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司	林佳燕	許曉琪
(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)	林欽銘	陳志
(四) 其他與會人員	黃國璋	陳世晏
		郭瑞麟
	紀慧禎	
	台灣大 林維	
	合昌 岑	
	謝明賢	林欽銘

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年7月12日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>108/6/13 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有關管線費用事宜後續再由籌備處召開會議討論。 2. 光復南路側部分基地內部分先施作，外部管線暫緩施作。 3. 下次會議請遠雄公司說明忠孝東路側施作進度。 <p>108/6/27 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 預計於 7/2 上午至工地現勘，討論忠孝東路及光復南路管線遷移事項。 <p>108/7/11 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 光復南路污水管施工期程，請籌備處協助追蹤進度。 				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>108/6/13 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司表示電扶梯計畫已收到捷運公司意見，目前修正中，預計下周提送修正版。 <p>108/6/27 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 遠雄公司表示預計 7/1 提送修正電扶梯計畫。預計 7 月 20 日前完成捷運移設簽約。 3. 金融機具移除部分，施工廠商對於簽約條文尚有疑義，尚未完成。 <p>108/7/11 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 遠雄公司表示修正電扶梯計畫預計 7/12 提送至捷運公司；簽約用印公司內部簽辦中。 5. 金融機具移除施工廠商請遠雄公司盡速與國泰銀行確認。 				
三	建照變更事宜	遠雄	<p>108/5/30 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於 5/30 召開第 527 次都設委員審會議。 <p>108/6/13 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 遠雄公司於 6/12 收迄第 527 次都設委員審會議紀錄，請遠雄公司盡速依紀錄意見修正。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 7 月 12 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			108/6/27 會議、108/7/11 會議 3. 遠雄公司於 6/26 掛件提送變更都市設計審議報告書。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	108/5/30 會議 1. 遠雄公司表示 80 米結構防水壓層與回填作業中。 108/6/13 會議、108/6/27 會議 2. 遠雄公司表示因受雨天影響，預計月底完成 80 米結構防水壓層與回填作業。 108/7/11 會議 3. 遠雄公司表示預計 7 月底完成自設台電及汙水管線。請遠雄公司於下次會議說明尚未施作項目及預定完成時間。				
五	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區	遠雄	108/5/30 會議、108/6/13 會議 1. 遠雄公司表示預計 6 月底掛件 I 區樹木移植計畫。 108/6/27 會議 2. 遠雄公司表示預計 6/28 提送 I 區樹木移植計畫至籌備處，由籌備處函轉文化局審查。 108/7/11 會議 3. 籌備處已於 7/8 函轉文化局 I 區樹木移植計畫，文化局初步表示因計畫書內容與列管數量不符，會退回修正。籌備處表示主要公園處移轉至本局時樹木數量有差異，這部分需先與公園處釐清。				
六	與松山菸廠界面之計畫審查	市府/ 遠雄	108/5/16 會議 1. 遠雄公司表示已於 5/14 掛件介面施作計畫至文化局辦理文資審議。 108/5/30 會議、108/6/13 會議 2. 遠雄公司表示預計於 6/19 召開文資審議。 108/6/27 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年7月12日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 於 6/19 召開文資審議，原則同意提送大會審查。 108/7/11 會議 4. 遠雄公司表示尚未排定文資大會審查會議。				
七	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	108/6/13 會議 1. 遠雄公司表示預計 7 月初會同公會及捷運局至隧道現勘，環片量測計畫製作中。 108/6/27 會議 2. 遠雄公司表示尚未完成受訓隧道現勘時程延後，後續待與相關討論會議確認後辦理。 108/7/11 會議 3. 遠雄公司預計下周報名受訓隧道課程。請遠雄公司於 2 周內完成隧道現勘。				
八	光復南路路型改善	市府/遠雄	108/7/11 會議 1. 請遠雄公司於下周一提出光復南路路型改善時程。				
九	工程進度表	遠雄	108/5/30 會議、108/6/13 會議 1. 遠雄公司說明至 5 月底忠孝東路大排完成率為 74%；全區抽排水系統完成率 67%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 85%、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 80%、防火漆完成率為 96%；構台拆除完成率為 100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率 100%。 2. 五、全區地下停車場已完成，該項目解除管制。目前防汛期已到，由於全區大排尚未完成，請遠雄公司於備註中說明目前本案臨時防汛作為；一、A 屋頂鈦金屬板預定於 108 年 6 月完成，請再檢討進度。 108/6/27 會議 3. 遠雄公司說明至 5 月底忠孝東路大排完成率為 75%；全區抽排水系統完成率 68%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 87%(預計 108 年 10 月完成)、巨蛋棟鈦				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年7月12日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>板帷幕牆完成率為 87%、防火漆完成率為 96%；構台拆除完成率為 100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率 100%。</p> <p>4. 遠雄公司表示預計於 7/9 與四大公會召開施工計畫會議。</p> <p>5. 本次提供進度表新增 1.2F 帷幕、防火被覆、防火漆，為完成進度百分比非包含此部分，若 7/9 會議同意施作 1.2F，請遠雄公司調整預定及實際進度百分比；第 S 及 T 項實際桿狀圖繪製 7 月請修正；建議進度表時間增加至 109 年 7 月以利完整審閱。</p> <p>108/7/11 會議</p> <p>6. 請統包商修正 14 項工項預定進度表，新增 1.2F 帷幕相關進度。</p>				