

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 412 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 03 月 05 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：109.03.05 第 412 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 30 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 412 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 03 月 5 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p style="text-align: right;">林佳燕 許曉琪</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>林欽銘 陳星雲 吳橋峰 馮國輝</p> <p style="text-align: right;">陳國輝 邱淑麟</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p style="text-align: center;">紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p> <p style="text-align: right;">台灣大林組 合井昌彥 謝明賢 林彥成</p>

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年3月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>109/2/6 會議</p> <p>1. 籌備處表示已多次提醒遠雄公司加速施作忠孝東路及光復南路車道拓寬工程，期能盡速開放通車。目前忠孝東路第三階段及第四階段車道拓寬工程仍有標線、側溝回填 CLSM 及銑鋪 AC 尚未完成、光復南路及忠孝東路轉角路預計 2/7 完成標線、光復南路 5 號出口至 6 號出口圍籬尚未遷移，請遠雄公司盡速完成拓寬工程，避免影響公共使用之利益。</p> <p>109/2/20 會議</p> <p>2. 忠孝東路車道第三階段拓寬工程已完成，待機關會勘確認後再行開放。</p> <p>3. 提醒遠雄公司後續若有管線遷移需要協助項目，請再盡速提出。</p> <p>109/3/5 會議</p> <p>4. 忠孝東路及光復南路拓寬工程已開放。</p> <p>5. 預計 3/9 辦理光復南路污水與排水管線會勘。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>109/2/6 會議</p> <p>1. 有關捷運設施移設及連通工程須提送審查施工計畫及型錄，請遠雄公司控管相關審查進度，內部修改時間請加速。若有需籌備處協助協調部分請在盡速提出。</p> <p>2. 遠雄公司表示捷運 B3F~B2F 電扶梯測試中，B2F~1F 電扶梯因武漢肺炎影響，組裝時間延後。</p> <p>109/2/20 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計 2/26 完成空調及機電施工計畫審查，屬於通風井項目皆完成；剩消防施工計畫預計 3 月底完成審查。</p> <p>4. B2F~1F 電扶梯因武漢肺炎影響，組裝時間延後。請遠雄公司電扶梯安裝及測試時間再評估。</p> <p>109/3/5 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年3月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			5. 遠雄公司表示與通風井相關設備審查剩環控及水電施工圖，3/3 提送第二版，預計 3/12 審查會審查。其餘剩消防相關設備工程(5 項)預計 3/16 前送審。 6. 捷運水密門(電動開關設備)捷運公司預計 3/16 檢查。 7. 捷運通風井移設連通工程預定進度表，請增加實際進度桿狀。				
三	建照變更事宜	遠雄	109/2/6 會議 1. 遠雄公司表示 2/7 召開環評影響評估審查會議；變更性能防災審查預計 2/11 前委員提供意見。 2. 建管變更預審意見，請遠雄公司持續追蹤。 109/2/20 會議 3. 遠雄公司表示環評影響評估報告書修正待收迄修正意見後再行提送；變更性能防災於 2/17 提送最終版確認。變更都市設計審議部分因於 2/18 收訖交通局針對交通管理計畫意見，部分意見需待溝通確認。 4. 建管變更預審本日於建管處對圖大巨蛋部分。 109/3/5 會議 5. 遠雄公司表示預計 3/6 掛件環境影響評估報告書。變更性能防災辦理評定作業中，剩 1 位委員尚未簽認，預計 3 月底完成認可。變更都市設計審議交通議題於 2/26 發文回覆說明。 6. 建管變更預審部分持續與建管單位討論。				
四	樹木議題： 忠孝東路及 光復南路行 道樹遷移 松山文創園	遠雄	109/2/6 會議 1. 第 1 次計畫變更_回植計畫 2/5 府授文化資源字第 1093011857 號准予核定。 2. 油槽雜照進度：遠雄公司表示已於 1/30 提送古蹟維護計畫至文化局，預計油槽施工約為 6 個月，須於今年 8 月前完成。 109/2/20 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年3月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
	區之大巨蛋 I 區假植區		3. 油槽雜照進度：預計於 2/25 召開古蹟維護計畫諮詢會議。 4. 第 1 批 I 區樹木移植於 4 月底完成，請遠雄公司下次會議說明相關剪枝及移植時程。 109/3/5 會議 5. 油槽雜照進度：2/25 召開古蹟維護計畫會議，修正後通過。若預計 3 月底取得雜照，請遠雄公司評估油槽是否可於 8 月前完成。				
五	公共藝術	市府/遠雄	109/1/20 會議 1. 已於 109/1/13 召開第 3 次審查會議，會議決議須採公開徵選策展人。 109/2/6 會議、109/2/20 會議 2. 預計 2/21 召開第 4 次審查會議 109/3/5 會議 3. 於 2/21 召開第 4 次審查會議，設置計畫書預計 3 月底提送文化局審查。				
六	屋頂板折射	遠雄	109/1/20 會議、109/2/6 1. 遠雄公司表示預計 2 月初提出計畫時程，預計 2/11 召開會議。 109/2/20 會議 2. 遠雄公司表示預計於 2/24 進場於屋頂試塗 3 種材料；下次會議將請相關專家出席會議說明。 109/3/5 會議 3. 遠雄公司表示於 2/25 於屋頂試塗 2 種材料，待近期下雨後再觀察塗料狀況。				
七	工程進度表	遠雄	109/1/20 會議 1. 遠雄公司說明至 1 月中忠孝東路大排完成率為 99%；全區抽排水系統完成率 88%。 2. Q 項目部分請遠雄公司確認是為配合 I 區移樹施工動線或者應為先完成施作才無影響 I 區移樹施工；U 項捷運五號出入口通道，因已完成臨時通道此項				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年3月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>目解列。各區域外牆帷幕及防火披覆開始施作時間不同，結束時間皆為 109 年 7 月，請再確認工期合理性。</p> <p>109/2/6 會議</p> <p>3. 為配合地下通廊南側出入口連通案汗水排放，請遠雄公司協助於大巨蛋基地內指定位置預為銑孔，以供後續新工處施工廠商埋管銜接既有汗水人孔。相關留設位置請籌備處另行與遠雄公司協調。</p> <p>109/2/20 會議</p> <p>4. 有關配合地下通廊南側出入口連通案汗水排放預為銑孔及預埋管線部份，籌備處將再與衛工處辦理會勘。</p> <p>109/3/5 會議</p> <p>5. 遠雄公司說明至 2 月底巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 8%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 13%、影城棟外牆帷幕(一、二樓)預計 3 月開始施作。忠孝東路大排完成率為 100%；全區抽排水系統完成率 90%。U 捷運五號出入口通道已另外製作進度表，該表格此項目建議刪除。</p> <p>6. 配合地下通廊南側出入口連通案汗水排放預為銑孔及預埋管線部份，請遠雄公司盡速提供報價單。</p>				