

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 417 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 05 月 14 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 00 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：109.05.14 第 417 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：14 時 40 分

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 會議簽到單

- 一、會議名稱：第 417 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 05 月 14 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 00 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p>	<p>陳世浩 許曉琪 林佳燕</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p>	<p>林欽銘 陳星曼 潘國輝 潘亮</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p>	<p>紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p>	<p>台灣大林雜 今井昌彥 謝明賢 林至成</p>

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年5月15日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>109/4/1 會議、109/4/16 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示目前尚無需要協助事項。</p> <p><b>109/4/30 會議</b></p> <p>2. 有關光復南路地下引道復工後施作，籌備處提醒是否再辦理周邊鄰房鑑定，避免後續復工後施作鄰損爭議。</p> <p>3. 遠雄公司表示目前尚無需要協助事項。</p> <p><b>109/5/14 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司回復對於光復南路周邊鄰房不再辦理目前現況鑑定。</p> <p>5. 籌備處表示光復南路側衛工處管線已施作完成。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>109/4/16 會議</b></p> <p>1. 捷運通風井移設連通工程進度：請遠雄公司加速工進，既有拆除進度追趕上新增冷卻水塔設備施作。</p> <p>2. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示經詢問公會須有使用執照申請掛件影本始能受理辦理勘驗，請籌備處協助。</p> <p>3. 遠雄公司表示環控及水電施工圖修正中，消防設備工程型錄待施工圖核定後提送。</p> <p><b>109/4/30 會議</b></p> <p>4. 捷運通風井移設連通工程進度：此部分現已無涉及配合人行道改道之時程，此部分由遠雄公司自行控管進度。</p> <p>5. 捷運國父紀念館 5 號出入口：請遠雄公司盡速與電梯公會申請辦理 111c、112c 電扶梯查驗。</p> <p>6. 遠雄公司表示預計 5/8 提送消防設備資料，5 月中旬召開審查會議，5 月底完成審查。</p> <p><b>109/5/14 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年5月15日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			7. 捷運國父紀念館 5 號出入口：請遠雄公司盡速掛件公會辦理 111C、112C 電扶梯查驗。 8. 遠雄公司表示預計 5/18~5/28 審查消防圖面，6 月審查消防型錄。				
三	建照變更事宜	遠雄	<b>109/4/16 會議</b> 1. 遠雄公司表示環境影響差異報告已於 4/8 掛件提送，主管機關請委員於 4/17 前回覆，待確認無須修正後排定大會宣讀通過；變更性能防災報告核定營建署簽核中；變更都市設計審議核定版預計 4/21 先行提送至都發局確認；變更結構外審於 4/15 掛件，預計 4/22 召開審查會議。 <b>109/4/30 會議</b> 2. 遠雄公司表示預計於 5/1 召開環境影響差異報告大會；變更性能防災報告核定營建署已簽核至副署長；變更結構外審已於 4/23 完成核定；變更都市設計審議核定內容已與都發局確認完成。 <b>109/5/14 會議</b> 3. 遠雄公司表示 5/6 變更性能防災報告核定、5/12 環境影響差異報告核定、5/7 變更都市設計審議核定。 4. 復工前行政程序：遠雄公司表示預計下周與建築師公會討論第 3 類 79 處之外鑑定方式。				
四	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區	遠雄	<b>109/4/16 會議</b> 1. 第 1 批 I 區樹木移植：預計 4/21 開始移植第 1 批樹木 2. 油槽雜照經建管回復無法同意申請，此部分請遠雄公司研擬是否可調整第 2 批移植受保護樹木及非受保護樹木之位置。 <b>109/4/30 會議</b> 3. 第 1 批 I 區樹木移植：預計 5/7 完成移植。 4. 遠雄公司表示約 41 顆樹木受施工影響，須變更樹木移植時間。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年5月15日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>109/5/14 會議</b> 5. 第 1 批 I 區樹木移植：已完成移植。 6. 遠雄公司表示預計 6 月中提送修正移植計畫。				
五	公共藝術	市府/遠雄	<b>109/4/16 會議</b> 1. 遠雄公司表示設置計畫書尚在修正中。 <b>109/4/30 會議</b> 2. 籌備處表示尚未收到修正後之設置計畫書。 <b>109/5/14 會議</b> 3. 籌備處確認設置計畫書內容中。				
六	屋頂板折射	遠雄	<b>109/4/16 會議</b> 1. 於 4/7 召開會議屋頂試塗位置及範圍，遠雄公司於 4/15 進場試塗，預計 4/16 完成試塗。 <b>109/4/30 會議</b> 2. 遠雄公司表示屋頂試塗已完成，經會勘 6 塊皆有消光效果，建議遠雄公司提出建議選用之塗料。 <b>109/5/14 會議</b> 3. 遠雄公司表示內部確認施工程序中，請遠雄公司盡量協助 5 月底開始進場施工。				
七	工程進度表	遠雄	<b>109/3/5 會議、109/3/19 會議</b> 1. 遠雄公司說明至 2 月底巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 8%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 13%、影城棟外牆帷幕(一、二樓)預計 3 月開始施作。忠孝東路大排完成率為 100%；全區抽排水系統完成率 90%。U 捷運五號出入口通道已另外製作進度表，該表格此項目建議刪除。 2. 配合地下通廊南側出入口連通案汗水排放預為銑孔及預埋管線部份，請遠雄				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年5月15日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>公司盡速提供報價單。</p> <p><b>109/4/1 會議、109/4/16 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司說明至 3/25 底巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 12%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 22%、防火披覆完成率 8%；影城棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 4%；旅館棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 11%、防火披覆完成率 12%；忠孝東路大排完成率為 100%；全區抽排水系統完成率 92%。</p> <p><b>109/4/30 會議、109/5/14 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司說明至 4/27 巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 22%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 29%、防火披覆完成率 28%；影城棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 11%；旅館棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 19%、防火披覆完成率 21%；忠孝東路大排完成率為 100%；全區抽排水系統完成率 93%。Q 地下室結構體工程剩 OP 車道尚未施作，遠雄公司表示考量煙囪損壞狀況，尚未施作。</p>				