

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 418 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 05 月 25 日 (星期一)
- 三、會議時間：上午 10 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：109.05.25 第 418 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：11 時 30 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 418 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 05 月 25 日 (星期一)
- 三、會議時間：上午 10 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p>	<p>陳世浩 許曉琪 林佳燕</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p>	<p>林欽銘 陳昱晏 馮國輝</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p>	<p>紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p>	<p>台灣大林組 全利昌 謝明賢 徐于君</p>

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年5月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>109/4/30 會議</p> <p>1. 有關光復南路地下引道復工後施作，籌備處提醒是否再辦理周邊鄰房鑑定，避免後續復工後施作鄰損爭議。</p> <p>2. 遠雄公司表示目前尚無需要協助事項。</p> <p>109/5/14 會議</p> <p>3. 遠雄公司回復對於光復南路周邊鄰房不再辦理目前現況鑑定。</p> <p>4. 籌備處表示光復南路側衛工處管線已施作完成。</p> <p>109/5/25 會議</p> <p>5. 有關遠雄公司不再辦理光復南路現況鑑定事宜，籌備處表示已有提醒後續若產生相關鄰房爭議由遠雄公司自行處理。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>109/4/30 會議</p> <p>1. 捷運通風井移設連通工程進度：此部分現已無涉及配合人行道改道之時程，此部分由遠雄公司自行控管進度。</p> <p>2. 捷運國父紀念館 5 號出入口：請遠雄公司盡速與電梯公會申請辦理 111c、112c 電扶梯查驗。</p> <p>3. 遠雄公司表示預計 5/8 提送消防設備資料，5 月中旬召開審查會議，5 月底完成審查。</p> <p>109/5/14 會議</p> <p>4. 捷運國父紀念館 5 號出入口：請遠雄公司盡速掛件公會辦理 111C、112C 電扶梯查驗。</p> <p>5. 遠雄公司表示預計 5/18~5/28 審查消防圖面，6 月審查消防型錄。</p> <p>109/5/25 會議</p> <p>6. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司於 5/20 掛件辦理 111C、112C 電扶梯查驗。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年5月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			7. 遠雄公司表示捷運公司預計本周召開審查消防圖面。				
三	建照變更事宜	遠雄	<p>109/4/30 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計於 5/1 召開環境影響差異報告大會；變更性能防災報告核定營建署已簽核至副署長；變更結構外審已於 4/23 完成核定；變更都市設計審議核定內容已與都發局確認完成。</p> <p>109/5/14 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示 5/6 變更性能防災報告核定、5/12 環境影響差異報告核定、5/7 變更都市設計審議核定。</p> <p>3. 復工前行政程序：遠雄公司表示預計下周與建築師公會討論第 3 類 79 處之外鑑定方式。</p> <p>109/5/25 會議</p> <p>4. 建照變更：遠雄公司表示目前預計 5/28 建築師公會複審，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>5. 復工前行政程序：遠雄公司表示待收迄籌備處公文後，發文提送鑑定計畫至建管處。</p>				
四	<p>樹木議題：</p> <p>忠孝東路及光復南路行道樹遷移</p> <p>松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區</p>	遠雄	<p>109/4/16 會議</p> <p>1. 第 1 批 I 區樹木移植：預計 4/21 開始移植第 1 批樹木</p> <p>2. 油槽雜照經建管回復無法同意申請，此部分請遠雄公司研擬是否可調整第 2 批移植受保護樹木及非受保護樹木之位置。</p> <p>109/4/30 會議</p> <p>3. 第 1 批 I 區樹木移植：預計 5/7 完成移植。</p> <p>4. 遠雄公司表示約 41 顆樹木受施工影響，須變更樹木移植時間。</p> <p>109/5/14 會議、109/5/25 會議</p> <p>5. 第 1 批 I 區樹木移植：已完成移植。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年5月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			6. 遠雄公司表示預計6月中提送修正移植計畫。				
五	公共藝術	市府/遠雄	109/4/30 會議 1. 籌備處表示尚未收到修正後之設置計畫書。 109/5/14 會議 2. 籌備處確認設置計畫書內容中。 109/5/25 會議 3. 籌備處於今日提供設置計畫書意見。				
六	屋頂板折射	遠雄	109/4/30 會議 1. 遠雄公司表示屋頂試塗已完成，經會勘6塊皆有消光效果，建議遠雄公司提出建議選用之塗料。 109/5/14 會議 2. 遠雄公司表示內部確認施工程序中，請遠雄公司盡量協助5月底開始進場施工。 109/5/25 會議 3. 遠雄公司表示已確認塗料，預計5月底開始進場施作。				
七	工程進度表	遠雄	109/4/1 會議、109/4/16 會議 1. 遠雄公司說明至3/25底巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率12%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率22%、防火披覆完成率8%；影城棟外牆帷幕(一、二樓)完成率4%；旅館棟外牆帷幕(一、二樓)完成率11%、防火披覆完成率12%；忠孝東路大排完成率為100%；全區抽排水系統完成率92%。 109/4/30 會議、109/5/14 會議 2. 遠雄公司說明至4/27巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率22%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率29%、防火披覆完成率28%；影城棟外牆帷幕(一、二樓)完成率11%；旅館棟外牆帷幕(一、二樓)完成率19%、防火披覆完成率				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年5月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>21%；忠孝東路大排完成率為 100%；全區抽排水系統完成率 93%。Q 地下室結構體工程剩 OP 車道尚未施作，遠雄公司表示考量煙囪損壞狀況，尚未施作。</p> <p>109/5/25 會議</p> <p>3. 依臺北市政府 109 年 5 月 14 日府授體設字第 1090004016 號函請遠雄公司盡速研提趕工計畫。</p> <p>4. 遠雄公司說明至 5/22 巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 36%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 38%、防火披覆完成率 34%；影城棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 19%；旅館棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 22%、防火披覆完成率 58%；忠孝東路大排完成率為 100%；全區抽排水系統完成率 94%。</p> <p>5. 請遠雄公司下次進度說明請工地負責管理人出席說明，包含 Q 地下室結構體工程剩 OP 車道尚未施作之原因。商場棟外牆帷幕及防火披覆預計 8 月中完成，請檢討依目前實際進度是否可如期完成。</p>				