

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 419 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 06 月 11 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：109.06.11 第 419 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 30 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 419 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 06 月 11 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p style="text-align: right;">許壹琪 林信燕</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>林欽銘 陳昆盛</p> <p style="text-align: center;">黃國輝</p> <p style="text-align: right;">葉</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p style="text-align: center;">紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p> <p style="text-align: right;">台灣大林組 今井昌彦 謝明賢 林金明</p>

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年6月12日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>109/5/14 會議</p> <p>1. 遠雄公司回復對於光復南路周邊鄰房不再辦理目前現況鑑定。</p> <p>2. 籌備處表示光復南路側衛工處管線已施作完成。</p> <p>109/5/25 會議</p> <p>3. 有關遠雄公司不再辦理光復南路現況鑑定事宜，籌備處表示已有提醒後續若產生相關鄰房爭議由遠雄公司自行處理。</p> <p>109/6/11 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示預計下周一與衛工處及台電公司辦理光復南路側確認管線完成會勘。</p> <p>5. 忠孝東路新設公車站牌，須先完成台電低壓手孔，請遠雄公司先確認是否已請公運處向台電公司申請施作台電低壓手孔。</p> <p>6. 光復南路側台電變壓器拆除：目前因施工路證尚未核准無法施作，請遠雄公司提供台電申請之施工路證，籌備處才能協助路證未核准原因。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>109/5/14 會議</p> <p>1. 捷運國父紀念館5號出入口：請遠雄公司盡速掛件公會辦理111C、112C電扶梯查驗。</p> <p>2. 遠雄公司表示預計5/18~5/28審查消防圖面，6月審查消防型錄。</p> <p>109/5/25 會議</p> <p>3. 捷運國父紀念館5號出入口：遠雄公司於5/20掛件辦理111C、112C電扶梯查驗。</p> <p>4. 遠雄公司表示捷運公司預計本周召開審查消防圖面。</p> <p>109/6/11 會議</p> <p>5. 捷運國父紀念館5號出入口：111C、112C電扶梯查驗已於6/10完成。</p> <p>6. 遠雄公司表示消防圖面已完成審查，預計6月底提送消防型錄送審。請遠雄</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年6月12日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			公司管制於復工前完成所有審查。				
三	建照變更事宜	遠雄	<p>109/5/14 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示 5/6 變更性能防災報告核定、5/12 環境影響差異報告核定、5/7 變更都市設計審議核定。</p> <p>2. 復工前行政程序：遠雄公司表示預計下周與建築師公會討論第 3 類 79 處之外鑑定方式。</p> <p>109/5/25 會議</p> <p>3. 建照變更：遠雄公司表示目前預計 5/28 建築師公會複審，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>4. 復工前行政程序：遠雄公司表示待收迄籌備處公文後，發文提送鑑定計畫至建管處。</p> <p>109/6/11 會議</p> <p>5. 建照變更：遠雄公司表示於 6/10 與建管處對圖，分為 3 大類文件需要補充說明及修正，預計 1 個禮拜修正完成。</p> <p>6. 復工前行政程序：遠雄公司表示建管施工科鑑定計畫無意見，請遠雄公司盡速完成復工前相關鑑定工作。</p>				
四	<p>樹木議題：</p> <p>忠孝東路及光復南路行道樹遷移</p> <p>松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區</p>	遠雄	<p>109/4/16 會議</p> <p>1. 第 1 批 I 區樹木移植：預計 4/21 開始移植第 1 批樹木</p> <p>2. 油槽雜照經建管回復無法同意申請，此部分請遠雄公司研擬是否可調整第 2 批移植受保護樹木及非受保護樹木之位置。</p> <p>109/4/30 會議</p> <p>3. 第 1 批 I 區樹木移植：預計 5/7 完成移植。</p> <p>4. 遠雄公司表示約 41 顆樹木受施工影響，須變更樹木移植時間。</p> <p>109/5/14 會議、109/5/25 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年6月12日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			5. 第1批I區樹木移植：已完成移植。 6. 遠雄公司表示預計6月中提送修正移植計畫。 109/6/11 會議 7. 遠雄公司表示配合煙囪修復，部分樹木移植需要再調整，預計6月底提送移植計畫。請遠雄公司整體全面檢討復工後施工順序，若需調整樹木移植位置及時間請一併納入本次修正。				
五	公共藝術	市府/遠雄	109/5/14 會議 1. 籌備處確認設置計畫書內容中。 109/5/25 會議 2. 籌備處於今日提供設置計畫書意見。 109/6/11 會議 3. 遠雄公司表示目前依籌備處意見修正中，預計6月底提出設置計畫書。				
六	屋頂板折射	遠雄	109/5/14 會議 1. 遠雄公司表示內部確認施工程序中，請遠雄公司盡量協助5月底開始進場施工。 109/5/25 會議 2. 遠雄公司表示已確認塗料，預計5月底開始進場施作。 109/6/11 會議 3. 遠雄公司表示已開始進行屋頂塗料施作，請遠雄公司於7月底前先完成忠孝東路靠近光復國小範圍。				
七	工程進度表	遠雄	109/4/1 會議、109/4/16 會議 1. 遠雄公司說明至3/25底巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率12%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率22%、防火披覆完成率8%；影城棟外牆帷幕(一、二樓)完成率4%；旅館棟外牆帷幕(一、二樓)完成率11%、防火披覆完成率				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年6月12日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>12%；忠孝東路大排完成率為 100%；全區抽排水系統完成率 92%。</p> <p>109/4/30 會議、109/5/14 會議</p> <p>2. 遠雄公司說明至 4/27 巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 22%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 29%、防火披覆完成率 28%；影城棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 11%；旅館棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 19%、防火披覆完成率 21%；忠孝東路大排完成率為 100%；全區抽排水系統完成率 93%。Q 地下室結構體工程剩 OP 車道尚未施作，遠雄公司表示考量煙囪損壞狀況，尚未施作。</p> <p>109/5/25 會議、109/6/11 會議</p> <p>3. 依臺北市政府 109 年 5 月 14 日府授體設字第 1090004016 號函請遠雄公司盡速研提趕工計畫。</p> <p>4. 遠雄公司說明至 5/22 巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 36%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 38%、防火披覆完成率 34%；影城棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 19%；旅館棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 22%、防火披覆完成率 58%；忠孝東路大排完成率為 100%；全區抽排水系統完成率 94%。</p> <p>5. 請遠雄公司下次進度說明請工地負責管理人出席說明，包含 Q 地下室結構體工程剩 OP 車道尚未施作之原因。商場棟外牆帷幕及防火披覆預計 8 月中完成，請檢討依目前實際進度是否可如期完成。</p>				