

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 428 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 09 月 17 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：109.09.17 第 428 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 30 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 428 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 09 月 17 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p style="text-align: right;">許曉琪 林仁燕</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>林欽銘 湯國輝 海榕榕 吳哲銓 陳吳豐</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p style="text-align: center;">紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p> <p style="text-align: right;">台灣大林組 合井昌 林成</p>

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月18日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>109/9/3 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 請遠雄公司盡速確認光復南路地下引道交通維持計畫(第4階段~第8階段)審查通過後，主管機關同意施工前須辦理相關行政作業文件，並請要求施作廠商併行準備相關行政文件，以利後續工進。 2. 預計9/10召開第4階段~第8階段交通維持計畫審查幹事會議。 3. 光復南路地下引道施工階段租用市有地資料，目前新工處簽辦中，請遠雄公司持續追蹤進度。 <p>109/9/10 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 於9/10召開第4階段~第8階段交通維持計畫審查幹事會議。 5. 光復南路地下引道土方廢棄物處理申請，請遠雄公司下周會議說明申請進度。 6. 光復南路地下引道施工階段租用市有地資料，目前新工處簽辦中，請遠雄公司持續追蹤進度。 <p>109/9/17 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 遠雄公司表示於9/17收迄交通維持計畫審查幹事會議紀錄，預計9/18與交通局討論修正內容，請遠雄公司務必加速辦理，避免影響後續工進。 8. 光復南路地下引道土方廢棄物處理申請目前與建管處確認相關數量中，預計9月底正式掛件申報，請遠雄公司儘速辦理。 9. 籌備處表示光復南路地下引道施工階段租用市有地資料預計10月初完成，待完成後請遠雄公司再盡速完成繳費。 				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>109/9/3 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前施作外牆結構(8/26~9/10)，預計11月底完成新舊移設。 2. 捷運國父紀念館5號出入口：電扶梯ES107D&108D防墜欄杆預計於9/26完 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月18日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>成安裝，預計10月第2~3周開放使用。</p> <p>3. 有關後續捷運設施營運產權之轉移程序，請遠雄公司另正式發文提出說明，後續籌備處再行協助召開會議研討。</p> <p>109/9/10 會議</p> <p>4. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前施作外牆結構(9/10~9/16)，預計11月底完成新舊移設。</p> <p>5. 捷運國父紀念館5號出入口：電扶梯ES107D&108D防墜欄杆預計於9月底完成安裝，請遠雄公司盡速完成施工，以利後續辦理協會檢查。</p> <p>6. 有關後續捷運設施營運產權之轉移程序，請遠雄公司在盡速正式發文提出，後續籌備處再行協助召開會議。</p> <p>109/9/17 會議</p> <p>7. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前施做一次頂板(9/17~10/18)，預計11月底完成新舊移設。</p> <p>8. 捷運國父紀念館5號出入口：預計9月底完成欄杆安裝，請遠雄公司加緊完成並提早作業相關電梯協會審查行政程序，以維公共利益。</p> <p>9. 遠雄公司表示已發文提出捷運設施營運產權之轉移程序事宜，籌備處表示尚未收迄資料，請遠雄公司再確認是否已發出。</p>				
三	<p>樹木議題：</p> <p>忠孝東路及光復南路行道樹遷移</p> <p>松山文創園區之大巨蛋I區假植區</p>	遠雄	<p>109/8/27 會議</p> <p>1. 第二階段樹木移植於8/25開始移植，預計9/15完成。</p> <p>109/9/3 會議、109/9/10 會議</p> <p>2. 修正上週時間第二階段樹木移植預計9/20完成定植區結構，9月底完成移植。</p> <p>109/9/17 會議</p> <p>3. 北側第4區及第8區回植預計9/18完成，第6區回植預計9/30完成。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月18日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
四	公共藝術	市府/遠雄	<p>109/6/24 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計7月初提出設置計畫書，請遠雄公司可考量以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象撰寫。</p> <p>109/7/9 會議、109/7/23 會議、109/8/6 會議、109/8/20 會議、109/8/27 會議、109/9/3 會議、109/9/10 會議、109/9/17 會議</p> <p>2. 遠雄公司配合機關提出建議以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象修正中。</p>				
五	屋頂板折射	遠雄	<p>109/9/3 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示因近期天氣不穩定，常有臨時陣雨，第3區施作預計9月完成，其他範圍預計於年底塗佈完成。</p> <p>2. 因近期常有午後雷陣雨，此部分為高空作業，請遠雄公司注意相關勞工安全措施。</p> <p>109/9/10 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示目前同時施作第3區及第4區，預計9月底完成，其他範圍預計於年底塗佈完成。</p> <p>4. 請遠雄公司協助製作縮時攝影，以利籌備處提供給與光復國小。</p> <p>109/9/17 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示持續進行屋頂塗佈中，第3區及第4區預計9月底完成，其他範圍預計於年底塗佈完成。</p>				
六	工程進度表	遠雄	<p>109/9/3 會議</p> <p>1. 遠雄公司於8/31遠巨字第1090150號函提送復工趕工興建計畫書及興建計畫表。</p> <p>2. 有關施工期間古蹟監造及歷史建築監測報告應恢復正常提送，請遠雄公司依文化局109年8月25日北市文化建設字第1093027320號於文到2周內盡速提送修正後監測報告。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月18日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>3. 依捷運工程局 109 年 8 月 31 日北市一區土五字第 1096013766 號函原控管 109 年 8 月 20 日完成公會審查，迄今仍未提送，請遠雄公司盡速辦理，並請下周會議說明相關辦理進度。</p> <p>4. 施工期間環境監測計報告 109 年 5 月~109 年 7 月環保局於 109 年 6 月 3 日函請遠雄公司修正，迄今仍未收到修正報告，依環境保護局 109 年 9 月 1 日北市環綜字第 1093019820 號函請遠雄公司於文到 14 內提送修正資料。</p> <p>5. 目前工程進度說明(8/28~9/3)：</p> <p>(1) 景觀工程(第二階段 I 區移植作業之樹穴結構及防水工程)：施作第 7 區結構(灌漿 E)，預計 9/20 完成結構項目。</p> <p>(2) 商場工程：</p> <p>1.2F 帷幕工程：西向燈具安裝、玻璃耐候矽膠查驗，預計 9/4 拆架；南向 1-2F 玻璃安裝。</p> <p>輕隔間工程：8/31~9/20 施作 1-8F 貨梯骨架安裝及單面封版。</p> <p>(3) 巨蛋工程：屋頂版工程細部查驗持續進行；3F 以上鈦版帷幕 3~5F 伸縮縫異形防水版及鈦版施作 8/10~9/30；1-2F 帷幕工程鋁擠型料查驗及鈦版安裝；貓道防災維護點交及驗收(9/1~9/15)。</p> <p>(4) 地下工程：</p> <p>B5F 自來水箱結構體施作：水箱頂板模板施作(8/31~9/10)。</p> <p>B2F 輕隔間牆面施作：8/28~9/7 巨蛋西側廁所。</p> <p>B2F~B4F 商場西北側及巨蛋廣場結構牆面回補：B2F 西側牆面灌漿及拆模作業。</p> <p>109/9/10 會議</p> <p>6. 遠雄公司於 8/31 遠巨字第 1090150 號函提送復工趕工興建計畫書及興建計畫表，籌備處於 9/9 提供意見，請遠雄公司於 9/16 前提送。</p> <p>7. 遠雄公司表示有關施工期間古蹟監造及歷史建築監測報告，依計畫於基礎完</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月18日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>成後即無須提送，最後提送時間已於 107 年 6 月結束。</p> <p>8. 有關捷運設施及周邊監測系統之安全案，請遠雄公司於下周說明目前辦理情況，提醒使用執照取得前須完成相關補強。</p> <p>9. 提醒依契約第 7.6 條每月五日前向甲方函報施工預定進度及實際進度，請遠雄公司盡速辦理。</p> <p>10. 目前工程進度說明(9/4~9/9)：</p> <p>(5) 景觀工程(第二階段 I 區移植作業之樹穴結構及防水工程)：第七區回植 9/7~9/11，持續施作第六區結構。</p> <p>(6) 商場工程：</p> <p>1.2F 帷幕工程：西向平頂施工架及外架拆除作業(9/7~9/21)；南向 1-2F 玻璃安裝。</p> <p>輕隔間工程：9/1~9/30 輕隔間施作 1-8F。</p> <p>(7) 巨蛋工程：屋頂版工程外圍整體矽膠止水(8/26~11/15)；3F 以上鈦版帷幕伸縮縫 3-5 鈦版施工(9/3~10/12)；1-2F 帷幕工程東向 1-2F 鈦板安裝(9/9~9/16)；貓道防災維護點交及驗收(9/1~9/15)。</p> <p>(8) 地下工程：</p> <p>B5F 自來水箱結構體施作：水箱頂板模板施作(9/7~9/20)。</p> <p>B2F 輕隔間牆面施作：巨蛋東側廁所放樣及立骨架(9/8~9/21)。</p> <p>B2F~B4F 商場牆面切割：B2F~B3F 牆面切割(8/7~9/13)。</p> <p>109/9/17 會議</p> <p>11. 籌備處於 9/14 行文通知遠雄公司限期改善於 9/16 函報 109 年 9 月份之施工預定進度及實際進度，請遠雄公司盡速提送若屆期未完成改善將依營運契約第 19.2.2 條辦理。</p> <p>12. 目前工程進度說明(9/10~9/16)：</p> <p>(1) 景觀工程(第二階段 I 區移植作業之樹穴結構及防水工程)：北側第 4 區及</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月18日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>第 8 區回植(9/14~9/18)。</p> <p>(2) 商場工程： 1.2F 帷幕工程：西向平頂施工架及外架拆除作業(9/7~9/21)；南向 1-2F 玻璃安裝。 輕隔間工程：9/1~9/30 輕隔間施作 1-8F。</p> <p>(3) 巨蛋工程：屋頂版工程外圍整體矽膠止水(8/26~11/15)；3F 以上鈦版帷幕伸縮縫 3-5 鈦版施工(9/3~10/12)；1-2F 帷幕工程東向 1-2F 鈦板安裝(9/9~9/16)；完成貓道防災維護點交及驗收(9/1~9/15)。</p> <p>(4) 地下工程： B5F 自來水箱結構體施作：水箱頂板模板施作(9/7~9/20)。 B2F 輕隔間牆面施作：巨蛋東側廁所放樣及立骨架(9/8~9/21)。 B2F~B4F 商場牆面切割：B4F 牆面切割(9/14~9/30)。</p> <p>13. 消防檢查為取得使用執照要件，提醒遠雄公司消防工程進度應加緊辦理。</p> <p>14. 下周會議月進度說明請遠雄公司增加說明光復南路地下引道施工順序、加強說明復工後已施作項目如座椅、材料進場等及出工數說明。</p>				