

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 423 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 08 月 6 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：台北大巨蛋工務所會議室
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：109.08.06 第 423 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 40 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 423 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 08 月 6 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：台北大巨蛋工務所會議室
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

(一) 臺北文化體育園區籌備處	陳世浩 許曉琪
(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司	林欽銘 戴景生 陳星奧 湯國輝 黃新 陳
(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)	紀慧禎
(四) 其他與會人員	台灣大林組 林益成 謝明賢

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年8月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>109/7/9 會議</p> <p>1. 請遠雄公司釐清交通維持計畫之審查意見後，若有需要籌備處協助再行提出。</p> <p>109/7/23 會議</p> <p>2. 有關光復南路地下引道第二階段租用市有地部分，請遠雄公司會後盡速提供施工期間使用面積，以加速後續辦理相關行政程序。</p> <p>109/8/6 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示於 7/30 掛件光復南路地下引道施作交通維持計畫(第 4 階段~第 8 階段)審查，請遠雄公司持續追蹤進度，盡速完成修正及審查。</p> <p>4. 有關光復南路地下引道施工階段租用市有地資料經主管機關通知尚需補充現況照片、車道設計核准資料及地籍套繪圖，遠雄公司表示預計 8/10 提供相關資料。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>109/7/9 會議</p> <p>1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：111C、112C 於 7/11 取得升降機協會核備。</p> <p>2. 請遠雄公司管制於復工前完成所有捷運設施型錄審查。</p> <p>109/7/23 會議</p> <p>3. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示目前 B2F~1F 電扶梯因部分燈具位置尚待確認，防墜欄杆及外包板完成時間將往後延長。由於此部分主要為能盡快開放供民眾使用，請遠雄公司盡速釐清相關問題並加速完成該項目，以維公共利益。</p> <p>4. 遠雄公司於 7/17 提送捷運設施型錄，捷運公司審查中。請遠雄公司管制於復工前完成所有捷運設施型錄審查。</p> <p>109/8/6 會議</p> <p>5. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示因目前更換施作 B2F~1F 電扶梯</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年8月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			防墜欄杆及外包版施作廠商，完成時間預估延後 2 個月，請遠雄公司先盡速完成防墜欄杆，以利後續辦理升降機協會檢查。 6. 捷運設施型錄：遠雄公司表示捷運公司於 8/4 回復已無意見，後續提送核定版。另捷運公司已發文請遠雄公司計算捷運設施連通權利金。				
三	建照變更事宜	遠雄	<p>109/7/9 會議</p> <p>1. 建照變更：遠雄公司預計 7/10 上午提送建照副本至建管處。</p> <p>2. 復工前行政程序：請遠雄公司取得核備建照變更後，盡速提送申請復工資料。</p> <p>109/7/23 會議</p> <p>3. 本案於 7/16 取得第 3 次變更建造執照。有關建築技術規則第 97 條事宜須辦理變更程序部分，請遠雄公司盡速啟動。</p> <p>4. 復工前行政程序：遠雄公司表示 7/22 已掛件申請復工資料，預計 8 月中完成復工申請程序。</p> <p>109/8/6 會議</p> <p>5. 有關建築技術規則第 97 條及第 127 條討論事宜，近期將召開會議。</p> <p>6. 復工前行政程序：遠雄公司表示預計 8/7 或 8/10 取得復工核准。</p>				
四	樹木議題： 忠孝東路及 光復南路行 道樹遷移 松山文創園 區之巨大蛋 I 區假植區	遠雄	<p>109/7/9 會議</p> <p>1. 請遠雄公司盡速提送修正樹木移植計畫。</p> <p>109/7/23 會議</p> <p>2. 遠雄公司已提送初步版本，籌備處轉文化局預審，目前遠雄公司依預審意見修正中。</p> <p>109/8/6 會議</p> <p>3. 於 109/8/6 進行修正樹木移植計畫審查會議。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年8月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
五	公共藝術	市府/遠雄	<p>109/6/11 會議 1. 遠雄公司表示目前依籌備處意見修正中，預計6月底提出設置計畫書。</p> <p>109/6/24 會議 2. 遠雄公司表示預計7月初提出設置計畫書，請遠雄公司可考量以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象撰寫。</p> <p>109/7/9 會議、109/7/23 會議、109/8/6 會議 3. 遠雄公司配合機關提出建議以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象修正中。</p>				
六	屋頂板折射	遠雄	<p>109/6/11 會議、109/6/24 會議、109/7/9 會議 1. 遠雄公司表示已開始進行屋頂塗料施作，請遠雄公司於7月底前先完成忠孝東路靠近光復國小範圍。</p> <p>109/7/24 會議 2. 目前忠孝東路靠近光復國小範圍預計本周可完成，第2區範圍預計8月中旬完成。</p> <p>109/8/6 會議 3. 遠雄公司已於7月底完成靠近光復國小範圍屋頂塗料施作，第2區範圍預計8月中旬完成。</p>				
七	工程進度表	遠雄	<p>109/7/9 會議 1. 遠雄公司說明至6/30巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率42%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率69%、防火披覆完成率61%；影城棟外牆帷幕(一、二樓)完成率23%；旅館棟外牆帷幕(一、二樓)完成率32%、防火披覆完成率58%；忠孝東路大排完成率為100%；全區抽排水系統完成率96%；其餘項目皆已完成。</p> <p>109/7/23 會議 2. 目前已於109年7月16日完成第3次建造執照變更，刻正辦理建照復工事</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年8月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>宜，為利復工後控管工程進度，請遠雄巨蛋公司盡速提供送復工後預定趕工進度表。</p> <p>109/8/6 會議</p> <p>3. 遠雄公司說明至 7/28 巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 58%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 81%、防火披覆(一、二樓)完成率 72%；影城棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 34%(更正 7/9 會議資料，至 6/30 進度為 23%)；旅館棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 38%、防火披覆完成率 100%；忠孝東路大排完成率為 100%；全區抽排水系統完成率 97%；其餘項目皆已完成。</p> <p>4. 機關於 109 年 5 月 14 日府體設字第 1090004016 號及近期會議皆提醒遠雄公司盡速提報趕工計畫，後續即將復工，請遠雄公司盡速提供相關資料。</p> <p>5. 請遠雄公司於尚未提出趕工進度表前，於每周協調工作會議上說明本周施工項目及下周預定施工項目。</p>				