

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 430 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 10 月 8 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：109.10.08 第 430 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 30 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 430 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 10 月 08 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

(一) 臺北文化體育園區籌備處	陳世浩 許曉琪 林仁燕
(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司	林欽銘 陳星邊 湯國輝
(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)	紀慧禎
(四) 其他與會人員	台灣大林組 合井昌彥 謝明賢

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年10月09日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>109/9/17 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司表示於 9/17 收迄交通維持計畫審查幹事會議紀錄，預計 9/18 與交通局討論修正內容，請遠雄公司務必加速辦理，避免影響後續工進。 2. 光復南路地下引道土方廢棄物處理申請目前與建管處確認相關數量中，預計 9 月底正式掛件申報，請遠雄公司儘速辦理。 3. 籌備處表示光復南路地下引道施工階段租用市有地資料預計 10 月初完成，待完成後請遠雄公司再盡速完成繳費。 <p>109/9/24 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 遠雄公司表示預計於 9/26 與交通局複核修正內容，請遠雄公司務必加速辦理，避免影響後續工進。 5. 經詢問光復南路地下引道施工階段租用市有地資料簽核，目前於上簽至新工處處長，預計 10 月初完成。 6. 再次提醒遠雄公司道路挖掘證申辦資料請再確認是否皆已備妥，(如相關訓練證照)，勿因準備資料不足造成申辦延遲。 7. 本次會議說明 4-1 交維佈置及路燈遷移須為 21 天，請再檢討或補充說明施作工期是否合理。 <p>109/10/8 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. 遠雄公司表示已於 9/26 與交通局複核修正內容，預計 10/9 下午再與交通局確認修正內容。請遠雄公司務必加速辦理，避免影響後續工進。 9. 道路挖掘證申辦資料：遠雄公司預計 10/13 與主管機關確認提送資料內容。 10. 經詢問光復南路地下引道施工階段租用市有地資料簽核，目前於上簽中，預計 10 月底完成。 11. 有關 4-1 交維佈置及路燈遷移須為 21 天，請遠雄公司於工地例會時說明施作工期是否合理。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年10月09日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>109/9/17 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前施做一次頂板(9/17~10/18)，預計11月底完成新舊移設。 2. 捷運國父紀念館5號出入口：預計9月底完成欄杆安裝，請遠雄公司加緊完成並提早作業相關電梯協會審查行政程序，以維公共利益。 3. 遠雄公司表示已發文提出捷運設施營運產權之轉移程序事宜，籌備處表示尚未收迄資料，請遠雄公司再確認是否已發出。 <p>109/9/24 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前施作外牆結構體(9/21~9/30)，10月辦理機電測試，預計11月底完成新舊移設。 5. 捷運國父紀念館5號出入口：電扶梯ES107D&108D防墜欄杆預計於9月底完成安裝，因後續適逢連續假日，建議遠雄公司先行辦理申請協會檢查程序，以利後續工進。 6. 遠雄公司表示已發文說明捷運設施營運產權之轉移程序需協助事宜。 <p>109/10/8 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：已完成舊有通風井蓋版施作，預計10/12~10/19施作新通井外牆，預計11月底完成新舊移設。 8. 捷運國父紀念館5號出入口：已於9/28掛件電梯協會申請檢查，請遠雄公司持續追蹤進度，盡速完成該工項。 				
三	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園	遠雄	<p>109/9/3 會議、109/9/10 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修正上週時間第二階段樹木移植預計9/20完成定植區結構，9月底完成移植。 <p>109/9/17 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 北側第4區及第8區回植預計9/18完成，第6區回植預計9/30完成。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109 年 10 月 09 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
	區之大巨蛋 I 區假植區		<p>109/9/24 會議</p> <p>3. 第 6 區回植已於 9/23 完成，後續辦理移植確認會勘。</p> <p>109/10/8 會議</p> <p>4. 目前樹木議題解除管制，待後續階段移植啟動再行管制。</p>				
四	公共藝術	市府/遠雄	<p>109/6/24 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計 7 月初提出設置計畫書，請遠雄公司可考量以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象撰寫。</p> <p>109/7/9 會議、109/7/23 會議、109/8/6 會議、109/8/20 會議、109/8/27 會議、109/9/3 會議、109/9/10 會議、109/9/17 會議</p> <p>2. 遠雄公司配合機關提出建議以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象修正中。</p> <p>109/9/24 會議</p> <p>3. 籌備處表示目前文基會已有相關顧問，後續會盡速安排時間與文基會會議討論公共藝術內容。</p> <p>109/10/8 會議</p> <p>4. 已初步與文基會討論僅有一區較有關聯，建議遠雄公司可盡速啟動公共藝術送審程序。</p>				
五	屋頂板折射	遠雄	<p>109/9/17 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示持續進行屋頂塗佈中，第 3 區及第 4 區預計 9 月底完成，其他範圍預計於年底塗佈完成。</p> <p>109/9/24 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示持續進行屋頂塗佈中，更正第 3 區預計 9 月底完成塗佈，第 4 及第 5 區預計 11 月底完成塗佈，第 6 區 12 月底完成塗佈。</p> <p>109/10/8 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示持續進行屋頂塗佈中，因天候影響第 3 區於 10 月初完成，第 4 及</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109 年 10 月 09 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			第 5 區預計 11 月底完成塗佈，第 6 區 12 月底完成塗佈。 4. 縮時攝影成果報告已於 10/8 提送籌備處。				
六	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	109/10/8 會議 5. 依機關北市體設字第 1093023604 號函請遠雄公司盡速趕辦，掌握相關進度，勿影響使用執照之取得期程。請遠雄公司於工地例會時說明目前執行進度。				
七	工程進度表	遠雄	109/9/17 會議 1. 籌備處於 9/14 行文通知遠雄公司限期改善於 9/16 函報 109 年 9 月份之施工預定進度及實際進度，請遠雄公司盡速提送若屆期未完成改善將依營運契約第 19.2.2 條辦理。 2. 目前工程進度說明(9/10~9/16)： (1) 景觀工程(第二階段 I 區移植作業之樹穴結構及防水工程)：北側第 4 區及第 8 區回植(9/14~9/18)。 (2) 商場工程： 1.2F 帷幕工程：西向平頂施工架及外架拆除作業(9/7~9/21)；南向 1-2F 玻璃安裝。 輕隔間工程：9/1~9/30 輕隔間施作 1-8F。 (3) 巨蛋工程：屋頂版工程外圍整體矽膠止水(8/26~11/15)；3F 以上鈦版帷幕伸縮縫 3-5 鈦版施工(9/3~10/12)；1-2F 帷幕工程東向 1-2F 鈦板安裝(9/9~9/16)；完成貓道防災維護點交及驗收(9/1~9/15)。 (4) 地下工程： B5F 自來水箱結構體施作：水箱頂板模板施作(9/7~9/20)。 B2F 輕隔間牆面施作：巨蛋東側廁所放樣及立骨架(9/8~9/21)。 B2F~B4F 商場牆面切割：B4F 牆面切割(9/14~9/30)。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年10月09日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>3. 消防檢查為取得使用執照要件，提醒遠雄公司消防工程進度應加緊辦理。</p> <p>4. 下周會議月進度說明請遠雄公司增加說明光復南路地下引道施工順序、加強說明復工後已施作項目如座椅、材料進場等及出工數說明。</p> <p>109/9/24 會議</p> <p>5. 目前工程進度說明(9/17~9/23)：</p> <p>(1) 商場工程：</p> <p style="padding-left: 20px;">1.2F 帷幕工程：底部斷水作業(9/22~10/5)；南向 1-2F 玻璃安裝。</p> <p style="padding-left: 20px;">輕隔間工程：9/1~9/30 輕隔間施作 1-8F。</p> <p style="padding-left: 20px;">防火披覆：1-2F 預計 11/10 完成。</p> <p>(2) 巨蛋工程：屋頂版工程外圍整體矽膠止水(8/26~11/15)；3F 以上鈦版帷幕伸縮縫第 2 次試水；1-2F 帷幕工程東向 1-2F 鈦板安裝(9/9~9/25)。</p> <p>(3) 地下工程：</p> <p style="padding-left: 20px;">B5F 自來水箱結構體施作：水箱頂板模板施作(9/21~9/30)。</p> <p style="padding-left: 20px;">B2F 輕隔間牆面施作：巨蛋北側 B3F 廁所放樣及立骨架(9/22~10/5)。</p> <p style="padding-left: 20px;">B2F~B4F 商場牆面切割：B4F 牆面切割(9/14~9/30)。</p> <p>(4) 出工數：7 月份為 4222 人、8 月 4968 人、9/1~9/24 為 5186 人。</p> <p>6. 依目前遠雄公司提出復工趕工計畫，光復南路行政作業略有延遲，請遠雄公司務必加速及提早因應後續施工加速作為。</p> <p>7. 遠雄公司於 9/22 遠巨字第 109163 號回復每月提報實際進度表事宜，待備查復工趕工計畫後再行定期更新與函報，此部分因為利控管進度，請遠雄公司仍先以目前提出進度表定期更新與函報每月進度。</p> <p>8. 109 年 10 月 22 日監察院巡察台北市政府，預計下午實地勘察大巨蛋，請遠雄公司協助配合。</p> <p>9. 因下周適逢連續假期中秋節，每周協調會議機關同意暫停 1 次。</p> <p>109/10/8 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年10月09日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>10. 目前工程進度說明(9/24~10/7)：</p> <p>(1) 商場工程：</p> <p style="padding-left: 20px;">1.2F 帷幕工程：西向地下室電梯側風除室玻璃安裝；南向 2F 玻璃矽膠施作；北向 1F 高程修改。</p> <p style="padding-left: 20px;">輕隔間工程：巨蛋側 3-8F 牆面放樣及骨架施工(10/16~11/15)</p> <p>(2) 巨蛋工程：</p> <p style="padding-left: 20px;">屋頂版工程外圍整體矽膠止水(8/26~11/30)；3F 以上鈦版帷幕伸縮縫第 3 次試水；1-2F 帷幕工程 2F 柱邊下料及進場安裝(9/29~11/10)。</p> <p style="padding-left: 20px;">座椅工程：內野 1-2F 看台座椅放樣及安裝查驗(9/7~10/30)</p> <p>(3) 地下工程：</p> <p style="padding-left: 20px;">B4F 北側複式溝試水：10/7~10/28</p> <p style="padding-left: 20px;">B3F 泥作工程：B3F 北側複式溝及柱牆粉刷完成(9/7~10/17)。</p> <p style="padding-left: 20px;">B5F 大客車平頂批土油漆：9/28~10/24</p> <p>11. 依目前遠雄公司提出復工趕工計畫，光復南路行政作業略有延遲，請遠雄公司務必加速及提早因應後續施工加速作為。</p>				