

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 422 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 07 月 23 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：109.07.23 第 422 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 40 分

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 會議簽到單

- 一、會議名稱：第 422 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 07 月 23 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p style="text-align: right;">許曉琪 林佳慧</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>林欽銘 戴 潔 東星曼 景 志</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p style="text-align: center;">紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p> <p style="text-align: right;">台灣大林組 林欽銘 今井昌彦 謝明賢</p>

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年7月24日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>109/6/24 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示於6/16辦理光復南路側管線會勘，衛工處部分尚剩收尾中。</li> <li>2. 光復南路側台電變壓器已完成拆除。</li> <li>3. 忠孝東路新設公車站牌，須先完成台電低壓手孔部分，遠雄公司後續若有需要請公運處辦理相關事宜請再提出。</li> </ol> <p><b>109/7/9 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 請遠雄公司釐清交通維持計畫之審查意見後，若有需要籌備處協助再行提出。</li> </ol> <p><b>109/7/23 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 有關光復南路地下引道第二階段租用市有地部分，請遠雄公司會後盡速提供施工期間使用面積，以加速後續辦理相關行政程序。</li> </ol>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>109/6/24 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示預計7月初提送消防型錄送審。請遠雄公司管制於復工前完成所有審查。</li> <li>2. 捷運國父紀念館5號出入口：目前107d、108d電梯運轉測試已完成，請遠雄公司併行準備電扶梯昇降機竣工查驗相關資料。</li> </ol> <p><b>109/7/9 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 捷運國父紀念館5號出入口：111C、112C於7/11取得升降機協會核備。</li> <li>4. 請遠雄公司管制於復工前完成所有捷運設施型錄審查。</li> </ol> <p><b>109/7/23 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 捷運國父紀念館5號出入口：遠雄公司表示目前B2F~1F電扶梯因部分燈具位置尚待確認，防墜欄杆及外包板完成時間將往後延長。由於此部分主要為能盡快開放供民眾使用，請遠雄公司盡速釐清相關問題並加速完成該項目，以維公共利益。</li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年7月24日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			6. 遠雄公司於 7/17 提送捷運設施型錄，捷運公司審查中。請遠雄公司管制於復工前完成所有捷運設施型錄審查。				
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>109/6/24 會議</b></p> <p>1. 建照變更：遠雄公司預計 6 月底前完成副本製作。</p> <p>2. 復工前行政程序：遠雄公司表示預計完成建造執照變更後，2 周提送申請復工資料。</p> <p><b>109/7/9 會議</b></p> <p>3. 建照變更：遠雄公司預計 7/10 上午提送建照副本至建管處。</p> <p>4. 復工前行政程序：請遠雄公司取得核備建照變更後，盡速提送申請復工資料。</p> <p><b>109/7/23 會議</b></p> <p>5. 本案於 7/16 取得第 3 次變更建造執照。有關建築技術規則第 97 條事宜須辦理變更程序部分，請遠雄公司盡速啟動。</p> <p>6. 復工前行政程序：遠雄公司表示 7/22 已掛件申請復工資料，預計 8 月中完成復工申請程序。</p>				
四	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之巨大蛋 I 區假植區	遠雄	<p><b>109/6/24 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 7 月初提送移植計畫。請遠雄公司整體全面檢討復工後施工順序，若需調整樹木移植位置及時間請一併納入本次修正。</p> <p><b>109/7/9 會議</b></p> <p>2. 請遠雄公司盡速提送修正樹木移植計畫。</p> <p><b>109/7/23 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司已提送初步版本，籌備處轉文化局預審，目前遠雄公司依預審意見修正中。</p>				
五	公共藝術	市府/遠	<b>109/6/11 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年7月24日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
		雄	1. 遠雄公司表示目前依籌備處意見修正中，預計6月底提出設置計畫書。 <b>109/6/24 會議</b> 2. 遠雄公司表示預計7月初提出設置計畫書，請遠雄公司可考量以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象撰寫。 <b>109/7/9 會議、109/7/23 會議</b> 3. 遠雄公司配合機關提出建議以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象修正中。				
六	屋頂板折射	遠雄	<b>109/5/25 會議</b> 1. 遠雄公司表示已確認塗料，預計5月底開始進場施作。 <b>109/6/11 會議、109/6/24 會議、109/7/9 會議</b> 2. 遠雄公司表示已開始進行屋頂塗料施作，請遠雄公司於7月底前先完成忠孝東路靠近光復國小範圍。 <b>109/7/24 會議</b> 3. 目前忠孝東路靠近光復國小範圍預計本周可完成，第2區範圍預計8月中旬完成。				
七	工程進度表	遠雄	<b>109/5/25 會議、109/6/11 會議、109/6/24 會議</b> 1. 依臺北市政府109年5月14日府授體設字第1090004016號函請遠雄公司盡速研提趕工計畫。 2. 遠雄公司說明至5/22巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率36%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率38%、防火披覆完成率34%；影城棟外牆帷幕(一、二樓)完成率19%；旅館棟外牆帷幕(一、二樓)完成率22%、防火披覆完成率58%；忠孝東路大排完成率為100%；全區抽排水系統完成率94%。 3. 請遠雄公司下次進度說明請工地負責管理人出席說明，包含Q地下室結構體工程剩OP車道尚未施作之原因。商場棟外牆帷幕及防火披覆預計8月中完成，請檢討依目前實際進度是否可如期完成。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年7月24日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p><b>109/7/9 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司說明至 6/30 巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 42%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 69%、防火披覆完成率 61%；影城棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 96%；旅館棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 32%、防火披覆完成率 58%；忠孝東路大排完成率為 100%；全區抽排水系統完成率 96%；其餘項目皆已完成。</p> <p><b>109/7/23 會議</b></p> <p>5. 目前已於 109 年 7 月 16 日完成第 3 次建造執照變更，刻正辦理建照復工事宜，為利復工後控管工程進度，請遠雄巨蛋公司盡速提供送復工後預定趕工進度表。</p>				