

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 421 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 07 月 9 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：109.07.09 第 421 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 30 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 421 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 07 月 9 日 (星期三)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

(一) 臺北文化體育園區籌備處	陳世浩 許曉琪 林佳燕
(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司	林欽銘 戴景生
(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)	紀慧禎
(四) 其他與會人員	台灣大林組 今井昌彦 謝明賢

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年7月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>109/6/11 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司表示預計下周一與衛工處及台電公司辦理光復南路側確認管線完成會勘。 2. 忠孝東路新設公車站牌，須先完成台電低壓手孔，請遠雄公司先確認是否已請公運處向台電公司申請施作台電低壓手孔。 3. 光復南路側台電變壓器拆除：目前因施工路證尚未核准無法施作，請遠雄公司提供台電申請之施工路證，籌備處才能協助路證未核准原因。 <p>109/6/24 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 遠雄公司表示於6/16辦理光復南路側管線會勘，衛工處部分尚剩收尾中。 5. 光復南路側台電變壓器已完成拆除。 6. 忠孝東路新設公車站牌，須先完成台電低壓手孔部分，遠雄公司後續若有需要請公運處辦理相關事宜請再提出。 <p>109/7/9 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 請遠雄公司釐清交通維持計畫之審查意見後，若有需要籌備處協助再行提出。 				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>109/6/11 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 捷運國父紀念館5號出入口：11C、112C電扶梯查驗已於6/10完成。 2. 遠雄公司表示消防圖面已完成審查，預計6月底提送消防型錄送審。請遠雄公司管制於復工前完成所有審查。 <p>109/6/24 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 遠雄公司表示預計7月初提送消防型錄送審。請遠雄公司管制於復工前完成所有審查。 4. 捷運國父紀念館5號出入口：目前107d、108d電梯運轉測試已完成，請遠雄公司併行準備電扶梯昇降機竣工查驗相關資料。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年7月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			109/7/9 會議 5. 捷運國父紀念館5號出入口：111C、112C於7/11取得升降機協會核備。 6. 請遠雄公司管制於復工前完成所有捷運設施型錄審查。				
三	建照變更事宜	遠雄	109/6/11 會議 1. 建照變更：遠雄公司表示於6/10與建管處對圖，分為3大類文件需要補充說明及修正，預計1個禮拜修正完成。 2. 復工前行政程序：遠雄公司表示建管施工科鑑定計畫無意見，請遠雄公司盡速完成復工前相關鑑定工作。 109/6/24 會議 3. 建照變更：遠雄公司預計6月底前完成副本製作。 4. 復工前行政程序：遠雄公司表示預計完成建造執照變更後，2周提送申請復工資料。 109/7/9 會議 5. 建照變更：遠雄公司預計7/10上午提送建照副本至建管處。 6. 復工前行政程序：請遠雄公司取得核備建照變更後，盡速提送申請復工資料。				
四	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋I區假植區	遠雄	109/6/11 會議 1. 遠雄公司表示配合煙囪修復，部分樹木移植需要再調整，預計6月底提送移植計畫。請遠雄公司整體全面檢討復工後施工順序，若需調整樹木移植位置及時間請一併納入本次修正。 109/6/24 會議 2. 遠雄公司表示預計7月初提送移植計畫。請遠雄公司整體全面檢討復工後施工順序，若需調整樹木移植位置及時間請一併納入本次修正。 109/7/9 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年7月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 請遠雄公司盡速提送修正樹木移植計畫。				
五	公共藝術	市府/遠雄	109/6/11 會議 1. 遠雄公司表示目前依籌備處意見修正中，預計6月底提出設置計畫書。 109/6/24 會議 2. 遠雄公司表示預計7月初提出設置計畫書，請遠雄公司可考量以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象撰寫。 109/7/9 會議 3. 遠雄公司配合機關提出建議以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象修正中。				
六	屋頂板折射	遠雄	109/5/14 會議 1. 遠雄公司表示內部確認施工程序中，請遠雄公司盡量協助5月底開始進場施工。 109/5/25 會議 2. 遠雄公司表示已確認塗料，預計5月底開始進場施作。 109/6/11 會議、109/6/24 會議、109/7/9 會議 3. 遠雄公司表示已開始進行屋頂塗料施作，請遠雄公司於7月底前先完成忠孝東路靠近光復國小範圍。				
七	工程進度表	遠雄	109/4/30 會議、109/5/14 會議 1. 遠雄公司說明至4/27巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率22%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率29%、防火披覆完成率28%；影城棟外牆帷幕(一、二樓)完成率11%；旅館棟外牆帷幕(一、二樓)完成率19%、防火披覆完成率21%；忠孝東路大排完成率為100%；全區抽排水系統完成率93%。Q地下室結構體工程剩OP車道尚未施作，遠雄公司表示考量煙囪損壞狀況，尚未施作。 109/5/25 會議、109/6/11 會議、109/6/24 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年7月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>2. 依臺北市政府 109 年 5 月 14 日府授體設字第 1090004016 號函請遠雄公司盡速研提趕工計畫。</p> <p>3. 遠雄公司說明至 5/22 巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 36%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 38%、防火披覆完成率 34%；影城棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 19%；旅館棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 22%、防火披覆完成率 58%；忠孝東路大排完成率為 100%；全區抽排水系統完成率 94%。</p> <p>4. 請遠雄公司下次進度說明請工地負責管理人出席說明，包含 Q 地下室結構體工程剩 OP 車道尚未施作之原因。商場棟外牆帷幕及防火披覆預計 8 月中完成，請檢討依目前實際進度是否可如期完成。</p> <p>109/7/9 會議</p> <p>5. 遠雄公司說明至 6/30 巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 42%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 69%、防火披覆完成率 61%；影城棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 96%；旅館棟外牆帷幕(一、二樓)完成率 32%、防火披覆完成率 58%；忠孝東路大排完成率為 100%；全區抽排水系統完成率 96%；其餘項目皆已完成。</p>				