

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 425 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 08 月 27 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：台北大巨蛋工務所會議室
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：109.08.27 第 425 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 30 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 425 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 08 月 27 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：台北大巨蛋工務所會議室
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

(一) 臺北文化體育園區籌備處

陳世浩

林仁燕

(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司

林欽銘

陳星雲

陳中仁

戴景生

孫橋清

湯國輝

(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)

紀慧禎

(四) 其他與會人員

台灣大林組

謝明賢

JV 龍騰

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年8月28日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>109/8/6 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司表示於 7/30 掛件光復南路地下引道施作交通維持計畫(第 4 階段~第 8 階段)審查，請遠雄公司持續追蹤進度，盡速完成修正及審查。 2. 有關光復南路地下引道施工階段租用市有地資料經主管機關通知尚需補充現況照片、車道設計核准資料及地籍套繪圖，遠雄公司表示預計 8/10 提供相關資料。 <p>109/8/20 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 遠雄公司表示於 8/20 重新掛件光復南路地下引道施作交通維持計畫(第 4 階段~第 8 階段)審查，請遠雄公司持續追蹤進度，盡速完成修正及審查。 4. 有關光復南路地下引道施工階段租用市有地資料，8/18 新工處通知需補充進場時間及相關資料，遠雄公司表示預計 10/16 進場，施作天數 271 天。 <p>109/8/27 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 遠雄公司表示主管機關預計下周召開交通維持計畫幹事會議審查，請遠雄公司持續追蹤進度。另請遠雄公司同步確認光復南路地下引道交通維持計畫(第 4 階段~第 8 階段)審查通過後，主管機關同意施工前須辦理相關行政作業文件，並請要求廠商併行準備相關行政文件，以利後續工進。 6. 光復南路地下引道施工階段租用市有地資料，遠雄公司於 8/25 已補送資料，目前新工處簽辦中。 				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>109/8/6 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示因目前更換施作 B2F~1F 電扶梯防墜欄杆及外包版施作廠商，完成時間預估延後 2 個月，請遠雄公司先盡速完成防墜欄杆，以利後續辦理升降機協會檢查。 2. 捷運設施型錄：遠雄公司表示捷運公司於 8/4 回復已無意見，後續提送核定版。另捷運公司已發文請遠雄公司計算捷運設施連通權利金。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年8月28日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>109/8/20 會議</p> <p>3. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示預定 8/21 圖說核備，施工時間預定 4~5 周，請遠雄公司完成該項目，以維公共利益。</p> <p>4. 忠孝東路通風井移設連通工程進度重新納入管制，請遠雄公司下次會議說明進度。</p> <p>109/8/27 會議</p> <p>5. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前新設捷運通風井防蟲網維修爬籠延伸，預計 11 月底完成新舊移設。</p> <p>6. 捷運國父紀念館 5 號出入口：電扶梯 ES107D&108D 防墜欄杆預計於 9/26 完成安裝，請遠雄公司先盡速完成防墜欄杆，以利後續辦理升降機協會檢查。</p>				
三	<p>樹木議題：</p> <p>忠孝東路及光復南路行道樹遷移</p> <p>松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區</p>	遠雄	<p>109/8/6 會議</p> <p>1. 於 109/8/6 進行修正樹木移植計畫審查會議。</p> <p>109/8/20 會議</p> <p>2. 樹木保護、移植及復育計畫第二次變更於 8/11 審查會議修正後通過，目前遠雄公司製作核定版資料中。</p> <p>3. 第二階段樹木移植預計 8/25 開始。</p> <p>109/8/27 會議</p> <p>4. 第二階段樹木移植於 8/25 開始移植，預計 9/15 完成。</p>				
四	公共藝術	市府/遠雄	<p>109/6/11 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示目前依籌備處意見修正中，預計 6 月底提出設置計畫書。</p> <p>109/6/24 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計 7 月初提出設置計畫書，請遠雄公司可考量以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象撰寫。</p> <p>109/7/9 會議、109/7/23 會議、109/8/6 會議、109/8/20 會議、109/8/27 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年8月28日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司配合機關提出建議以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象修正中。				
五	屋頂板折射	遠雄	<p>109/8/6 會議</p> <p>1. 遠雄公司已於7月底完成靠近光復國小範圍屋頂塗料施作，第2區範圍預計8月中旬完成。</p> <p>109/8/20 會議</p> <p>2. 遠雄公司已於8月中旬完成第2區範圍，第3區範圍預計8月底完成，全部範圍預計於年底完成。</p> <p>109/8/27 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示目前第3區施作預計9月完成，其他範圍預計於年底塗佈完成。</p>				
六	工程進度表	遠雄	<p>109/8/6 會議</p> <p>1. 遠雄公司說明至7/28巨蛋棟外牆帷幕(一、二樓)完成率58%、商場棟外牆帷幕(一、二樓)完成率81%、防火披覆(一、二樓)完成率72%；影城棟外牆帷幕(一、二樓)完成率34%(更正7/9會議資料，至6/30進度為23%)；旅館棟外牆帷幕(一、二樓)完成率38%、防火披覆完成率100%；忠孝東路大排完成率為100%；全區抽排水系統完成率97%；其餘項目皆已完成。</p> <p>2. 機關於109年5月14日府體設字第1090004016號及近期會議皆提醒遠雄公司盡速提報趕工計畫，後續即將復工，請遠雄公司盡速提供相關資料。</p> <p>3. 請遠雄公司於尚未提出趕工進度表前，於每周協調工作會議上說明本周施工作項目及下周預定施工項目。</p> <p>109/8/20 會議</p> <p>4. 籌備處於109年8月13日再度函請遠雄巨蛋公司，於109年8月19日前將後續趕工計畫函報本府備查；若再有違誤，將依契約第19.2.2條裁罰，目前尚未收到遠雄公司提出資料，後續將依契約第19.2.2條裁罰。請遠雄公司盡</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年8月28日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>速提送趕工計畫，以利核實管控後續工程進度。</p> <p>5. 請遠雄公司於尚未提出趕工進度表前，請擔任建管法令之工地主任於每周協調工作會議上說明本周施工作項目及下周預定施工項目。</p> <p>6. 下次工地會議請遠雄公司說明 8/7 復工後至 8 月底增加施作項目。</p> <p>109/8/27 會議</p> <p>7. 遠雄公司於 8/20 遠巨字第 109145 號函提送趕工進度表，趕工計畫預計 8 月底提送。</p> <p>8. 目前 109 年 8 月 7 日復工，有關施工期間古蹟監造及歷史建築監測報告應恢復正常提送，請遠雄公司依文化局 109 年 8 月 25 日北市文化建設字第 1093027320 號於文到 2 周內盡速提送修正後監測報告。</p> <p>9. 請遠雄公司於趕工進度表未核定前，每周協調會議以 3 周進度表方式說明進度，每月底增加說明主要徑項目之施作進度，以利控管趕工進度是否落後。</p> <p>10. 目前工程進度說明(8/7~8/27)：</p> <p>(1) 景觀工程(第二階段 I 區移植作業之樹穴結構及防水工程)：施作第 6 區及第 7 區，預計 9/20 完成。</p> <p>(2) 商場工程：</p> <p>1.2F 帷幕工程：西向標準玻璃及鋁板天花。</p> <p>輕隔間工程：貨梯骨架已於 8/20 進場，預計 8/31~9/20 施作 1-8F 貨梯骨架安裝及單面封版。</p> <p>(3) 巨蛋工程：3~5F 伸縮縫異形防水版及鈦版施作 8/10~9/30；貓道防災維護全面除鏽及補漆更換板材 8/7~8/31。</p> <p>(4) 地下工程：</p> <p>B5F 自來水箱結構體施作：8/10~8/22 水箱牆吊模施作。</p> <p>B2F 輕隔間牆面施作：8/21~8/28 巨蛋南側廁所。</p>				