

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 429 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 09 月 24 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：台北大巨蛋工務所會議室
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：109.09.17 第 428 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：16 時 00 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 429 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 09 月 24 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：台北大巨蛋工務所會議室
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p style="text-align: right;">凍世浩</p> <p style="text-align: right;">許曉琪</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>林欽銘 戴景生</p> <p>陳昆豐</p> <p style="text-align: right;">凍</p> <p style="text-align: center;">馮國輝</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p style="text-align: center;">紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p> <p>邦興營造 馮志強</p> <p>台灣大林組 今井昌彦 謝明賢 林強 張凱</p>

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月25日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>109/9/10 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於 9/10 召開第 4 階段~第 8 階段交通維持計畫審查幹事會議。 2. 光復南路地下引道土方廢棄物處理申請，請遠雄公司下周會議說明申請進度。 3. 光復南路地下引道施工階段租用市有地資料，目前新工處簽辦中，請遠雄公司持續追蹤進度。 <p>109/9/17 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 遠雄公司表示於 9/17 收迄交通維持計畫審查幹事會議紀錄，預計 9/18 與交通局討論修正內容，請遠雄公司務必加速辦理，避免影響後續工進。 5. 光復南路地下引道土方廢棄物處理申請目前與建管處確認相關數量中，預計 9 月底正式掛件申報，請遠雄公司儘速辦理。 6. 籌備處表示光復南路地下引道施工階段租用市有地資料預計 10 月初完成，待完成後請遠雄公司再盡速完成繳費。 <p>109/9/24 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 遠雄公司表示預計於 9/26 與交通局複核修正內容，請遠雄公司務必加速辦理，避免影響後續工進。 8. 經詢問光復南路地下引道施工階段租用市有地資料簽核，目前於上簽至新工處處長，預計 10 月初完成。 9. 再次提醒遠雄公司道路挖掘證申辦資料請再確認是否皆已備妥，(如相關訓練證照)，勿因準備資料不足造成申辦延遲。 10. 本次會議說明 4-1 交維佈置及路燈遷移須為 21 天，請再檢討或補充說明施作工期是否合理。 				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>109/9/10 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前施作外牆結構(9/10~9/16)，預計 11 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月25日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>月底完成新舊移設。</p> <p>2. 捷運國父紀念館 5 號出入口：電扶梯 ES107D&108D 防墜欄杆預計於 9 月底完成安裝，請遠雄公司盡速完成施工，以利後續辦理協會檢查。</p> <p>3. 有關後續捷運設施營運產權之轉移程序，請遠雄公司在盡速正式發文提出，後續籌備處再行協助召開會議。</p> <p>109/9/17 會議</p> <p>4. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前施做一次頂板(9/17~10/18)，預計 11 月底完成新舊移設。</p> <p>5. 捷運國父紀念館 5 號出入口：預計 9 月底完成欄杆安裝，請遠雄公司加緊完成並提早作業相關電梯協會審查行政程序，以維公共利益。</p> <p>6. 遠雄公司表示已發文提出捷運設施營運產權之轉移程序事宜，籌備處表示尚未收迄資料，請遠雄公司再確認是否已發出。</p> <p>109/9/24 會議</p> <p>7. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前施作外牆結構體(9/21~9/30)，10 月辦理機電測試，預計 11 月底完成新舊移設。</p> <p>8. 捷運國父紀念館 5 號出入口：電扶梯 ES107D&108D 防墜欄杆預計於 9 月底完成安裝，因後續適逢連續假日，建議遠雄公司先行辦理申請協會檢查程序，以利後續工進。</p> <p>9. 遠雄公司表示已發文說明捷運設施營運產權之轉移程序需協助事宜。</p>				
三	樹木議題： 忠孝東路及 光復南路行 道樹遷移 松山文創園	遠雄	<p>109/9/3 會議、109/9/10 會議</p> <p>1. 修正上週時間第二階段樹木移植預計 9/20 完成定植區結構，9 月底完成移植。</p> <p>109/9/17 會議</p> <p>2. 北側第 4 區及第 8 區回植預計 9/18 完成，第 6 區回植預計 9/30 完成。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月25日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
	區之大巨蛋 I 區假植區		109/9/24 會議 3. 第 6 區回植已於 9/23 完成，後續辦理移植確認會勘。				
四	公共藝術	市府/遠雄	109/6/24 會議 1. 遠雄公司表示預計 7 月初提出設置計畫書，請遠雄公司可考量以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象撰寫。 109/7/9 會議、109/7/23 會議、109/8/6 會議、109/8/20 會議、109/8/27 會議、109/9/3 會議、109/9/10 會議、109/9/17 會議 2. 遠雄公司配合機關提出建議以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象修正中。 109/9/24 會議 3. 籌備處表示目前文基會已有相關顧問，後續會盡速安排時間與文基會會議討論公共藝術內容。				
五	屋頂板折射	遠雄	109/9/10 會議 1. 遠雄公司表示目前同時施作第 3 區及第 4 區，預計 9 月底完成，其他範圍預計於年底塗佈完成。 2. 請遠雄公司協助製作縮時攝影，以利籌備處提供給與光復國小。 109/9/17 會議 3. 遠雄公司表示持續進行屋頂塗佈中，第 3 區及第 4 區預計 9 月底完成，其他範圍預計於年底塗佈完成。 109/9/24 會議 4. 遠雄公司表示持續進行屋頂塗佈中，更正第 3 區預計 9 月底完成塗佈，第 4 及第 5 區預計 11 月底完成塗佈，第 6 區 12 月底完成塗佈。				
六	工程進度表	遠雄	109/9/10 會議 1. 遠雄公司於 8/31 遠巨字第 1090150 號函提送復工趕工興建計畫書及興建計畫表，籌備處於 9/9 提供意見，請遠雄公司於 9/16 前提送。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月25日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>2. 遠雄公司表示有關施工期間古蹟監造及歷史建築監測報告，依計畫於基礎完成後即無須提送，最後提送時間已於107年6月結束。</p> <p>3. 有關捷運設施及周邊監測系統之安全案，請遠雄公司於下周說明目前辦理情況，提醒使用執照取得前須完成相關補強。</p> <p>4. 提醒依契約第7.6條每月五日前向甲方函報施工預定進度及實際進度，請遠雄公司盡速辦理。</p> <p>5. 目前工程進度說明(9/4~9/9)：</p> <p>(1) 景觀工程(第二階段I區移植作業之樹穴結構及防水工程)：第七區回植9/7~9/11，持續施作第六區結構。</p> <p>(2) 商場工程：</p> <p>1.2F 帷幕工程：西向平頂施工架及外架拆除作業(9/7~9/21)；南向1-2F玻璃安裝。</p> <p>輕隔間工程：9/1~9/30 輕隔間施作1-8F。</p> <p>(3) 巨蛋工程：屋頂版工程外圍整體矽膠止水(8/26~11/15)；3F以上鈦版帷幕伸縮縫3-5鈦版施工(9/3~10/12)；1-2F帷幕工程東向1-2F鈦板安裝(9/9~9/16)；貓道防災維護點交及驗收(9/1~9/15)。</p> <p>(4) 地下工程：</p> <p>B5F 自來水箱結構體施作：水箱頂板模板施作(9/7~9/20)。</p> <p>B2F 輕隔間牆面施作：巨蛋東側廁所放樣及立骨架(9/8~9/21)。</p> <p>B2F~B4F 商場牆面切割：B2F~B3F 牆面切割(8/7~9/13)。</p> <p>109/9/17 會議</p> <p>6. 籌備處於9/14行文通知遠雄公司限期改善於9/16函報109年9月份之施工預定進度及實際進度，請遠雄公司盡速提送若屆期未完成改善將依營運契約第19.2.2條辦理。</p> <p>7. 目前工程進度說明(9/10~9/16)：</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月25日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(1) 景觀工程(第二階段 I 區移植作業之樹穴結構及防水工程)：北側第 4 區及第 8 區回植(9/14~9/18)。</p> <p>(2) 商場工程： 1.2F 帷幕工程：西向平頂施工架及外架拆除作業(9/7~9/21)；南向 1-2F 玻璃安裝。 輕隔間工程：9/1~9/30 輕隔間施作 1-8F。</p> <p>(3) 巨蛋工程：屋頂版工程外圍整體矽膠止水(8/26~11/15)；3F 以上鈦版帷幕伸縮縫 3-5 鈦版施工(9/3~10/12)；1-2F 帷幕工程東向 1-2F 鈦板安裝(9/9~9/16)；完成貓道防災維護點交及驗收(9/1~9/15)。</p> <p>(4) 地下工程： B5F 自來水箱結構體施作：水箱頂板模板施作(9/7~9/20)。 B2F 輕隔間牆面施作：巨蛋東側廁所放樣及立骨架(9/8~9/21)。 B2F~B4F 商場牆面切割：B4F 牆面切割(9/14~9/30)。</p> <p>8. 消防檢查為取得使用執照要件，提醒遠雄公司消防工程進度應加緊辦理。</p> <p>9. 下周會議月進度說明請遠雄公司增加說明光復南路地下引道施工順序、加強說明復工後已施作項目如座椅、材料進場等及出工數說明。</p> <p>109/9/24 會議</p> <p>10. 目前工程進度說明(9/17~9/23)：</p> <p>(1) 商場工程： 1.2F 帷幕工程：底部斷水作業(9/22~10/5)；南向 1-2F 玻璃安裝。 輕隔間工程：9/1~9/30 輕隔間施作 1-8F。 防火披覆：1-2F 預計 11/10 完成。</p> <p>(2) 巨蛋工程：屋頂版工程外圍整體矽膠止水(8/26~11/15)；3F 以上鈦版帷幕伸縮縫第 2 次試水；1-2F 帷幕工程東向 1-2F 鈦板安裝(9/9~9/25)。</p> <p>(3) 地下工程：</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月25日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>B5F 自來水箱結構體施作：水箱頂板模板施作(9/21~9/30)。</p> <p>B2F 輕隔間牆面施作：巨蛋北側 B3F 廁所放樣及立骨架(9/22~10/5)。</p> <p>B2F~B4F 商場牆面切割：B4F 牆面切割(9/14~9/30)。</p> <p>(4) 出工數：7月份為 4222 人、8月 4968 人、9/1~9/24 為 5186 人。</p> <p>11. 依目前遠雄公司提出復工趕工計畫，光復南路行政作業略有延遲，請遠雄公司務必加速及提早因應後續施工加速作為。</p> <p>12. 遠雄公司於 9/22 遠巨字第 109163 號回復每月提報實際進度表事宜，待備查復工趕工計畫後再行定期更新與函報，此部分因為利控管進度，請遠雄公司仍先以目前提出進度表定期更新與函報每月進度。</p> <p>13. 109年10月22日監察院巡察台北市政府，預計下午實地勘察大巨蛋，請遠雄公司協助配合。</p> <p>14. 因下周適逢連續假期中秋節，每周協調會議機關同意暫停1次。</p>				