

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 427 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 09 月 10 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：109.09.10 第 427 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 30 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 427 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 09 月 10 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

(一) 臺北文化體育園區籌備處

許曉琪 林仁燕

(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司

林欽銘
陳昱雲

陳

湯國瑋

(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)

紀慧禎

(四) 其他與會人員

林欽銘

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月11日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>109/8/27 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示主管機關預計下周召開交通維持計畫幹事會議審查，請遠雄公司持續追蹤進度。另請遠雄公司同步確認光復南路地下引道交通維持計畫(第4階段~第8階段)審查通過後，主管機關同意施工前須辦理相關行政作業文件，並請要求廠商併行準備相關行政文件，以利後續工進。</p> <p>2. 光復南路地下引道施工階段租用市有地資料，遠雄公司於8/25已補送資料，目前新工處簽辦中。</p> <p>109/9/3 會議</p> <p>3. 請遠雄公司盡速確認光復南路地下引道交通維持計畫(第4階段~第8階段)審查通過後，主管機關同意施工前須辦理相關行政作業文件，並請要求廠商併行準備相關行政文件，以利後續工進。</p> <p>4. 預計9/10召開第4階段~第8階段交通維持計畫審查幹事會議。</p> <p>5. 光復南路地下引道施工階段租用市有地資料，目前新工處簽辦中，請遠雄公司持續追蹤進度。</p> <p>109/9/10 會議</p> <p>6. 於9/10召開第4階段~第8階段交通維持計畫審查幹事會議。</p> <p>7. 光復南路地下引道土方廢棄物處理申請，請遠雄公司下周會議說明申請進度。</p> <p>8. 光復南路地下引道施工階段租用市有地資料，目前新工處簽辦中，請遠雄公司持續追蹤進度。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>109/8/27 會議</p> <p>1. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前新設捷運通風井防蟲網維修爬籠延伸，預計11月底完成新舊移設。</p> <p>2. 捷運國父紀念館5號出入口：電扶梯ES107D&108D防墜欄杆預計於9/26完</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月11日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>成安裝，請遠雄公司先盡速完成防墜欄杆，以利後續辦理升降機協會檢查。</p> <p>109/9/3 會議</p> <p>3. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前施作外牆結構(8/26~9/10)，預計 11 月底完成新舊移設。</p> <p>4. 捷運國父紀念館 5 號出入口：電扶梯 ES107D&108D 防墜欄杆預計於 9/26 完成安裝，預計 10 月第 2~3 周開放使用。</p> <p>5. 有關後續捷運設施營運產權之轉移程序，請遠雄公司另正式發文提出說明，後續籌備處再行協助召開會議研討。</p> <p>109/9/10 會議</p> <p>6. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前施作外牆結構(9/10~9/16)，預計 11 月底完成新舊移設。</p> <p>7. 捷運國父紀念館 5 號出入口：電扶梯 ES107D&108D 防墜欄杆預計於 9 月底完成安裝，請遠雄公司盡速完成施工，以利後續辦理協會檢查。</p> <p>8. 有關後續捷運設施營運產權之轉移程序，請遠雄公司在盡速正式發文提出，後續籌備處再行協助召開會議。</p>				
三	<p>樹木議題：</p> <p>忠孝東路及光復南路行道樹遷移</p> <p>松山文創園區之巨大蛋 I 區假植區</p>	遠雄	<p>109/8/20 會議</p> <p>1. 樹木保護、移植及復育計畫第二次變更於 8/11 審查會議修正後通過，目前遠雄公司製作核定版資料中。</p> <p>2. 第二階段樹木移植預計 8/25 開始。</p> <p>109/8/27 會議</p> <p>3. 第二階段樹木移植於 8/25 開始移植，預計 9/15 完成。</p> <p>109/9/3 會議、109/9/10 會議</p> <p>4. 修正上週時間第二階段樹木移植預計 9/20 完成定植區結構，9 月底完成移植。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月11日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
四	公共藝術	市府/遠雄	<p>109/6/24 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計7月初提出設置計畫書，請遠雄公司可考量以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象撰寫。</p> <p>109/7/9 會議、109/7/23 會議、109/8/6 會議、109/8/20 會議、109/8/27 會議、109/9/3 會議、109/9/10 會議</p> <p>2. 遠雄公司配合機關提出建議以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象修正中。</p>				
五	屋頂板折射	遠雄	<p>109/8/27 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示目前第3區施作預計9月完成，其他範圍預計於年底塗佈完成。</p> <p>109/9/3 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示因近期天氣不穩定，常有臨時陣雨，第3區施作預計9月完成，其他範圍預計於年底塗佈完成。</p> <p>3. 因近期常有午後雷陣雨，此部分為高空作業，請遠雄公司注意相關勞工安全措施。</p> <p>109/9/10 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示目前同時施作第3區及第4區，預計9月底完成，其他範圍預計於年底塗佈完成。</p> <p>5. 請遠雄公司協助製作縮時攝影，以利籌備處提供給與光復國小。</p>				
六	工程進度表	遠雄	<p>109/8/27 會議</p> <p>1. 遠雄公司於8/20遠巨字第109145號函提送趕工進度表，趕工計畫預計8月底提送。</p> <p>2. 目前109年8月7日復工，有關施工期間古蹟監造及歷史建築監測報告應恢復正常提送，請遠雄公司依文化局109年8月25日北市文化建設字第1093027320號於文到2周內盡速提送修正後監測報告。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月11日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>3. 請遠雄公司於趕工進度表未核定前，每周協調會議以3周進度表方式說明進度，每月底增加說明主要徑項目之施作進度，以利控管趕工進度是否落後。</p> <p>4. 目前工程進度說明(8/7~8/27)：</p> <p>(1) 景觀工程(第二階段I區移植作業之樹穴結構及防水工程)：施作第6區及第7區，預計9/20完成。</p> <p>(2) 商場工程：</p> <p>1.2F 帷幕工程：西向標準玻璃及鋁板天花。 輕隔間工程：貨梯骨架已於8/20進場，預計8/31~9/20施作1-8F貨梯骨架安裝及單面封版。</p> <p>(3) 巨蛋工程：3~5F伸縮縫異形防水版及鈦版施作8/10~9/30；貓道防災維護全面除鏽及補漆更換板材8/7~8/31。</p> <p>(4) 地下工程：</p> <p>B5F自來水箱結構體施作：8/10~8/22水箱牆吊模施作。 B2F輕隔間牆面施作：8/21~8/28巨蛋南側廁所。</p> <p>109/9/3 會議</p> <p>5. 遠雄公司於8/31遠巨字第1090150號函提送復工趕工興建計畫書及興建計畫表。</p> <p>6. 有關施工期間古蹟監造及歷史建築監測報告應恢復正常提送，請遠雄公司依文化局109年8月25日北市文化建設字第1093027320號於文到2周內盡速提送修正後監測報告。</p> <p>7. 依捷運工程局109年8月31日北市一區土五字第1096013766號函原控管109年8月20日完成公會審查，迄今仍未提送，請遠雄公司盡速辦理，並請下周會議說明相關辦理進度。</p> <p>8. 施工期間環境監測計報告109年5月~109年7月環保局於109年6月3日函請遠雄公司修正，迄今仍未收到修正報告，依環境保護局109年9月1日北</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月11日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>市環綜字第 1093019820 號函請遠雄公司於文到 14 內提送修正資料。</p> <p>9. 目前工程進度說明(8/28~9/3)：</p> <p>(1) 景觀工程(第二階段 I 區移植作業之樹穴結構及防水工程)：施作第 7 區結構(灌漿 E)，預計 9/20 完成結構項目。</p> <p>(2) 商場工程：</p> <p>1.2F 帷幕工程：西向燈具安裝、玻璃耐候矽膠查驗，預計 9/4 拆架；南向 1-2F 玻璃安裝。</p> <p>輕隔間工程：8/31~9/20 施作 1-8F 貨梯骨架安裝及單面封版。</p> <p>(3) 巨蛋工程：屋頂版工程細部查驗持續進行；3F 以上鈦版帷幕 3~5F 伸縮縫異形防水版及鈦版施作 8/10~9/30；1-2F 帷幕工程鋁擠型料查驗及鈦版安裝；貓道防災維護點交及驗收(9/1~9/15)。</p> <p>(4) 地下工程：</p> <p>B5F 自來水箱結構體施作：水箱頂板模板施作(8/31~9/10)。</p> <p>B2F 輕隔間牆面施作：8/28~9/7 巨蛋西側廁所。</p> <p>B2F~B4F 商場西北側及巨蛋廣場結構牆面回補：B2F 西側牆面灌漿及拆模作業。</p> <p>109/9/10 會議</p> <p>10. 遠雄公司於 8/31 遠巨字第 1090150 號函提送復工趕工興建計畫書及興建計畫表，籌備處於 9/9 提供意見，請遠雄公司於 9/16 前提送。</p> <p>11. 遠雄公司表示有關施工期間古蹟監造及歷史建築監測報告，依計畫於基礎完成後即無須提送，最後提送時間已於 107 年 6 月結束。</p> <p>12. 有關捷運設施及周邊監測系統之安全案，請遠雄公司於下周說明目前辦理情況，提醒使用執照取得前須完成相關補強。</p> <p>13. 提醒依契約第 7.6 條每月五日前向甲方函報施工預定進度及實際進度，請遠雄公司盡速辦理。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月11日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>14. 目前工程進度說明(9/4~9/9)：</p> <p>(5) 景觀工程(第二階段 I 區移植作業之樹穴結構及防水工程)：第七區回植 9/7~9/11，持續施作第六區結構。</p> <p>(6) 商場工程： 1.2F 帷幕工程：西向平頂施工架及外架拆除作業(9/7~9/21)；南向 1-2F 玻璃安裝。 輕隔間工程：9/1~9/30 輕隔間施作 1-8F。</p> <p>(7) 巨蛋工程：屋頂版工程外圍整體矽膠止水(8/26~11/15)；3F 以上鈦版帷幕伸縮縫 3-5 鈦版施工(9/3~10/12)；1-2F 帷幕工程東向 1-2F 鈦板安裝(9/9~9/16)；貓道防災維護點交及驗收(9/1~9/15)。</p> <p>(8) 地下工程： B5F 自來水箱結構體施作：水箱頂板模板施作(9/7~9/20)。 B2F 輕隔間牆面施作：巨蛋東側廁所放樣及立骨架(9/8~9/21)。 B2F~B4F 商場牆面切割：B2F~B3F 牆面切割(8/7~9/13)。</p>				