

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 426 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 09 月 3 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 00 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：109.09.03 第 426 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 00 分

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 會議簽到單

- 一、會議名稱：第 426 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 09 月 03 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 00 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

(一) 臺北文化體育園區籌備處

陳世浩

許曉琪

(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司

林欽銘

陳昱暈

吳哲銓

馮國輝

連

(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)

紀慧禎

(四) 其他與會人員

涂于君

台灣大林組

謝明賢

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>109/8/20 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示於 8/20 重新掛件光復南路地下引道施作交通維持計畫(第 4 階段~第 8 階段)審查，請遠雄公司持續追蹤進度，盡速完成修正及審查。</li> <li>2. 有關光復南路地下引道施工階段租用市有地資料，8/18 新工處通知需補充進場時間及相關資料，遠雄公司表示預計 10/16 進場，施作天數 271 天。</li> </ol> <p><b>109/8/27 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 遠雄公司表示主管機關預計下周召開交通維持計畫幹事會議審查，請遠雄公司持續追蹤進度。另請遠雄公司同步確認光復南路地下引道交通維持計畫(第 4 階段~第 8 階段)審查通過後，主管機關同意施工前須辦理相關行政作業文件，並請要求廠商併行準備相關行政文件，以利後續工進。</li> <li>4. 光復南路地下引道施工階段租用市有地資料，遠雄公司於 8/25 已補送資料，目前新工處簽辦中。</li> </ol> <p><b>109/9/3 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 請遠雄公司盡速確認光復南路地下引道交通維持計畫(第 4 階段~第 8 階段)審查通過後，主管機關同意施工前須辦理相關行政作業文件，並請要求施作廠商併行準備相關行政文件，以利後續工進。</li> <li>6. 預計 9/10 召開第 4 階段~第 8 階段交通維持計畫審查幹事會議。</li> <li>7. 光復南路地下引道施工階段租用市有地資料，目前新工處簽辦中，請遠雄公司持續追蹤進度。</li> </ol>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>109/8/20 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示預定 8/21 圖說核備，施工時間預定 4~5 周，請遠雄公司完成該項目，以維公共利益。</li> <li>2. 忠孝東路通風井移設連通工程進度重新納入管制，請遠雄公司下次會議說明進度。</li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>109/8/27 會議</b></p> <p>3. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前新設捷運通風井防蟲網維修爬籠延伸，預計 11 月底完成新舊移設。</p> <p>4. 捷運國父紀念館 5 號出入口：電扶梯 ES107D&amp;108D 防墜欄杆預計於 9/26 完成安裝，請遠雄公司先盡速完成防墜欄杆，以利後續辦理升降機協會檢查。</p> <p><b>109/9/3 會議</b></p> <p>5. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前施作外牆結構(8/26~9/10)，預計 11 月底完成新舊移設。</p> <p>6. 捷運國父紀念館 5 號出入口：電扶梯 ES107D&amp;108D 防墜欄杆預計於 9/26 完成安裝，預計 10 月第 2~3 周開放使用。</p> <p>7. 有關後續捷運設施營運產權之轉移程序，請遠雄公司另正式發文提出說明，後續籌備處再行協助召開會議研討。</p>				
三	<p>樹木議題：</p> <p>忠孝東路及光復南路行道樹遷移</p> <p>松山文創園區之巨大蛋 I 區假植區</p>	遠雄	<p><b>109/8/6 會議</b></p> <p>1. 於 109/8/6 進行修正樹木移植計畫審查會議。</p> <p><b>109/8/20 會議</b></p> <p>2. 樹木保護、移植及復育計畫第二次變更於 8/11 審查會議修正後通過，目前遠雄公司製作核定版資料中。</p> <p>3. 第二階段樹木移植預計 8/25 開始。</p> <p><b>109/8/27 會議</b></p> <p>4. 第二階段樹木移植於 8/25 開始移植，預計 9/15 完成。</p> <p><b>109/9/3 會議</b></p> <p>5. 修正上週時間第二階段樹木移植預計 9/20 完成定植區結構，9 月底完成移植。</p>				
四	公共藝術	市府/遠	<b>109/6/24 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
		雄	1. 遠雄公司表示預計7月初提出設置計畫書，請遠雄公司可考量以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象撰寫。 <b>109/7/9 會議、109/7/23 會議、109/8/6 會議、109/8/20 會議、109/8/27 會議、109/9/3 會議</b> 2. 遠雄公司配合機關提出建議以臺北文化體育園區(包含文創範圍)意象修正中。				
五	屋頂板折射	遠雄	<b>109/8/20 會議</b> 1. 遠雄公司已於8月中旬完成第2區範圍，第3區範圍預計8月底完成，全部範圍預計於年底完成。 <b>109/8/27 會議</b> 2. 遠雄公司表示目前第3區施作預計9月完成，其他範圍預計於年底塗佈完成。 <b>109/9/3 會議</b> 3. 遠雄公司表示因近期天氣不穩定，常有臨時陣雨，第3區施作預計9月完成，其他範圍預計於年底塗佈完成。 4. 因近期常有午後雷陣雨，此部分為高空作業，請遠雄公司注意相關勞工安全措施。				
六	工程進度表	遠雄	<b>109/8/20 會議</b> 1. 籌備處於109年8月13日再度函請遠雄巨蛋公司，於109年8月19日前將後續趕工計畫函報本府備查；若再有違誤，將依契約第19.2.2條裁罰，目前尚未收到遠雄公司提出資料，後續將依契約第19.2.2條裁罰。請遠雄公司盡速提送趕工計畫，以利核實管控後續工程進度。 2. 請遠雄公司於尚未提出趕工進度表前，請擔任建管法令之工地主任於每周協調工作會議上說明本周施工作項目及下周預定施工項目。 3. 下次工地會議請遠雄公司說明8/7復工後至8月底增加施作項目。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p><b>109/8/27 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司於 8/20 遠巨字第 109145 號函提送趕工進度表，趕工計畫預計 8 月底提送。</p> <p>5. 目前 109 年 8 月 7 日復工，有關施工期間古蹟監造及歷史建築監測報告應恢復正常提送，請遠雄公司依文化局 109 年 8 月 25 日北市文化建設字第 1093027320 號於文到 2 周內盡速提送修正後監測報告。</p> <p>6. 請遠雄公司於趕工進度表未核定前，每周協調會議以 3 周進度表方式說明進度，每月底增加說明主要徑項目之施作進度，以利控管趕工進度是否落後。</p> <p>7. 目前工程進度說明(8/7~8/27)：</p> <p>(1) 景觀工程(第二階段 I 區移植作業之樹穴結構及防水工程)：施作第 6 區及第 7 區，預計 9/20 完成。</p> <p>(2) 商場工程：</p> <p>1.2F 帷幕工程：西向標準玻璃及鋁板天花。</p> <p>輕隔間工程：貨梯骨架已於 8/20 進場，預計 8/31~9/20 施作 1-8F 貨梯骨架安裝及單面封版。</p> <p>(3) 巨蛋工程：3~5F 伸縮縫異形防水版及鈦版施作 8/10~9/30；貓道防災維護全面除鏽及補漆更換板材 8/7~8/31。</p> <p>(4) 地下工程：</p> <p>B5F 自來水箱結構體施作：8/10~8/22 水箱牆吊模施作。</p> <p>B2F 輕隔間牆面施作：8/21~8/28 巨蛋南側廁所。</p> <p><b>109/9/3 會議</b></p> <p>8. 遠雄公司於 8/31 遠巨字第 1090150 號函提送復工趕工興建計畫書及興建計畫表。</p> <p>9. 有關施工期間古蹟監造及歷史建築監測報告應恢復正常提送，請遠雄公司依文化局 109 年 8 月 25 日北市文化建設字第 1093027320 號於文到 2 周內盡速</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年9月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>提送修正後監測報告。</p> <p>10. 依捷運工程局 109 年 8 月 31 日北市一區土五字第 1096013766 號函原控管 109 年 8 月 20 日完成公會審查，迄今仍未提送，請遠雄公司盡速辦理，並請下周會議說明相關辦理進度。</p> <p>11. 施工期間環境監測計報告 109 年 5 月~109 年 7 月環保局於 109 年 6 月 3 日函請遠雄公司修正，迄今仍未收到修正報告，依環境保護局 109 年 9 月 1 日北市環綜字第 1093019820 號函請遠雄公司於文到 14 內提送修正資料。</p> <p>12. 目前工程進度說明(8/28~9/3)：</p> <p>(1) 景觀工程(第二階段 I 區移植作業之樹穴結構及防水工程)：施作第 7 區結構(灌漿 E)，預計 9/20 完成結構項目。</p> <p>(2) 商場工程：</p> <p>1.2F 帷幕工程：西向燈具安裝、玻璃耐候矽膠查驗，預計 9/4 拆架；南向 1-2F 玻璃安裝。</p> <p>輕隔間工程：8/31~9/20 施作 1-8F 貨梯骨架安裝及單面封版。</p> <p>(3) 巨蛋工程：屋頂版工程細部查驗持續進行；3F 以上鈦版帷幕 3~5F 伸縮縫異形防水版及鈦版施作 8/10~9/30；1-2F 帷幕工程鋁擠型料查驗及鈦版安裝；貓道防災維護點交及驗收(9/1~9/15)。</p> <p>(4) 地下工程：</p> <p>B5F 自來水箱結構體施作：水箱頂板模板施作(8/31~9/10)。</p> <p>B2F 輕隔間牆面施作：8/28~9/7 巨蛋西側廁所。</p> <p>B2F~B4F 商場西北側及巨蛋廣場結構牆面回補：B2F 西側牆面灌漿及拆模作業。</p>				