

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 445 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 01 月 21 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：110.01.21 第 445 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 30 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 445 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 1 月 21 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

(一) 臺北文化體育園區籌備處

陳世浩

許曉琪

(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司

馮國璋 吳祈銘 陳星燾

(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)

紀慧禎

(四) 其他與會人員

徐于君

連

台灣大林組
今井昌彦
謝明賢

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年1月22日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|--|------------|--|------|--------|--------|----|
| 一 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 | 遠雄/ 籌備處 | <p>110/1/7 會議</p> <p>1. 目前已完成 9 個單元連續壁，剩 5 個單元連續壁，預計 1/17 完成，提醒此工程已較原趕工預定進度延遲 11 天，請再加速完成，勿使落後擴大。</p> <p>2. 中華電信管線路徑是否影響後續預壘樁施作，建議遠雄公司先行試挖確認管線，以免影響後續工進。</p> <p>110/1/14 會議</p> <p>3. 目前已完成 11 個單元連續壁，本周因有遇混凝土障礙破碎，預計連續壁全部完成時間延遲 6 天，請遠雄公司再加速完成，勿使落後擴大。</p> <p>4. 遠雄公司表示因現場工地施工範圍限制，須待連續壁施作完成後始能進行試挖，惟不影響南邊預壘樁開始施作。</p> <p>110/1/21 會議</p> <p>5. 目前於 1/19 全部完成 14 個單元連續壁，預計 1/25 預壘樁進場。原預計車道擋土設施(預壘樁)進場時間為 1/7，目前已延遲 18 天，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</p> | | | | |
| 二 | 捷運設施移設及連通案 | 遠雄 | <p>110/1/7 會議</p> <p>1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示電扶梯上方加設頂蓋作業再度開啟，請遠雄公司再行回復可開放電扶梯時程。</p> <p>2. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：預計 1/8 辦理機電管線切換前會勘，1/25~1/26 拆除設備，請遠雄公司再行檢討是否可於 1 月底完成全部通風井拆除作業。</p> <p>110/1/14 會議</p> <p>3. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示 1/14 開始施作電扶梯上方頂蓋，預計 3 月底完成，請遠雄公司再盡速回復可開放電扶梯時程。</p> <p>4. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：1/13 馬達已完成安裝，預計 1/14 下午開始自行測試 2 天，後續辦理捷運公司試運轉 7 天，仍請遠雄公司加速盡速</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年1月22日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|-------|-------|--|------|--------|--------|----|
| | | | <p>完成通風井設備拆除工程。</p> <p>110/1/21 會議</p> <p>5. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示已開始施作電扶梯上方頂蓋，預計 3 月底完成，請雄公司再盡速回復可開放電扶梯時程。</p> <p>6. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：遠雄公司表示於 1/19 手動試車、1/20 自動試車，預計 1/29 前辦理會勘確認，請遠雄公司會勘確認後盡速拆除舊有通風井。</p> | | | | |
| 三 | 公共藝術 | 市府/遠雄 | <p>109/12/31 會議、110/1/7 會議</p> <p>1. 於 12/28 辦理現場會勘，預計 1/13 召開小組會議，將邀請文基會總監擔任顧問。</p> <p>110/1/14 會議</p> <p>2. 於 1/13 召開小組會議主要討論經費及同意更換羅興華君為景觀顧問。預計月底提送計畫書送審。</p> <p>3. 請遠雄公司確認邀請文基會總監擔任顧問情形，以利後續文化局審查。</p> <p>110/1/21 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示預計下禮拜掛件提送文化局審查，本次主要採書審方式辦理。</p> | | | | |
| 四 | 屋頂板折射 | 遠雄 | <p>110/1/7 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示廠商尚未提出適合施作方法，請遠雄公司盡速確認施作可行性及效果。</p> <p>110/1/14 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示廠商 1/15 將於北邊施作 2 道測試 1 個月，若仍有剝落情形將更換選用材料。</p> <p>110/1/21 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示廠商於 1/20 完成北邊 2 道測試，試測 1 個月。另公司內部已開始進行其他材料選用之檢討。</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年1月22日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|--------------|------|--|------|--------|--------|----|
| 五 | 捷運隧道修復補強工程施工 | 遠雄 | <p>110/1/7 會議</p> <p>1. 公會預計於 1/11 召開審查會議，請遠雄公司掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。</p> <p>110/1/14 會議</p> <p>2. 公會已於 1/11 召開審查會議，預計 2/3 召開第 2 次審查會議。</p> <p>110/1/21 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計 1 月底提出修正後計畫書，預計 2/3 召開第 2 次審查會議。</p> | | | | |
| 六 | 工程進度表 | 遠雄 | <p>110/1/7 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示建管處預計 1 月份第 2 次建管抽查複審 99 條，建議遠雄公司一併將第 97 條納入討論。</p> <p>2. 提醒遠雄公司相關行政變更程序時程須加速辦理，避免影響使照取得。</p> <p>3. 目前工程進度說明(1/1~1/7)：</p> <p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(2) DM272 景觀結構體：第二階段結構施工中，第三階段預定 1/20 臨時便道破碎。</p> <p>(3) KF270 光復南路路面工程：連續壁於 12/21 開始施作，已完成 9 個單元剩 5 個單元，預計 1/17 完成。</p> <p>(4) 非要徑項目若已逾預計完成時程，請以不同顏色標示，以利控管。</p> <p>4. 請遠雄公司於 1 月底時提出從復工至今完成進度說明(以大項目完成百分比或者數量方式呈現)。</p> <p>110/1/14 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示已於 1/13 掛件提供 99 條及 97 條修正內容，後續召開設計人懲處會議後再辦理設計變更人程序。</p> <p>6. 請遠雄公司下周提出後續辦理建照變更及性能防災變更預定時程。</p> <p>7. 提醒遠雄公司相關行政變更程序時程須加速辦理，避免影響使照取得。</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年1月22日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定 完成 日期 | 實際 完成 日期 | 備註 |
|----|------|------|---|------|----------------|----------------|----|
| | | | <p>8. 目前工程進度說明(1/8~1/14)：</p> <p>(5) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(6) DM272 景觀結構體：第二階段洩水 PC 預計 1/18 灌漿，第三階段預定 1/20 臨時便道破碎。</p> <p>(7) KF270 光復南路路面工程：連續壁於 12/21 開始施作，已完成 11 個單元剩 3 個單元，本周因有遇混凝土障礙破碎，預計連續壁全部完成時間延遲 6 天。</p> <p>9. 提醒請遠雄公司於 1 月底時提出從復工至今完成進度說明(以大項目完成百分比或者數量方式呈現)。</p> <p>110/1/21 會議</p> <p>10. 遠雄公司表示於 1/20 召開建管 99 條及 97 條複審會議，會議主要確認懲處徐少游，無討論 99 條及 97 條修正內容。</p> <p>11. 請遠雄公司盡速完成設計變更人事宜，以免影響後續行政審查程序。</p> <p>12. 另提醒遠雄公司若有變更公司住址或董事長完成後請依契約規定提送備查。</p> <p>13. 目前工程進度說明(1/15~1/21)：</p> <p>(8) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(9) DM272 景觀結構體：第二階段洩水 PC1/18 灌漿，第三階段 1/20 開始施作臨時便道破碎。</p> <p>(10) KF270 光復南路路面工程：於 1/19 全部完成 14 個單元連續壁，預計 1/25 預壘樁進場。原預計車道擋土設施(預壘樁)進場時間為 1/7，目前已延遲 18 天。</p> | | | | |