

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 443 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 01 月 07 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：110.01.07 第 443 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 40 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 443 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 1 月 7 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p>陳世浩 許曉琪 林位燕</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>林欽銘 東暹憲</p> <p>吳新龍 沈秉宏</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p>紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p> <p>台灣大林組 今井昌彥 謝明賢</p>

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年1月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>109/12/24 會議</p> <p>1. 遠雄公司說明預計1月底完成連續壁施工，此工程已較原趕工預定進度延遲11天，請遠雄公司再檢討預壘樁工程是否可提早進場施作，始能進度不落後。</p> <p>109/12/31 會議</p> <p>2. 遠雄公司說明目前已完成5個連續壁單元，經檢討由於受限工地大小，預壘樁工程無法提早進場施作，預計於預壘樁施工項目中追趕進度。</p> <p>3. 提醒此工程已較原趕工預定進度延遲11天，請再加速完成，勿使落後擴大。</p> <p>110/1/7 會議</p> <p>4. 目前已完成9個單元連續壁，剩5個單元連續壁，預計1/17完成，提醒此工程已較原趕工預定進度延遲11天，請再加速完成，勿使落後擴大。</p> <p>5. 中華電信管線路徑是否影響後續預壘樁施作，建議遠雄公司先行試挖確認管線，以免影響後續工進。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>109/12/24 會議</p> <p>1. 有關12/10會議記錄依臺北市政府體育局109年12月18日北市體設字第1093028484號修訂為「捷運國父紀念館5號出入口：....，請遠雄公司再行評估開放時程。」</p> <p>2. 捷運國父紀念館5號出入口：遠雄公司表示已發文因涉及權責及維管問題，請遠雄公司再行補充相關說明。</p> <p>3. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：遠雄公司說明加壓泵浦預計1/11進場，請遠雄公司再檢討並加速設備進場時間，勿再使通風井拆除工程延遲。另後續若因此部分延遲影響工程進度，此部分屬遠雄公司責任。</p> <p>109/12/31 會議</p> <p>4. 捷運國父紀念館5號出入口：機關於109/12/29北市體設字第1093005875號</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年1月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>函回復請遠雄公司仍請盡速開放使用。</p> <p>5. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：遠雄公司說明加壓泵浦預計 1/11 進場，請遠雄公司再檢討並加速設備進場時間，勿再使通風井拆除工程延遲。</p> <p>110/1/7 會議</p> <p>6. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示電扶梯上方加設頂蓋作業再度開啟，請遠雄公司再行回復可開放電扶梯時程。</p> <p>7. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：預計 1/8 辦理機電管線切換前會勘，1/25~1/26 拆除設備，請遠雄公司再行檢討是否可於 1 月底完成全部通風井拆除作業。</p>				
三	公共藝術	市府/遠雄	<p>109/12/17 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計 12/22 內部召開會議討論相關主題設定原則。</p> <p>109/12/24 會議</p> <p>2. 遠雄公司於 12/22 召開內部討論會議，預計 12/28 辦理現場會勘。</p> <p>109/12/31 會議、110/1/7 會議</p> <p>3. 於 12/28 辦理現場會勘，預計 1/13 召開小組會議，將邀請文基會總監擔任顧問。</p>				
四	屋頂板折射	遠雄	<p>109/12/17 會議</p> <p>1. 未完成試驗 3 道：遠雄公司表示由於近期天候狀況不佳，將於室內進行測試，待測試完成後確認原因後再行繼續塗佈。</p> <p>109/12/24 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示目前廠商尚未提出室內施作計畫，請遠雄公司在盡速完成室內測試。</p> <p>109/12/31 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示材料廠商於上周已於室內試作，惟濕度較大塗佈結果不佳，請廠商於下周提出適合現場施作方法。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年1月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			110/1/7 會議 4. 遠雄公司表示廠商尚未提出適合施作方法，請遠雄公司盡速確認施作可行性及效果。				
五	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	109/12/24 會議 1. 遠雄公司表示修正後計畫書已完成撰寫，預計下周提送公會審查。 2. 提醒遠雄公司請掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。 109/12/31 會議 3. 遠雄公司表示已提送補強計畫，公會預計於 1/13 召開審查會議。 110/1/7 會議 4. 公會預計於 1/11 召開審查會議，請遠雄公司掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。				
六	工程進度表	遠雄	109/12/24 會議 1. 遠雄公司表示建管處表示須待變更設計建築師完成後，再行審查第 99 條及第 97 條內容。 2. 提醒由於行政程序時程較不易掌控，遠雄公司盡速啟動變更性能防災審查程序。 3. 目前工程進度說明(12/17~12/24)： (1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。 (2) DM272 景觀結構體：第二階段撐牆 12/21 灌漿完成，第三階段預定 1/20 臨時便道破碎。 (3) KF270 光復南路路面工程：連續壁於 12/21 開始施作，預定工期 28 天。 109/12/31 會議 4. 遠雄公司表示變更設計人方式未定案，影響變更五大管線送審。 5. 提醒由於行政程序時程較不易掌控，請盡速啟動相關變更程序。 6. 目前工程進度說明(12/25~12/31)：				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年1月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(2) DM272 景觀結構體：第二階段撐牆 12/21 灌漿完成，第三階段預定 1/20 臨時便道破碎。</p> <p>(3) KF270 光復南路路面工程：連續壁於 12/21 開始施作，已完成 5 個單元，預定工期 28 天。</p> <p>(4) 原預定 109/12/31 完成 1.2F 商場及巨蛋棟帷幕工程，由於部分為退縮區及超大異形玻璃安裝較為耗時，商場北向退縮區預計農曆前完成，巨蛋南巷超大異形玻璃區預計 3 月全部完成。</p> <p>110/1/7 會議</p> <p>7. 遠雄公司表示建管處預計 1 月份第 2 次建管抽查複審 99 條，建議遠雄公司一併將第 97 條納入討論。</p> <p>8. 提醒遠雄公司相關行政變更程序時程須加速辦理，避免影響使照取得。</p> <p>9. 目前工程進度說明(1/1~1/7)：</p> <p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(2) DM272 景觀結構體：第二階段結構施工中，第三階段預定 1/20 臨時便道破碎。</p> <p>(3) KF270 光復南路路面工程：連續壁於 12/21 開始施作，已完成 9 個單元剩 5 個單元，預計 1/17 完成。</p> <p>(4) 非要徑項目若已逾預計完成時程，請以不同顏色標示，以利控管。</p> <p>10. 請遠雄公司於 1 月底時提出從復工至今完成進度說明(以大項目完成百分比或者數量方式呈現)。</p>				