

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年2月18日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>110/1/28 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 目前於 1/25 預壘樁開始進場施作，1/26 進行樁體位置溝渠破碎開挖，鋼筋籠加工；北側進行探鑽。</li> <li>2. 提醒遠雄公司施工中做好相關施工保護，避免產生與光復南路鄰損問題。</li> <li>3. 原預計車道擋土設施(預壘樁)進場時間為 1/7，目前已延遲 18 天，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</li> </ol> <p><b>110/2/4 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 目前南側樁體施工平均 5 支/日，共 250 支；北側地中障礙物破碎。</li> <li>5. 目前連續壁進場比原預定時間已延遲 18 天，又適逢農曆春節，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</li> </ol> <p><b>110/2/18 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 目前南側樁體施工至 2/18 完成 67 支，更正上周會議總數量為 320 支；北側地中障礙物破碎。</li> <li>7. 請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</li> </ol>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>110/1/28 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示已開始施作電扶梯上方頂蓋，預計 3 月底完成，請遠雄公司再盡速回復可開放電扶梯時程。</li> <li>2. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：預計 2/1 進行拆除前捷運會勘，請遠雄公司會勘後盡速完成拆除通風井，期能於農曆前完成拆除。</li> </ol> <p><b>110/2/4 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司目前持續施作電扶梯上方頂蓋，預計 3 月底完成，請遠雄公司再盡速回復可開放電扶梯時程。</li> <li>4. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：2/1 已完成拆除前捷運公司會勘，捷運公司建議須通知消防局是否須辦理測試，目前消防局待本案捷運設施全完成後再辦理測試。請遠雄公司盡速進行舊有通風井拆除。</li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年2月18日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>110/2/18 會議</b> 5. 捷運國父紀念館 5 號出入口：已開始施作電扶梯上方頂蓋，預計 3 月底完成。 6. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：2/4 消防局回應現階段無法受理現勘要求，2/20 完成舊管線脫離及拆除用防護架，請遠雄公司盡速完成拆除，期能於 2 月底完成拆除。				
三	公共藝術	市府/遠雄	<b>110/1/21 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計下禮拜掛件提送文化局審查，本次主要採書審方式辦理。 <b>110/1/28 會議</b> 2. 遠雄公司表示預計 1/29 掛件提送文化局審查，本次主要採書審方式辦理。 <b>110/2/4 會議、110/2/18 會議</b> 3. 遠雄公司表示目前尚未提送文化局審查，計畫書內容經工作小組委員確認中。				
四	屋頂板折射	遠雄	<b>110/1/21 會議</b> 1. 遠雄公司表示廠商於 1/20 完成北邊 2 道測試，試測 1 個月。另公司內部已開始進行其他材料選用之檢討。 <b>110/1/28 會議</b> 2. 遠雄公司表示廠商已於 1/20 完成北邊 2 道測試，目前試測中，後續將與廠商討論除漆方式。 <b>110/2/4 會議、110/2/18 會議</b> 3. 遠雄公司表示目前北邊 2 道測試結果不佳，公司內部已開始進行其他材料選用之檢討。				
五	捷運隧道修復補強工程	遠雄	<b>110/1/14 會議</b> 1. 公會已於 1/11 召開審查會議，預計 2/3 召開第 2 次審查會議。 <b>110/1/21 會議、110/1/28 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年2月18日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
	施工		2. 遠雄公司表示預計1月底提出修正後計畫書，預計2/3召開第2次審查會議。 <b>110/2/4 會議、110/2/18 會議</b> 3. 遠雄公司表示於2/3召開第2次審查會議，目前依公會意見修正中，請遠雄公司掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。				
六	工程進度表	遠雄	<b>110/1/28 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計3月底提送性能防災變更審查。 2. 請遠雄公司盡速完成設計變更人事宜，以免影響後續行政審查程序。 3. 目前工程進度說明(1/22~1/27)： (1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。 (2) DM272 景觀結構體：第二階段洩水 PC1/18 灌漿，接續模板組立，第三階段 1/25 開始施作臨時便道破碎。 (3) KF270 光復南路路面工程：目前於 1/25 預壘樁開始進場施作，1/26 進行樁體位置溝渠破碎開挖，鋼筋籠加工；北側進行探鑽。原預計車道擋土設施(預壘樁)進場時間為 1/7，目前已延遲 18 天。 4. 有關主要工項完成率說明，請遠雄公司調整為依 14 工安項目、巨蛋棟、商場棟、旅館棟及影城棟完成百分比說明。				
			<b>110/2/4 會議</b> 5. 遠雄公司表示尚在與何慶祥建築師確認簽證事宜，仍請遠雄公司盡速完成設計變更人事宜，以免影響後續行政審查程序。 6. 目前工程進度說明(1/28~2/3)： (1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。 (2) DM272 景觀結構體：第三階段 1/25 開始施作臨時便道破碎。 (3) KF270 光復南路路面工程：目前南側樁體施工平均 5 支/日，共 250 支；北側地中障礙物破碎。 7. 有關主要工項完成率說明，請遠雄公司儘速提供調整為依 14 工安項目、巨蛋				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年2月18日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>棟、商場棟、旅館棟及影城棟完成百分比說明。</p> <p><b>110/2/18 會議</b></p> <p>8. 遠雄公司表示變更設計人預計 2/19 掛件。</p> <p>9. 目前工程進度說明(1/28~2/3)：</p> <p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(2) DM272 景觀結構體：第一區 2/22 防水施作、第二區拆模孔模板回補、第三區洩水 PC 後之模板組立、第四區外鋪面整地清運。</p> <p>(3) KF270 光復南路路面工程：南側樁體施工至 2/18 完成 67 支，更正上周會議總數量為 320 支；北側地中障礙物破碎。</p>				