

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 479 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 09 月 23 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 2 點 30 分(採書面資料)
- 四、會議地點：-
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：-
- 七、會議結論：110.09.23 第 479 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：-

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月24日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>110/9/9 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示已開始光復南路路型調整第二階段，目前進行東側人行道、快慢分隔島(含側溝)施作。請遠雄公司確認第二階段結束至第三階段開始間隔10天，此部分是否可提前；第四階段菸廠路之新設人行道是否可提早並行施作。</p> <p>2. 遠雄公司表示上週因設備檢測光復南路臨時通道有進行停電，緊急發電機啟用正常。請遠雄公司盡速完成不斷電系統連接。</p> <p>110/9/16 會議</p> <p>3. 光復南路第二階段路型：(1)東側人行道及快慢分隔島 9/15 原棄土坑、既有結構、圍籬拆除作業完成，9/16 開始放樣。(3)臨時行人通道於 8/31 開始施作。</p> <p>4. 有關光復南路臨時通道不斷電系統連接，雄公司表示預計下周進場施作。此部分因涉及公共安全，仍請遠雄公司盡速完成不斷電系統連接。</p> <p>110/9/23 會議</p> <p>5. 光復南路第二階段路型：(1)東側人行道及快慢分隔島 9/17 既有臨時 RC 結構打除，9/21 快慢分隔島下方邊溝延伸。(3)臨時人行通道改道：持續進行人行道地面順平及臨時照明等作業。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>110/8/12 會議、110/8/19 會議、110/8/26 會議、110/9/2 會議、110/9/9 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計於 9/23 辦理評選會議時間。</p> <p>110/9/16 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示 9/13 已收訖 3 家服務建議書，預計 9/23 辦理評選會議。</p> <p>110/9/23 會議</p> <p>3. 於 9/23 辦理評選會議，由華麗邏輯藝術團隊獲勝。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月24日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	屋頂板折射	遠雄	<p>110/9/9 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示清除部分已進行發包，考量與重新塗佈時間，將待確認使用材料時間後再開始並行施作。</p> <p>110/9/16 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示現場實體測試預計於 9/20 結束，共有 3 種材料，後續會邀請工研院參與材料選用評選。</p> <p>110/9/23 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計 9/27 辦理遴選，並邀請工研院、光復國小及體育局等單位參與評選。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>110/9/9 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示為隧道修復進行作業捷運公司單位過多，整合較為謹慎，以致進場修復作業有所延遲，預計 9/9 週四下午至捷運公司南港機廠開會，若再無法取得共識而未能整合，屆時可能需委請籌備處協助，請捷運公司推出一位可做決策的主管與會。修復計畫報告相關：大地公會已完成定稿本用印作業，亦於 9/2 函覆巨蛋公司（目前尚未收到函文紙本）收受後即可將其鋼印定稿，轉捷運局一工處使其結案。</p> <p>110/9/16 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示第三階段修復計畫定稿本用印版於 9/11 提送捷運局辦理備查；目前裂縫修補已提出 9/19~10/2 工單申請。由於隧道修復作業項目眾多，經上周會議討論將纜線移線架空施工計畫另外提送。</p> <p>3. 請遠雄公司下周會議說明整個預定進場修補項目及預訂時程。</p> <p>110/9/23 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示 9/19~9/22 已進場施作環片裂縫修補，後續 9/23 及 9/24 因工單未核准無法下軌，9/25 工單已核准後續接續進場施工。第三階段修復計畫定稿本由於一工處尚未收迄函文，故捷運局尚未回覆備查函文。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月24日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
五	工程進度表	遠雄	<p>110/9/9 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司表示建照4變目前建管會辦都發局及文化局已完成，目前會辦高鐵局及捷運局中。變更性能防災審查評定書於9/9提送至營建署辦理。環境影響評估差異已於8/27掛件，目前尚未收迄後續辦理程序。 2. 目前工程進度說明(9/3~9/9)： <ol style="list-style-type: none"> (1) DM280 巨蛋棟周邊景觀工程：I區假植區於9/8開始第一批回植，9/16接續OP車道回植。 (2) SP080屋頂景觀工程：原預計9/30完成，目前完成進度16%，已落後雖不影響工程要徑，請遠雄公司盡速辦理。 (3) 光復南路路型調整第二階段於9/7開始進行東側人行道、快慢分隔島(含側溝)施作。 3. 本周進度表遠雄公司已調整內容，惟資料統整度及正確性請再檢核(包含預計開始時間、完成時間、備註說明落後原因)；另呈現要徑項目請再與顧問確認，應要包含前後會影響之項目。 <p>110/9/16 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 遠雄公司表示建照4變目前建管會辦相關單位中。變更性能防災審查評定書營建署審查中。環境影響評估差異已於8/27掛件，目前尚未收迄後續辦理程序。 5. 目前工程進度說明(9/10~9/16)： <ol style="list-style-type: none"> (1) KF290 影城與商場區景觀鋪面工程：交維第二階段施工範圍內景觀結構體完成60%、商場西側厚磚鋪設進度10%。 (2) KF280 影城與商場區植栽及排水工程：9/22開始OP車道回植。另更正9/9會議I區假植區於9/8開始第三階段回植。 (3) KF220 光復南路第二階段路型：(1)東側人行道及快慢分隔島9/15原棄土坑、既有結構、圍籬拆除作業完成，9/16開始放樣。(3)臨時行人通道於 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月24日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>8/31 開始施作。</p> <p>110/9/23 會議</p> <p>6. 遠雄公司表示建照 4 變目前建管會辦相關單位中，高鐵及捷運局已回文無意見，文化局尚未回覆。變更性能防災審查評定書營建署審查中。環境影響評估差異已於 8/27 掛件，目前尚未收迄後續辦理程序。</p> <p>7. 目前工程進度說明(9/17~9/23)：</p> <p>(1) KF290 影城與商場區景觀鋪面工程：交維第二階段施工範圍內景觀結構體完成 60%、商場西側厚磚鋪設進度 10%。</p> <p>(2) KF280 影城與商場區植栽及排水工程：9/18 回植完成 25 株、9/22 接續 OP 車道回植。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：(1)東側人行道及快慢分隔島 9/17 既有臨時 RC 結構打除，9/21 快慢分隔島下方邊溝延伸。(3)臨時人行通道改道：持續進行人行道地面順平及臨時照明等作業。</p>				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<p>110/8/26 會議</p> <p>1. 於 8/23 研商投資執行計畫營運收支預估資料，預計 9/2 召開第 2 次會議討論。審查意見回復預計 9 月中旬後回覆。</p> <p>110/9/2 會議</p> <p>2. 於 9/2 召開研商投資執行計畫營運收支預估資料，請遠雄公司在盡速完成修正投資計畫書。</p> <p>110/9/9 會議、110/9/16 會議、110/9/23 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示因地政分割戶調整，財務計畫需再重新調整，待完成後再行提送。</p>				