


# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 480 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 09 月 30 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 2 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：110.09.23 第 479 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 35 分

110年9月30日第480次協調會議-參與視訊人員



## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年10月1日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>110/9/16 會議</b></p> <p>1. 光復南路第二階段路型：(1)東側人行道及快慢分隔島 9/15 原棄土坑、既有結構、圍籬拆除作業完成，9/16 開始放樣。(3)臨時行人通道於 8/31 開始施作。</p> <p>2. 有關光復南路臨時通道不斷電系統連接，雄公司表示預計下周進場施作。此部分因涉及公共安全，仍請遠雄公司盡速完成不斷電系統連接。</p> <p><b>110/9/23 會議</b></p> <p>3. 光復南路第二階段路型：(1)東側人行道及快慢分隔島 9/17 既有臨時 RC 結構打除，9/21 快慢分隔島下方邊溝延伸。(3)臨時人行通道改道：持續進行人行道地面順平及臨時照明等作業。</p> <p><b>110/9/30 會議</b></p> <p>4. 光復南路第二階段路型：(1)東側人行道及快慢分隔島 9/26 快慢分隔島邊溝鋼筋綁紮、9/28RC。</p> <p>5. 有關光復南路地下引道及車行斜坡道區段工程，請遠雄公司確認若調整相關工項順序，可縮短之期程，且應該是在原交通維持計畫核定之期程內，待確認調整工項順序效益後，再協請籌備處召開會勘會議。</p> <p>6. 遠雄公司表示光復南路臨時通道不斷電系統已於 9/16 完成。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p><b>110/9/16 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示 9/13 已收訖 3 家服務建議書，預計 9/23 辦理評選會議。</p> <p><b>110/9/23 會議</b></p> <p>2. 於 9/23 辦理評選會議，由華麗邏輯藝術團隊獲勝。</p> <p><b>110/9/30 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已於 9/23 完成評選會議，目前公司內部確認中。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年10月1日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	屋頂板折射	遠雄	<p><b>110/9/16 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示現場實體測試預計於 9/20 結束，共有 3 種材料，後續會邀請工研院參與材料選用評選。</p> <p><b>110/9/23 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示預計 9/27 辦理遴選，並邀請工研院、光復國小及體育局等單位參與評選。</p> <p><b>110/9/30 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示於 9/27 辦理遴選，因較適合 2 項材料部份試驗數據及技術需確認相關內容，目前公司內部討論中。請遠雄公司盡速完成確認，避免影響後續工進。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p><b>110/9/16 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示第三階段修復計畫定稿本用印版於 9/11 提送捷運局辦理備查；目前裂縫修補已提出 9/19~10/2 工單申請。由於隧道修復作業項目眾多，經上周會議討論將纜線移線架空施工計畫另外提送。</p> <p>2. 請遠雄公司下周會議說明整個預定進場修補項目及預訂時程。</p> <p><b>110/9/23 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示 9/19~9/22 已進場施作環片裂縫修補，後續 9/23 及 9/24 因工單未核准無法下軌，9/25 工單已核准後續接續進場施工。第三階段修復計畫定稿本由於一工處尚未收迄函文，故捷運局尚未回覆備查函文。</p> <p><b>110/9/30 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示目前持續進場施作環片裂縫修補。第三階段修復計畫定稿版一工處已收訖簽核中。施工計畫預計本周先行提供捷運公司審查，待確認後再正式提送。</p> <p>5. 請遠雄公司盡速提供整個預定進場修補項目及預訂時程。</p>				
五	工程進度表	遠雄	<b>110/9/16 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年10月1日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>1. 遠雄公司表示建照4變目前建管會辦相關單位中。變更性能防災審查評定書營建署審查中。環境影響評估差異已於8/27掛件，目前尚未收迄後續辦理程序。</p> <p>2. 目前工程進度說明(9/10~9/16)：</p> <p>(1) KF290 影城與商場區景觀鋪面工程：交維第二階段施工範圍內景觀結構體完成60%、商場西側厚磚鋪設進度10%。</p> <p>(2) KF280 影城與商場區植栽及排水工程：9/22開始OP車道回植。另更正9/9會議I區假植區於9/8開始第三階段回植。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：(1)東側人行道及快慢分隔島9/15原棄土坑、既有結構、圍籬拆除作業完成，9/16開始放樣。(3)臨時行人通道於8/31開始施作。</p> <p><b>110/9/23 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示建照4變目前建管會辦相關單位中，高鐵及捷運局已回文無意見，文化局尚未回覆。變更性能防災審查評定書營建署審查中。環境影響評估差異已於8/27掛件，目前尚未收迄後續辦理程序。</p> <p>4. 目前工程進度說明(9/17~9/23)：</p> <p>(1) KF290 影城與商場區景觀鋪面工程：交維第二階段施工範圍內景觀結構體完成60%、商場西側厚磚鋪設進度10%。</p> <p>(2) KF280 影城與商場區植栽及排水工程：9/18回植完成25株、9/22接續OP車道回植。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：(1)東側人行道及快慢分隔島9/17既有臨時RC結構打除，9/21快慢分隔島下方邊溝延伸。(3)臨時人行通道改道：持續進行人行道地面順平及臨時照明等作業。</p> <p><b>110/9/30 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示建照4變目前建管會辦單位高鐵、捷運局及文化局已回文無意</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年10月1日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>見，目前待環保局及變更性能審查評定確認後即可進行書審。變更性能防災審查評定書營建署已發文至建管處確認避難層認定一事。環境影響評估差異已於8/27掛件，目前尚未收迄後續辦理程序。</p> <p>6. 目前工程進度說明(9/24~9/30)：</p> <p>(1) KF290 影城與商場區景觀鋪面工程：交維第二階段施工範圍內景觀結構體完成61%、商場西側厚磚鋪設進度15%。</p> <p>(2) KF280 影城與商場區植栽及排水工程：OP車道9/24回植完成，9/25-9/26松菸區整地。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：(1)東側人行道及快慢分隔島9/26快慢分隔島邊溝鋼筋綁紮、9/28RC。(3)臨時人行通道改道：持續進行人行道地面順平及臨時照明等作業。</p> <p>(4) 遠雄公司表示球場座椅部分已大致完成，剩VIP及部分須配合施工工序位置尚未安裝(約300餘張)。</p> <p>(5) 至110.9.30 巨蛋棟83%、商場棟80%、影城棟71%、辦公棟92%、旅館棟89%、道路為58%、景觀54%。</p> <p>7. 請遠雄公司下周會議說明光復南路地下引道各階段施工範圍及施工順序；工程進度表部分請增加重要裝修項目(影響取得使用執照之項目)。</p> <p>8. 有關OP車道範圍樹木已完成回植，請遠雄公司盡速提供相關資料，後續再由籌備處辦理會勘辦理移交。</p>				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<p><b>110/9/2 會議</b></p> <p>1. 於9/2召開研商投資執行計畫營運收支預估資料，請遠雄公司在盡速完成修正投資計畫書。</p> <p><b>110/9/9 會議、110/9/16 會議、110/9/23 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示因地政分割戶調整，財務計畫需再重新調整，待完成後再行提送。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年10月1日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<b>110/9/30 會議</b> 3. 遠雄公司表示因財務計畫仍尚在調整中，待完成後再行提送(預計10月份)。				