

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 475 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 08 月 26 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：110.08.26 第 475 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 14 分

# 110年8月26日第475次協調會議-參與視訊人員



1100826大巨蛋第475次協調工作會議 聊天 檔案 會議記錄 白板

- chi慧禎 已加入會議。
- chi慧禎 已將會議命名為 與「chi慧禎」的會議。
- chi慧禎 已將會議命名為 1100826大巨蛋第475次協調工作會議。
- 會議已開始 昨天 下午2:26
- 林欽銘 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 許曉琪 (體育局) (來賓) 已暫時加入聊天。
- 陳星憲 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 許曉琪 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 體育局-林佳燕 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 謝 (手機) (來賓) 已暫時加入聊天。
- 戴景生 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 陳世浩副執行長 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 浦 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 今井昌彥 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 吳哲銓 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 戴景生 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 戴景生 (來賓) 無法再存取聊天。

會議已結束 48 分鐘 30 秒 昨天 下午3:14



**出席報告**  
按一下這裡以下載出席報告

- 陳世浩副執行長 (來賓) 無法再存取聊天。
- 許曉琪 (體育局) (來賓) 和其他 6 個人無法再存取聊天。

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年8月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>110/8/12 會議</b></p> <p>1. 1-7 車道結構施工：I 車道回填、H 車道強鋼筋綁紮及模板組立、水平支撐拆除。遠雄公司表示因近期受午後雷陣雨天候影響，預計 8 月底完成(包含 1-8 復舊工程)，另與新建工程處辦理第一階段契約展延至 9 月 6 日。</p> <p>2. 仍請遠雄公司加緊加派人力、機具（設備）積極趕工，避免影響後續工項期程。</p> <p><b>110/8/19 會議</b></p> <p>3. 1-7 車道結構施工及 1-8 復舊工程：I 車道回填完成；H 車道 8/18RC 完成、後半段覆工鈹鋪設完成；中間段覆工鈹拆除牆面模板施工。遠雄公司表示預計 8 月底完成(包含 1-8 復舊工程)。</p> <p>4. 仍請遠雄公司加緊加派人力、機具（設備）積極趕工，避免影響後續工項期程。</p> <p>5. 籌備處提醒近期光復南路臨時通道停電，因此部分涉及人行公共安全，請遠雄公司盡速完成修復相關緊急照明設備及定期檢查相關照明設施，勿再發生此情形。</p> <p><b>110/8/26 會議</b></p> <p>6. 1-7 車道結構施工及 1-8 復舊工程：I 車道及 H 車道底板已完成，中間段底板 8/25RC 澆置完成，8/26 隔牆鋼筋綁紮。遠雄公司表示預計 8 月底完成(包含 1-8 復舊工程)。</p> <p>7. 仍提醒光復南路臨時通道停電設施，因及人行公共安全，盡速完成相關不斷電系統及應變方式。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p><b>110/7/22 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示基地說明會預定於 7/27 辦理。</p> <p><b>110/7/29 會議、110/8/5 會議</b></p> <p>2. 已於 7/27 完成基地說明會，預計於 9/13 收件服務建議書。請遠雄公司先行與</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年8月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			委員確認後續辦理評選會議時間。 <b>110/8/12 會議、110/8/19 會議、110/8/26 會議</b> 3. 遠雄公司表示預計於 9/23 辦理評選會議時間。				
三	屋頂板折射	遠雄	<b>110/8/12 會議</b> 1. 遠雄公司表示第 1 組 800 小時耐候試驗結果不佳，無法使用。預計下週至現場進行實體清除測試，另第 2.3 組部分同步進行現場實體測試。 <b>110/8/19 會議</b> 2. 遠雄公司表示於 8/18 開始進行實體清除測試；第 2.3 組現場實體測試預計下周進行。 <b>110/8/26 會議</b> 3. 雄公司表示於 8/24 進行第 2 組現場實體測試，8/26 進行第 3 組現場實體測試。若進行測試順利，預計 10 月中旬開始正式施作，110 年 4 月底完成。				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<b>110/8/12 會議</b> 1. 遠雄公司表示大地公會預定 8/16 前函復可提送定稿本。預定 8/31 前正式函送大地公會，後續流程尚需捷運局一工處正式函文遠雄巨蛋公司後即完成審查作業。 2. 目前施工人員捷運受訓時間分別為 8/28 及 8/31 兩梯次上課。 <b>110/8/19 會議</b> 3. 遠雄公司表示預定 8/31 前正式函送定稿版至大地公會；施工計畫捷運局上簽確認中。另施工人員受訓時間確認 8/26 辦理上課，合格人員隔日前往北投機廠上斷電接地實作課程，合格後隨即發證。 <b>110/8/26 會議</b> 4. 遠雄公司表示預計 8/31 前正式函送定稿版至大地公會；施工計畫捷運局預定於 8/31 召開會議確認。施工人員受訓於 8/26 辦理上課，請遠雄公司持續追蹤相關進度。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年8月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
五	工程進度表	遠雄	<p><b>110/8/12 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示建照4變目前建管已提供初步審查意見。變更性能防災修正報告書已於7/30提送主管機關確認，各委員最慢於8/13前回覆確認，後續即可製作評定書。</li> <li>2. 目前工程進度說明(8/6~8/12)：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：OP 車道第二階段車道牆鋼筋綁紮及模板組立。</li> <li>(2) 忠孝東路防水前結構體：第3區及第4區 8/5RC 完成，後續請更新新施作項目。</li> <li>(3) DM120 座椅工程：5-6F 內野座椅安裝，完成率為 83%，預計 8/31 完成。</li> <li>(4) 1-7 車道結構施工：I 車道回填、H 車道強鋼筋綁紮及模板組立、水平支撐拆除。</li> <li>(5) 周間進度表：四、9.10.11 項請補充大項目預定完成時間；JV080 捷運臨時同道已完成，可移除。五、24.25 呈現方式請統一。四、2 項目預定完成時間已延遲，下次會議納入說明。</li> </ol> </li> <li>3. 遠雄公司表示復工趕工興建計畫書之進度表與要徑作業更新案尚在與工地檢討消防進度中，預計 8 月底前提送。</li> </ol> <p><b>110/8/19 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 遠雄公司表示建照4變目前建管審查中。變更性能防災審查預計下周提送評定書至建築中心。</li> <li>5. 目前工程進度說明(8/13~8/19)：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：OP 車道第二階段車道牆鋼筋綁紮及模板組立。</li> <li>(2) 忠孝東路防水前結構體：第3區及第4區 8/5RC 完成，機電汗水管更換預計 8/20 完成。</li> </ol> </li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年8月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>(3) DM120 座椅工程：5-6F 內野座椅安裝，完成率為 84%，預計 8/31 完成。</p> <p>(4) 1-7 車道結構施工及 1-8 復舊工程：I 車道回填完成；H 車道 8/18RC 完成、後半段覆工鈹鋪設完成；中間段覆工鈹拆除牆面模板施工。</p> <p>6. 提醒遠雄公司盡速提送復工趕工興建計畫書之進度表與要徑作業更新資料。</p> <p>7. 有關進度落後原因及具體因應對策之裁罰，請遠雄公司盡速完成罰金款繳納。</p> <p>8. 因近期常有午後雷陣雨，本案基地的水源灌入松山文創古蹟區，造成淹水，此部分請儘速改善勿使本基地水流至松山文創古蹟區。</p> <p><b>110/8/26 會議</b></p> <p>9. 遠雄公司表示建照 4 變目前待建管會辦各單位確認。變更性能防災審查預計 9 月中旬完成營建署認可。環境影響評估差異預計 8/27 掛件。</p> <p>10. 目前工程進度說明(8/20~8/26)：</p> <p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：OP 車道車道牆鋼筋綁紮及模板組立。預計 9 月中旬開始回植。請遠雄公司確認回植時程，須於 9 月底完成松菸區植栽回植。</p> <p>(2) 忠孝東路防水前結構體：預計 8/31 清理完成後開始施作防水工程。</p> <p>(3) DM120 座椅工程：5-6F 內野座椅安裝，完成率為 85%，預計 8/31 暫時退場，後續待看板台扶手欄杆及階梯燈安裝完成後再進場安裝。</p> <p>(4) 1-7 車道結構施工及 1-8 復舊工程：1-7 車道結構施工及 1-8 復舊工程：I 車道及 H 車道底板已完成，中間段底板 8/25RC 澆置完成，8/26 隔牆鋼筋綁紮。</p> <p>11. 有關周間進度表項目為利能確實控管進度，請依備查趕工計畫之要徑項目修正，若屬要徑項目內的細項，請以下一層方式呈現，請遠雄公司於下周會議前完成修正並先行提供資料。</p>				
六	修正投資執	遠雄	<b>110/8/5 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年8月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
	行計畫書		1. 遠雄公司表示預計8月中旬回復審查意見內容。 <b>110/8/12 會議、110/8/19 會議</b> 2. 遠雄公司已先提供初步第五章財務計畫，預計8月底正式回覆審查意見內容。 <b>110/8/26 會議</b> 3. 於8/23研商投資執行計畫營運收支預估資料，預計9/2召開第2次會議討論。審查意見回復預計9月中旬後回覆。				