

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 473 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 08 月 12 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：110.08.12 第 473 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 45 分

110年8月12日第473次協調會議-參與視訊人員

搜尋



1100812大巨蛋第473次協調會議 聊天 檔案 會議記錄 白板

- chi慧禎 已加入會議。
- chi慧禎 已將會議命名為 與「chi慧禎」的會議。
- chi慧禎 已將會議命名為 1100812大巨蛋第473次協調會議。
- 會議已開始 下午2:25
- 葉輝煌 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 許曉琪 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 謝明賢 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 體育局-王宏元 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 體育局-林佳燕 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 謝明賢 (手機) (來賓) 已暫時加入聊天。
- 林欽銘 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 陳世浩 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 許曉琪 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 吳哲銓 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 許曉琪 (來賓) 無法再存取聊天。
- 陳星憲 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 今井昌彥 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 許曉琪 (來賓) 無法再存取聊天。
- 陳世浩 (來賓) 已暫時加入聊天。

會議已結束 1 小時 21 分鐘 下午3:45



出席報告
按一下這裡以下載出席報告

- 林欽銘 (來賓) 和其他 6 個人無法再存取聊天。

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年8月13日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>110/7/29 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1-7 車道結構施工：中間隔牆及撐牆結構施作、H 車道 FS 版植筋及鋼筋綁紮、FS 版 7/26RC。遠雄公司表示預計於 8/17 完成該工項。 2. 提醒與新建工程處第一階段簽訂時程到 8/17，請遠雄公司加緊加派人力、機具（設備）積極趕工。 3. 遠雄公司與新建工程處簽訂第二階段部分，新工處覆核面積中。 <p>110/8/5 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 1-7 車道結構施工：中間隔牆鋼筋綁紮及模板組立、H 車道牆鋼筋綁紮及模板組立。提醒與新建工程處第一階段簽訂時程到 8/17，請遠雄公司加緊加派人力、機具（設備）積極趕工，避免產生相關罰金。 5. 遠雄公司表示與新建工程處簽訂第二階段租金部分，新工處審查中。 <p>110/8/12 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. 1-7 車道結構施工：I 車道回填、H 車道強鋼筋綁紮及模板組立、水平支撐拆除。遠雄公司表示因近期受午後雷陣雨天候影響，預計 8 月底完成(包含 1-8 復舊工程)，另與新建工程處辦理第一階段契約展延至 9 月 6 日。 7. 仍請遠雄公司加緊加派人力、機具（設備）積極趕工，避免影響後續工項期程。 				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>110/7/29 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：目前使用正常，7/28-7/29 進行保養。 2. 捷運連通權利金：捷運公司目前覆核面積及權利金中。 <p>110/8/5 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 捷運國父紀念館 5 號出入口：7/28-7/29 完成保養。目前持續配合中。 4. 捷運連通權利金：遠雄公司已發文提送面積至捷運公司，後續待取得使用執照，再行確認最後計算權利金額。 <p>110/8/12 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年8月13日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			5. 由於捷運國父紀念館 5 後出入口已開始使用及捷運連通權利金計算原則已確認，該項目解除管制。				
三	公共藝術	市府/遠雄	110/7/22 會議 1. 遠雄公司表示基地說明會預定於 7/27 辦理。 110/7/29 會議、110/8/5 會議 2. 已於 7/27 完成基地說明會，預計於 9/13 收件服務建議書。請遠雄公司先行與委員確認後續辦理評選會議時間。 110/8/12 會議 3. 遠雄公司表示預計於 9/23 辦理評選會議時間。				
四	屋頂板折射	遠雄	110/7/29 會議 1. 遠雄公司表示工研院回覆目前已測試 500 小時耐候試驗無異常，另外 2 組新樣品已開始進行 800 小時耐候試驗。預計 8/5 第 1 組完成 800 小時耐候試驗後，將進行實體測試，清除活性劑測試一併同步進行實體測試。 110/8/5 會議 2. 遠雄公司表示預計 8/5 第 1 組完成 800 小時耐候試驗，第 2.3 組預計於 8/24 完成 800 小時耐候試驗；另第 4.5 組進行第一階段測試中。預計 8/12 進行現場實體塗佈測試。 110/8/12 會議 3. 遠雄公司表示第 1 組 800 小時耐候試驗結果不佳，無法使用。預計下週至現場進行實體清除測試，另第 2.3 組部分同步進行現場實體測試。				
五	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	110/7/29 會議 1. 遠雄公司表示 7/27 提送 4.6CM 以上鋼環片補強報告書檢視本至公會審查。管線遷移施工計畫審查中。另捷運公司預計 8/10 開始恢復現場受訓課程。 2. 請遠雄公司後續盡速完成進場人員受訓，以利能盡速進行裂紋修補工項。 110/8/5 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年8月13日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司表示公會於本周收訖 4.6CM 以上鋼環片補強報告書檢視本，目前審查中。管線遷移施工計畫尚未收迄捷運局審查意見，請遠雄公司持續追蹤審查進度。 4. 請遠雄公司後續盡速完成進場人員受訓，以利能盡速進行裂紋修補工項。 110/8/12 會議 5. 遠雄公司表示大地公會預定 8/16 前函復可提送定稿本。預定 8/31 前正式函送大地公會，後續流程尚需捷運局一工處正式函文遠雄巨蛋公司後即完成審查作業。 6. 目前施工人員捷運受訓時間分別為 8/28 及 8/31 兩梯次上課。				
六	工程進度表	遠雄	110/7/29 會議 1. 遠雄公司表示建照 4 變審查預計 8/2 掛件；變更性能防災修正報告書預計本周提送；環評程序部分尚在確認中，目前初步確認將以報備方式辦理。 2. 遠雄公司表示目前主要徑景觀部分因材料窯燒略為延後半個月，後續將加派工人數追趕進度；消防工項部分因缺工嚴重及國外設備進口時間不確定，依目前進度尚不影響使用執照掛件，惟控管於取得使用執照前須完成。 3. 目前工程進度說明(7/22~7/29)： (1) DM270 松菸區植栽回植工程：7/21 外牆防水完成，後續進行拆撐及第二區牆板模組立。 (2) 忠孝東路防水前結構體：第 1.2 區石材座椅底模組立預計 7/30RC，第 3 區及第 4 區鋼筋綁紮和模板組立預計 7/30RC。 (3) DM120 座椅工程：5-6F 內野座椅安裝，完成率為 82%。 (4) 1-7 車道結構施工：中間隔牆及撐牆結構施作、H 車道 FS 版植筋及鋼筋綁紮、FS 版 7/26RC。 (5) 至 110.7.29 巨蛋棟 82%、商場棟 79%、影城棟 68%、辦公棟 90%、旅館棟 87%、道路為 54%、景觀 50%。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年8月13日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>4. 周間進度表意見，請遠雄公司依下面意見修正</p> <p>(1) 項目請以復工後趕工計畫中預定進度表中項目填入，再依現場各階段施作工項填入說明。</p> <p>(2) 二.2 工項請確認是否可認定完成；四.9B5F 預定至 110/7/20 完成，請確認以否已完成，若未完成請檢討說明。</p> <p>5. 遠雄公司表示復工趕工興建計畫書之進度表與要徑作業更新案預計下周修正完成。請遠雄公司盡速修正完成後提送。</p> <p>110/8/5 會議</p> <p>6. 遠雄公司表示建照 4 變審查於 8/2 掛件；變更性能防災修正報告書已於 7/30 提送主管機關確認；環評程序部分尚在確認中，目前初步確認將以報備方式辦理。</p> <p>7. 目前工程進度說明(7/30~8/5)：</p> <p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：OP 車道第一區回填完成，第二階段車道牆鋼筋綁紮及模板組立。</p> <p>(2) 忠孝東路防水前結構體：第 1.2 區石材座椅底模組立預計 8/5RC，第 3 區及第 4 區鋼筋綁紮和模板組立預計 8/5RC。</p> <p>(3) DM120 座椅工程：5-6F 內野座椅安裝，完成率為 82.5%。</p> <p>(4) 1-7 車道結構施工：中間隔牆鋼筋綁紮及模板組立、H 車道牆鋼筋綁紮及模板組立。</p> <p>8. 周間進度表請盡速修正依復工後趕工計畫中預定進度表中項目填入，再依現場各階段施作工項填入說明，另備註中應該為本工項最後預定完成時間。</p> <p>9. 遠雄公司表示復工趕工興建計畫書之進度表與要徑作業更新案尚在與工地檢討修正中。請遠雄公司盡速修正完成後提送。</p> <p>110/8/12 會議</p> <p>10. 遠雄公司表示建照 4 變目前建管已提供初步審查意見。變更性能防災修正報</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年8月13日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>告書已於 7/30 提送主管機關確認，各委員最慢於 8/13 前回覆確認，後續即可製作評定書。</p> <p>11. 目前工程進度說明(8/6~8/12)：</p> <p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：OP 車道第二階段車道牆鋼筋綁紮及模板組立。</p> <p>(2) 忠孝東路防水前結構體：第 3 區及第 4 區 8/5RC 完成，後續請更新新施作項目。</p> <p>(3) DM120 座椅工程：5-6F 內野座椅安裝，完成率為 83%，預計 8/31 完成。</p> <p>(4) 1-7 車道結構施工：I 車道回填、H 車道強鋼筋綁紮及模板組立、水平支撐拆除。</p> <p>(5) 周間進度表：四、9.10.11 項請補充大項目預定完成時間；JV080 捷運臨時同道已完成，可移除。五、24.25 呈現方式請統一。四、2 項目預定完成時間已延遲，下次會議納入說明。</p> <p>12. 遠雄公司表示復工趕工興建計畫書之進度表與要徑作業更新案尚在與工地檢討消防進度中，預計 8 月底前提送。</p>				
七	修正投資執行計畫書	遠雄	<p>110/7/22 會議、110/7/29 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示目前財務模型重新試算中，相關回饋內容持續討論中，待相關內容明確後再行提送修正內容。</p> <p>110/8/5 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計 8 月中旬回復審查意見內容。</p> <p>110/8/12 會議</p> <p>3. 遠雄公司已先提供初步第五章財務計畫，預計 8 月底正式回覆審查意見內容。</p>				