

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

一、會議名稱：第 478 次協調工作會議

二、會議日期：中華民國 110 年 09 月 16 日 (星期四)

三、會議時間：下午 14 時 30 分

四、會議地點：視訊會議

五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎

六、出席人員：

臺北文化體育園區籌備處：陳世浩、王宏元、林佳燕、許曉琪

遠雄巨蛋事業股份有限公司：林欽銘、陳星憲、浦中仁、謝明賢、吳哲銓、葉輝煌

中興工程顧問股份有限公司：紀慧禎

七、會議結論：110.09.16 第 478 次協調工作會議結論，詳附件一。

八、散會：15 時 15 分

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月17日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>110/9/2 會議</b></p> <p>1. 1-7 車道結構施工及 1-8 復舊工程：1-7 車道部分已於 8/31 全部完成，目前 H 車道覆工鈹鋪設完成，9/2 頂版上方回填作業，預計 9/6 與新工處辦理現場會勘確認。</p> <p>2. 遠雄公司表示光復南路臨時通道停電設施，預計 2 周內完成不斷電系統，目前現場以緊急發電機處理。</p> <p><b>110/9/9 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已開始光復南路路型調整第二階段，目前進行東側人行道、快慢分隔島(含側溝)施作。請遠雄公司確認第二階段結束至第三階段開始間隔 10 天，此部分是否可提前；第四階段於廠路之新設人行道是否可提早並行施作。</p> <p>4. 遠雄公司表示上週因設備檢測光復南路臨時通道有進行停電，緊急發電機啟用正常。請遠雄公司盡速完成不斷電系統連接。</p> <p><b>110/9/16 會議</b></p> <p>5. 光復南路第二階段路型：(1)東側人行道及快慢分隔島 9/15 原棄土坑、既有結構、圍籬拆除作業完成，9/16 開始放樣。(3)臨時行人通道於 8/31 開始施作。</p> <p>6. 有關光復南路臨時通道不斷電系統連接，雄公司表示預計下周進場施作。此部分因涉及公共安全，仍請遠雄公司盡速完成不斷電系統連接。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p><b>110/7/22 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示基地說明會預定於 7/27 辦理。</p> <p><b>110/7/29 會議、110/8/5 會議</b></p> <p>2. 已於 7/27 完成基地說明會，預計於 9/13 收件服務建議書。請遠雄公司先行與委員確認後續辦理評選會議時間。</p> <p><b>110/8/12 會議、110/8/19 會議、110/8/26 會議、110/9/2 會議、110/9/9 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月17日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司表示預計於 9/23 辦理評選會議時間。 <b>110/9/16 會議</b> 4. 遠雄公司表示 9/13 已收訖 3 家服務建議書，預計 9/23 辦理評選會議。				
三	屋頂板折射	遠雄	<b>110/9/2 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計現場實體測試到 9/21。清除部分會先進行發包並清除。 2. 更正上週會議最後完成時間應為預計 111 年 4 月底完成。 <b>110/9/9 會議</b> 3. 遠雄公司表示清除部分已進行發包，考量與重新塗佈時間，將待確認使用材料時間後再開始並行施作。 <b>110/9/16 會議</b> 4. 遠雄公司表示現場實體測試預計於 9/20 結束，共有 3 種材料，後續會邀請工研院參與材料選用評選。				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<b>110/9/2 會議</b> 1. 遠雄公司表示修復計畫定稿版已提送至大地公會，公會預計本周會同意簽出，待收迄後再行轉送捷運局備查。施工計畫已於 8/31 召開會議，預計本周六凌晨至隧道內辦理現場會勘後續施作方式。 2. 目前預計全案修復完成為 111/6/20，提醒遠雄公司該部分需於取得使照前完成，請加速辦理及控管相關進度。 <b>110/9/9 會議</b> 3. 遠雄公司表示為隧道修復進行作業捷運公司單位過多，整合較為謹慎，以致進場修復作業有所延遲，預計 9/9 週四下午至捷運公司南港機廠開會，若再無法取得共識而未能整合，屆時可能需委請籌備處協助，請捷運公司推出一位可做決策的主管與會。修復計畫報告相關：大地公會已完成定稿本用印作業，亦於 9/2 函覆巨蛋公司（目前尚未收到函文紙本）收受後即可將其鋼印定稿，轉捷運局一工處使其結案。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月17日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p><b>110/9/16 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示第三階段修復計畫定稿本用印版於 9/11 提送捷運局辦理備查；目前裂縫修補已提出 9/19~10/2 工單申請。由於隧道修復作業項目眾多，經上周會議討論將纜線移線架空施工計畫另外提送。</p> <p>5. 請遠雄公司下周會議說明整個預定進場修補項目及預訂時程。</p>				
<b>五</b>	工程進度表	遠雄	<p><b>110/9/2 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示建照 4 變目前建管會辦各單位確認中。變更性能防災審查目前建築中心修正評定書內容中，尚未提送至營建署，此部分仍控管 9 月中旬完成營建署認可。環境影響評估差異已於 8/27 掛件。</p> <p>2. 目前工程進度說明(8/27~9/2)：</p> <p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：OP 車道車道牆鋼筋綁紮，回植動線結構體於 8/31 完成，預計 9 月中旬開始回植。</p> <p>(2) 忠孝東路防水前結構體：第 4 區 9/1 開始平面防水，此部分結構體都已完成，開始施作防水，請調整項目名稱。</p> <p>(3) 1-7 車道結構施工及 1-8 復舊工程：：1-7 車道部分已於 8/31 全部完成，目前 H 車道覆工鈹鋪設完成，9/2 頂版上方回填作業，預計 9/6 與新工處辦理現場會勘確認。</p> <p>3. 有關周間進度表項目為利能確實控管進度，請依備查趕工計畫之要徑項目修正，雖本周已有調整惟仍無法明確讀取資訊，請再修正。另若要徑項目有落後請說明預計追趕完成時間及作為。</p> <p><b>110/9/9 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示建照 4 變目前建管會辦都發局及文化局已完成，目前會辦高鐵局及捷運局中。變更性能防災審查評定書於 9/9 提送至營建署辦理。環境影響評估差異已於 8/27 掛件，目前尚未收迄後續辦理程序。</p> <p>5. 目前工程進度說明(9/3~9/9)：</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月17日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>(1) DM280 巨蛋棟周邊景觀工程：I區假植區於 9/8 開始第一批回植，9/16 接續 OP 車道回植。</p> <p>(2) SP080 屋頂景觀工程：原預計 9/30 完成，目前完成進度 16%，已落後雖不影響工程要徑，請遠雄公司盡速辦理。</p> <p>(3) 光復南路路型調整第二階段於 9/7 開始進行東側人行道、快慢分隔島(含側溝)施作。</p> <p>6. 本周進度表遠雄公司已調整內容，惟資料統整度及正確性請再檢核(包含預計開始時間、完成時間、備註說明落後原因)；另呈現要徑項目請再與顧問確認，應要包含前後會影響之項目。</p> <p><b>110/9/16 會議</b></p> <p>7. 遠雄公司表示建照 4 變目前建管會辦相關單位中。變更性能防災審查評定書營建署審查中。環境影響評估差異已於 8/27 掛件，目前尚未收迄後續辦理程序。</p> <p>8. 目前工程進度說明(9/10~9/16)：</p> <p>(1) KF290 影城與商場區景觀鋪面工程：交維第二階段施工範圍內景觀結構體完成 60%、商場西側厚磚鋪設進度 10%。</p> <p>(2) KF280 影城與商場區植栽及排水工程：9/22 開始 OP 車道回植。另更正 9/9 會議 I 區假植區於 9/8 開始第三階段回植。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：(1)東側人行道及快慢分隔島 9/15 原棄土坑、既有結構、圍籬拆除作業完成，9/16 開始放樣。(3)臨時行人通道於 8/31 開始施作。</p>				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<p><b>110/8/26 會議</b></p> <p>1. 於 8/23 研商投資執行計畫營運收支預估資料，預計 9/2 召開第 2 次會議討論。審查意見回復預計 9 月中旬後回覆。</p> <p><b>110/9/2 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月17日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			2. 於 9/2 召開研商投資執行計畫營運收支預估資料，請遠雄公司在盡速完成修正投資計畫書。 <b>110/9/9 會議、110/9/16 會議</b> 3. 遠雄公司表示因地政分割戶調整，財務計畫需再重新調整，待完成後再行提送。				