

軍人公墓骨灰壁葬設施工程(孝區第一排)

104年 9-10 月執行進度表

編號：104038	主辦機關：臺北市政府兵役局
總經費：27,118(千元) 年度可用預算：12,000(千元)	主辦單位：權益編管科
執行地點：臺北市南港區研究院路三段130號	資料更新日期：104/10/29

分項計畫項目	權重 (%)	預定起迄時間	執行進度累計(%)			預算支用累計 (千元)		執行情形說明
			預定	實際	比較	預定	實際	
總計：	100	10401-10512	28.5	28.5	0.00	590	0	
一.工程規劃設計及發包	30	10401-10411	95.00	95.00	0.00	590	0	
(一).委託規劃設計監造案招標作業	5	10401-10403	100.00	100.00	0.00	90	0	本工程已於103年11月5日簽奉市長核准委由本府工務局新建工程處代辦。新工處已完成委託規劃設計監造案招標文件，已於4月23日完成評選會議，4月30日委託規劃設計監造廠商核准公文正式簽准，由開巨技術顧問有限公司負責監造設計。5月6日完成委託規劃設計得標廠商議約作業。
(二).規劃及初步設計作業	10	10403-10405	100.00	100.00	0.00	0	0	3月規劃設計相關投標事項，4月30日新工處函告得標廠商，並已簽准委託規劃設計、監造作業。5月13日新工處顏主任俊明及陳監工國瑞前來軍墓協商，因得標之建築師設計為3米高，詢問是否須申請建物雜項執照及水保簽證說明書。5月26日與得標廠商完成共同會勘並提出工程規劃概要於現場說明。6月1日開巨公司提送初步設計報告書，6月5日函請新工處申辦水保計畫及說明殯葬設施之墳墓為公墓用地。6月10日下午2時30分召開規劃及初步

							設計審查會議。6月12日下午17時電子公文來函開巨公司檢送水保計畫書1式2份、其他開發水保設計檢查表1份，已請本局用印提送大地工程處審查。6月17日人工交換水保計畫與檢查表各1份，函送大地工程處審查。6月25日黃設計師與吳工程師至工區勘查監視系統位置。
(三). 細部設計作業	10	10405-10408	100.00	100.00	0.00	500	05月與得標廠商完成會勘，6月已完成規劃及初步設計、水保設施規劃設計及送審細部設計作業、6月25日現地勘查監視系統位置，細部設計規劃中。8月17日召開細部審查會議，會議中委員原則上同意，修正部分作書面審查。
(四). 工程標招標作業	5	10408-10411	70.00	70.00	0.00	0	8月24日開巨技術顧問有限公司檢送細部設計預算書與圖至新工處。新工處就本工程之工程標招標作業簽辦中。9月7日辦理水土保持計畫第2次修正。9月16日招開工期檢討會議，工期改為為220日曆天。9月21日辦理水土保持計畫第3次修正。新工處9月24日北市工新築字第10469014800號函知依經濟部中央地質調查最新公告顯示，本基地範圍近期被劃設為山崩與地質敏感區，已請開巨技術顧問有限公司全面評估其地質安全與否，盡速完成水土保持計畫審查作業。本基地水土保持計畫檢視本，已於10月14日送達社團法人新北市水土保持技師公會覆核，本局已密切掌握送審期程，期使開工前完成水土保持計畫。本案已於10月21日下午2

								時 0 分決標，得標廠商為嘉洋營造有限公司，目前進度已由新工處發包股辦理簽約事宜。
二. 工程施工	70	10411-10512	0.00	0.00	0.00	0	0	
(一). 開工前準備	5	10411-10412	0.00	0.00	0.00	0	0	
(二). 主體工程施工	65	10412-10512	0.00	0.00	0.00	0	0	
1. 壁葬設施工程	50	10412-10512	0.00	0.00	0.00	0	0	
2. 景觀工程	15	10508-10512	0.00	0.00	0.00	0	0	

落後原因分析表			
落後原因： 無填寫資料			
其他：			
落後原因分析：		解決方法：	
業務單位核章	會計單位核章	研考單位核章	機關首長核章