

# 臺北自來水事業處工程總隊 110 年 12 月份主管會報紀錄

時 間：110 年 12 月 15 日（星期三）下午 2 時

地 點：本總隊第 1 會議室

主 席：范煥英總隊長

紀錄：許智竣

出席者：詳簽到表

壹、110 年 11 月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓工程請確實控管工進，以提昇本年度預算執行率，達到府管計畫里程碑。（工務科）
- 二、為提昇翡翠原水管工程整體工進，請工務科掌握龜山段工區（包含向斜段及出水口東向段）地質條件，預為作好地質研判及因應，在安全狀況下加速掘進速度。出水口工區噪音防治措施請測量施工現場噪音量並紀錄具體改善數據，以驗證成效，另請督促廠商確實與當地民眾作好溝通，減少民怨。（工務科）
- 三、翡翠原水管工程變更設計方案研議及相關工期檢討，請於 111 年第 1 季完成。（工務科）
- 四、翡翠原水管前瞻計畫請配合水利署 12 月 14 日水資源審議委員會審查意見修改，俟修正案提送國發會完成程序後，請提報敘獎相關有功人員。（工務科、

設計科)

- 五、翡翠原水管龜山段襯砌施作為工程主要徑，影響工期甚鉅，未來如何增加工率及提昇工進，請工務科預為檢討及準備。(工務科)
- 六、請掌控110至112年度自來水管線內襯固化工法配合工程進場時程，並洽廠商瞭解穿越彎管等障礙之施工能力。工程分案應設計合理工期，首件分案進行施工能力及材料驗證時，如有執行困難或規範不足之處，應即時回饋設計科。(工務科、設計科)
- 七、成功路蝶閥汰換案，有關台電管線配合遷移部分屬關鍵項目，請儘速協調台電公司及早啟動管遷相關作業。(設計科)
- 八、年度通案契約轉換前，請適時檢討新年度通案招標文件及契約內容是否符合執行需求。(設計科、工務科)
- 九、凱旋路建物改建案近期將辦理社區工作坊，請設計科成立工作小組，於過程中參與學習，以培育總隊公民參與方面相關人才。(設計科)
- 十、為管控歷年路證 GML 及結案數量，請工務科相關工務所及施工股建立解決機制，以期有效降低路證 GML 及待結案件數量。(工務科)
- 十一、聯合稽查成效檢討會議與職安推動小組會議召開時程及工地安全衛生區域聯防下年度重點工作(包含主辦機關、監造單位及廠商)提報，請規劃適當時機相互搭配。(工管科)
- 十二、「本處管線穿越排水箱涵分處移辦案列管追蹤表」其他類型案件編號 6「松平路與松仁路路口

1000mm 管線穿越排水箱涵遷移分案工程」解除列管。

十三、列管編號 110052604、110082501、110082502、110092303、110102704 移序號 27 合併列管，餘 110112405、110112406、110112409、110112410、110112411、110061703、110101303、110111507、110092302、110081103 解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：工務科重大工程工作報告項次3「忠孝橋 $\phi$ 1500mm輸水幹管潛盾統包工程」解除列管。

肆、市長、處長暨主席指示事項：

一、111 年度預算審查，總隊有三大項目遭暫時擱置，請設計科儘備妥相關補充資料向議員說明。(設計科)

二、處長及水處同仁下週參訪新店溪水管橋功能改善施工，請工務科妥為安排。(工務科)

三、水處主管共識營有關錳水事件處理及供水調配水質異常檢討 2 份簡報，請工務科及設計科適時安排與同仁分享。(工務科、設計科)

四、有關一清本線及永福橋下排氣閘汰換作業，相關規劃及停水作業，請先洽供水科討論定案後據以執行。(設計科)

五、請設計科評估年度檢視清洗標案進行舊有幹管測量作業並回饋本處圖資系統之可行性。(設計科)

伍、臨時動議：

報告單位：政風室蕭正宏主任。

報告事項：相關業務如遇有重要人事陞遷、重大預算及採購案件時，務必加會政風室，以利先行判斷是否涉及廉政風險。。

主席裁示：請各主管向同仁宣達相關規定。

陸、散會：下午3時55分。