

臺北自來水事業處工程總隊111年9月份主管會報紀錄

時 間：111年9月14日（星期三）下午2時

地 點：視訊會議

主 席：范煥英總隊長

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、111年8月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、大口徑不斷水工程，預計112年2~3月配合民權大橋改建施作不斷水閘，接續其他施工地點攸關廠商材料準備及進口船運時間，請工務科管控探挖進度，倘現有案件探挖有置礙難行之處，請設計科提供新案件，本案請總工程司室針對全案目標量做詳細列管。（工務科、設計科）
- 二、一清幹線備援幹管工程管材標已順利決標，請設計科協調得標廠商材料交貨事宜。（設計科）
- 三、有關內業監造日報登載缺失，監造人員應一併檢視廠商施工日誌內容，請工務科加強內稽及確實辦理。（工務科）
- 四、請設計科針對較具規模之工程案件，參考職安署公開於網站之各公共工程金安獎創新高科技導入職業安全工作案例，於契約工項編列執行。（設計科）
- 五、列管編號111072701、111081706工務科解除列管，餘111090102、111090103、111090104、111081708、111072705、111051107、111021608、111031704、

111052501；廢標採購案件項次4:大同加壓站北投線圓山水管橋增設 ϕ 2000mm 流量計工程、本處管線穿越排水箱涵列管其他類型案件編號8:北士科承德路6段 ϕ 700mm 短推工程解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)
報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、一清幹線閘類及管材標業已決標，契約由本處執行，相關會辦計畫書審核等行政程序，考量管材使用準確度及配合期程，其業務分工由工務科主辦，設計科協辦。(工務科、設計科)
- 二、職安標準圖說擋土設施試辦，請設計科確實掌控辦理時程。(設計科)

肆、市長、處長暨主席指示事項：

- 一、大同一座配水池請掌控完工期程，其相關水池內部清洗及復水工作，請工務科與供水科協調討論並及早規劃。(工務科)
- 二、請人事室洽本處索取行政中立宣導簡報，以電子郵件轉知總隊全體同仁知悉照辦。(人事室)
- 三、軒嵐諾颱風來襲，感謝各工務所同仁充分防颱準備，目前翡翠水庫已近滿水位，可供調節水量空間有限，未來遇水庫調節性放水或汛期期間豪大雨情形，請工務科叮嚀廠商特別注意做好準備，原水管工程取水口及出水工工地尤應提高警覺，高灘地工區之一清幹線備援幹管工程比照辦理。(工務科)
- 四、三重二號加壓站新建工程，請工務科及承攬廠商務必掌握開工細節，本案預定12月初辦理動土典禮，相關準備

工作請積極處理。(工務科)

五、週間會議討論之配合一清停水上游段清洗檢視作業，設計時應調閱88~89年間所辦理之擴大內需計劃清一幹線維修工程檢視維修資料，特別是安康加壓站隧道段結構多有蜂窩情形，應全面檢視及補強，請設計科盡早規劃設計。(設計科)

六、本總隊執行茶山、四獸山及安泰街等三案高地供水，經大家努力，比預期列管目標提早完工供水，請工務科提報相關人員敘獎。(工務科)

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午3時25分。