

臺北自來水事業處工程總隊111年10月份主管會報紀錄

時 間：111年10月12日（星期三）下午2時

地 點：視訊會議

主 席：范煥英總隊長

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、111年9月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、公館場內直潭入銜接清一幹線工程及公館淨水場排水系統改善工程，相關計畫書之送審事宜，請儘速辦理，另文化局要求辦理之古蹟修復再利用計畫，應專簽本處，俾利掌控期程及研擬適當對策。（工務科、設計科）
- 二、請總工程司室與工務科研討大口徑不斷水探挖，覓管方式與現場探挖配合之適當方案，以減少浪費時間和資源。（工務科）
- 三、110至112年度自來水管線內襯固化工法配合工程，請及早規劃明年度施工案件，以利後續工進。（工務科）
- 四、林森抽水站 $\phi$ 1000mm 管線經過私地案，請儘速完成設計及施工。（設計科、工務科）
- 五、管線工程施工遇管障致有埋深不足情形，請監造同仁確實要求廠商辦理補強，以符合契約規定。（工務科）
- 六、列管編號 111092802、111092804、111092805、111092806、111092807、111031705、111041502、

111081713、111091402、110121517、111011202、111021605、111041501、111061502、111071309、111091404、111031707、111042703、111081712、110101309-1、111061503、111063007、111090101；監造計畫提送期程：大同加壓站北投線圓山水管橋增設 $\phi$ 2000mm 流量計工程；IRS 必要通報工程管控表(採購標案異常)：111至113年度東南區自來水管線推進配合工程、111至113年度中大口徑幹管不斷水工法配合工程、111-113年加壓站配水池功能及耐震評估通案、一清幹線(中、永和成功路 PCCP)備援幹管 DIP 管材財物採購，解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、感謝政風室稽核發現營建剩餘資源運送處理證明文件逾期使用案件，請工務科加強控管避免類似情形再次發生，另本年度未完成土方跟車案件，請及早辦理，以符合規定。(工務科)

二、請總工程司室督導劍潭等4座水管橋功能改善工程變更設計追加工期檢討事宜。(工務科)

肆、市長、處長暨主席指示事項：

一、請各單位加強預算管控，以提高預算執行率。(各科室)

二、經統計，本處申辦道路施工未全程攝影遭裁罰案件今年已達14件，為違規裁罰類型最大宗，請各施工單位應確實督促承商加強設備保養、維護，並於開工前再次檢查設備。開工後確認攝影機影像確實上傳至北市道路挖掘

管理系統後再行施工。(工務科)

三、新北養工處請各單位向所屬監造人員與承商進行宣導，申挖案件於通報開工後15分鐘內需完成攝影機連線並傳送至道路挖掘管理系統，如未辦理者，將視為「施工期間未全程錄影並傳送至道挖系統」核處及相關人員記點。  
(工務科)

四、三重環北幹線等工程前期規劃案，相關報告資料提送前務必先經供水科及處內長官簽核同意，方可提送水利署。  
(設計科)

五、翡翠原水管與公館大樓案預算擴編，業經議會一讀通過，預計最慢11月上旬將三讀通過，後續預算運用及變更設計作業，請加速辦理。(設計科、工務科)

六、公館大樓工程鋼構製造及吊裝作業，攸關專案進度及執行率，請持續追蹤廠商鋼構製造進度，並研擬檢討後續吊裝工序安排。(工務科)

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午3時34分。