

臺北自來水事業處工程總隊111年11月份主管會報紀錄

時 間：111年11月21日（星期一）上午9時

地 點：視訊會議

主 席：范煥英總隊長

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、111年10月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、覓管工法執行所需人員作業費等工項請覈實編列，並請視需要廣泛使用覓管技術來輔助開挖作業，讓探挖更快、更精準。（設計科、工務科）
- 二、民權大橋內湖端增設 $\phi 1000\text{mm}$ 不斷水閘工程，請密切追蹤廠商 RCP 涵管遷移計畫書修正及水利處內審時程。（工務科）
- 三、一清幹線成功路備援幹管 DIP 管材標及閘類可撓管標等，請與供應科協調製造商部分材料年底檢驗、驗收交貨事宜。（工務科）
- 四、請監造單位督促所屬工程，當有外部單位至工地進行檢查時應請廠商第一時間回報監造同仁，俾利同仁會同檢查；另廠商接獲檢查結果通知時亦須立刻回報以利及時掌握情況。（工務科）
- 五、列管編號111061501持續列管、111101204設計科解除列管，餘111102601、111102603、111102606、111102607、

111051113、111071302、111101206；巨額金額以上公共工程完工後效益分析、使用情形及填報日期列管追蹤表：忠孝橋 ϕ 1500mm輸水幹管潛盾統包工程、監造計畫書提送期程列管追蹤表：111至113年度中大口徑幹管不斷水工法配合工程、職業安全衛生監督查驗計畫書提送期程列管追蹤表：111至113年度中大口徑幹管不斷水工法配合工程，解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：（報告單位：設計科、工務科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、准予備查。

二、三重二號加壓站新建工程預計12月7日辦理開工動土典禮，為近期重要工作之一，相關動畫短片、模型及現場簡報等內容尚未定稿，請預留長官檢視確認及修訂時間。（工務科）

肆、市長、處長暨主席指示事項：

一、本處路證施工缺失已超標，缺失項目有挖掘回填不實情形，請辦理施工監造時確實要求品質。（工務科）

二、時序已進入非汛期，高灘地或河川地之施工工項應儘速趕辦。另翡翠原水管取水口工區右岸圍堰轉換到左岸排程，請追蹤廠商期程安排合理性並應考量明年汛期風險變數。（工務科）

伍、臨時動議：無

陸、散會：上午10時28分。