

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 458 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 04 月 29 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 00 分
- 四、會議地點：台北大巨蛋工務所會議室
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：110.04.29 第 458 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：16 時 00 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 458 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 4 月 29 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 00 分
- 四、會議地點：台北大巨蛋工務所會議室
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p style="text-align: center;">陳世浩</p> <p style="text-align: right;">許曉琪</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>林欽銘 戴景山 陳星憲</p> <p style="text-align: right;">吳哲銘</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p style="text-align: center;">紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p style="text-align: right;">台灣大林組 今井昌彦 謝明賢</p>

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年5月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>110/4/15 會議</p> <p>1. 樁體 329 支於 4/12 完成，4/14 監測佈設，4/15~4/18 壓梁施工，預計 4/19 開始進行車道開挖，依趕工進度表 1-6 車道開挖支撐預計開始時間為 3/28，目前工進已逾期，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</p> <p>110/4/22 會議</p> <p>2. 4/20 壓樑及預壘樁與連續壁接頭止水樁完成，4/20 開始破碎，預計下周開始開挖。依監視器畫面，工作及出工人數似無增加，無積極趕辦之情況。依趕工進度表 1-6 車道開挖支撐預計開始時間為 3/28，目前工進已逾期，請遠雄公司加派人力、機具（設備）積極趕工及施工管理，勿使進度落後擴大。</p> <p>3. 遠雄公司表示光復南路車行地下道施工期間租地費用，須辦理延長及後續完成後之租金計算，請部分將請籌備處協助召開會議與新工處確認。</p> <p>110/4/29 會議</p> <p>4. 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：4/21 開始第一區破碎，4/28 中間樁打設，目前工進已逾期，請遠雄公司加派人力、機具（設備）積極趕工及施工管理，勿使進度落後擴大。</p> <p>5. 遠雄公司表示預計下周五提出光復南路地下道相關租金議題內容，後續再請籌備處協助召開會議與新工處確認。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>110/4/15 會議</p> <p>1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：於 4/13 辦理現場會勘確認，請遠雄公司盡速依會勘意見調整(如增加門扇以利管控行人進出、1 樓版以下鋼板拆除)，待改善完成後再行辦理會勘。</p> <p>2. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：地面上已拆除完成，目前地面下遇至既有捷運廢水管，調整管線位置中。</p> <p>3. 捷運連通權利金計算方式，請遠雄公司協助提供巨蛋及商場投影面積，後續籌備將另行文回復。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年5月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>110/4/22 會議</p> <p>4. 捷運國父紀念館 5 號出入口：4/21 完成牆板拆除及泡棉防護，預計 4/24 地平順平、4/28 新設管制門安裝，預計 4/29 上午辦理會勘確認。請遠雄公司盡速完成該項目保險事宜。</p> <p>5. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：地面上已拆除完成，目前為剩餘土石方清運，該項目解除管制。</p> <p>6. 捷運連通權利金計算方式原則已大致確認，後續機關將上簽後再行提供遠雄公司。</p> <p>110/4/29 會議</p> <p>7. 捷運國父紀念館 5 號出入口：於 4/29 辦理機關會勘，請遠雄公司盡速依會勘意見修正。遠雄公司表示保險部分已於 4/23 完成。</p> <p>8. 捷運連通權利金計算方式原則已大致確認，後續機關將上簽後再行提供遠雄公司。</p>				
三	公共藝術	市府/遠雄	<p>110/3/18 會議</p> <p>1. 本案文化部公共藝術於 3/13 公告辦理評選，預計 110 年 5 月 24 日(一)下午 17 截止投標。</p> <p>110/3/25 會議、110/4/1 會議、110/4/8 會議、110/4/15 會議、110/4/22 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示於 3/19 及 3/24 召開說明會，預計 110 年 5 月 24 日(一)下午 17 截止投標。</p> <p>110/4/29 會議</p> <p>3. 籌備處表示因機關內部更換擔任公共藝術委員，後續將再正式通知遠雄公司。</p>				
四	屋頂板折射	遠雄	<p>110/4/15 會議</p> <p>1. 修正上週會議除漆方式測試為丁酮+刮刀。</p> <p>2. 遠雄公司表示目前工研院專業人員初步回復油性及水性油漆不適合塗佈於鈦</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年5月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			版上。 110/4/22 會議 3. 遠雄公司表示目前有廠商提供新的除漆材料及塗料，暫定6月底能確認材料，7月份開始施作。 110/4/29 會議 4. 遠雄公司表示目前預計4/20~5/2 第1階段反射測試，5/3~6月下旬為第2階段測試，若材料可行預計7月~8月試塗佈，9月份開始全面施作，預計270天(清潔+塗佈)完成。				
五	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	110/4/8 會議、110/4/15 會議 1. 遠雄公司表示公會預計於4/15召開審查會議。請遠雄公司掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。 110/4/22 會議 2. 於4/15與大地公會召開審查會議，審查結過初步尚未有共識。停工至今仍上完成全部三階段審查，此部分已多次提醒遠雄公司盡速完成審查，因涉及取得使用執照，請加速趕辦。 110/4/29 會議 3. 遠雄公司表示預計5/6與捷運局召開會議討論，部分裂縫補強採併行方式先進行施作。此部分已多次提醒遠雄公司盡速完成審查，因涉及取得使用執照，請加速趕辦。				
六	工程進度表	遠雄	110/4/15 會議 1. 遠雄公司表示建照3變抽查於4/14掛件，變更性能防災預計4/16掛件。提醒遠雄公司掌握行政設計變更審查期程，避免影響後續使照取得期程。 2. 有關後續辦理行政程序需先釐清辦理方式或者內容之項目，請遠雄公司在盡速整理後提出。 3. 目前工程進度說明(3/27~4/15)：				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年5月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)。</p> <p>(2) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(3) DM272 景觀結構體：第二區 4/14 試水、第三區複層版 4/12 灌漿、第四區結構增築。該項目每周進度皆有延後，請遠雄公司掌握相關進度，避免影響使照申請。</p> <p>(4) KF270 光復南路地下引道：樁體 329 支於 4/12 完成，4/14 監測佈設，4/15~4/18 壓梁施工，預計 4/19 開始進行車道開挖，依趕工進度表 1-6 車道開挖支撐預計開始時間為 3/28，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</p> <p>4. 周間進度表三巨蛋組第 2.35.6 項請修正進度文字方式，易誤解已全部完成。</p> <p>5. 由於目前進度說明無法明確掌握主要要徑是否落後，是否其他非要徑項目落後會影響要徑，請遠雄公司於 4/29 會議上說明，並於 4/28 先行提供進度資料。</p> <p>110/4/22 會議</p> <p>6. 遠雄公司表示預計下周五前提送變更性能防災審查；建照 3 變抽查已完成審查製作副本中，預計下周完成。</p> <p>7. 目前工程進度說明(4/16~4/22)：</p> <p>(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適植期持續安排。</p> <p>(2) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。剩餘旅辦棟 OP 回植時程評估中，請遠雄公司配合原預定 10 月底完成移植，調整至 9 月底完成移植。</p> <p>(3) DM272 景觀結構體：第二區 4/16 試水、第三區拆模孔回補模板組立、第四區結構增築。該項目每周進度皆有延後，施工動線調整請遠雄公司做好施工管理，以利工進。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年5月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(4) 藝文廣場定植區結構工程：藝文東側進行版面清洗及結構修補，預計 4/26 試水。</p> <p>8. 從 109 年 8 月復工至今工程進度長期落後，每週會議皆提醒遠雄公司盡速加派人員及機具趕工，惟迄今似未有積極趕工追趕落後之情事，請遠雄公司確實加速趕工，避免造成違反興建營運契約之情事。</p> <p>110/4/29 會議</p> <p>9. 遠雄公司表示於 4/28 掛件變更性能防災審查；建照 3 變抽查已完成。</p> <p>10. 目前工程進度說明(4/23~4/29)：</p> <p>(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適植期持續安排。</p> <p>(2) DM270 松菸區植栽回植工程：遠雄公司表示旅辦棟 OP 回植可於 9 月底完成移植。</p> <p>(3) DM272 景觀結構體：第二區 4/16 試水完成預計 4/26RC、第三區拆模孔回補模板組立預計 4/26RC、第四區結構增築。該項目每周進度皆有延後，施工動線調整請遠雄公司做好施工管理，以利工進。</p> <p>(4) 至 110.4.29 巨蛋棟 79%、商場棟 76%、影城棟 65%、辦公棟 87%、旅館棟 85%。</p> <p>11. 本次會議說明大巨蛋整體預定進度示意圖，請將備查之趕工預定進度時間納入，桿狀分為預定及實際，較能清楚比較各工項進度是否落後。</p>				