

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 456 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 04 月 15 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：110.04.15 第 456 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 40 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 456 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 4 月 15 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p style="text-align: center;">陳世浩</p> <p style="text-align: right;">許曉其 林任燕</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>林欽銘</p> <p>李輝煌</p> <p>陳晨暉</p> <p style="text-align: right;">吳哲銳</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p style="text-align: center;">紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p> <p>李</p> <p>陳</p> <p style="text-align: right;">台灣大林組 謝明賢</p>

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年4月16日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>110/4/1 會議</p> <p>1. 目前樁體施工至 3/31 完成 264 支，完成率 80%，依趕工進度表預計完成時間為 3/27，工進已逾期，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</p> <p>110/4/8 會議</p> <p>2. 目前樁體施工至 4/7 完成 306 支，完成率 93%，依趕工進度表預計完成時間為 3/27，工進已逾期，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</p> <p>110/4/15 會議</p> <p>3. 樁體 329 支於 4/12 完成，4/14 監測佈設，4/15~4/18 壓梁施工，預計 4/19 開始進行車道開挖，依趕工進度表 1-6 車道開挖支撐預計開始時間為 3/28，目前工進已逾期，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>110/4/1 會議</p> <p>1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：防墜措施及阻隔帆布備料中及機電照明裝置中。遠雄公司表示已發文至籌備處辦理會勘確認。</p> <p>2. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：預定 4/2~4/4 進行剩餘結構破碎作業。</p> <p>110/4/8 會議</p> <p>3. 捷運國父紀念館 5 號出入口：防墜措施及阻隔帆布預定 4/12 設置完成。籌備處預計 4/13 辦理現場會勘確認。</p> <p>4. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：預計 4/11 完成剩餘結構小碎收尾作業，4/12 二次版結構施作。</p> <p>5. 捷運連通權利金計算方式籌備處與捷運局確認中，後續將行文提供。</p> <p>110/4/15 會議</p> <p>6. 捷運國父紀念館 5 號出入口：於 4/13 辦理現場會勘確認，請遠雄公司盡速依會勘意見調整(如增加門扇以利管控行人進出、1 樓版以下鋼板拆除)，待改善完成後再行辦理會勘。</p> <p>7. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：地面上已拆除完成，目前地面下遇至既</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年4月16日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			有捷運廢水管，調整管線位置中。 8. 捷運連通權利金計算方式，請遠雄公司協助提供巨蛋及商場投影面積，後續籌備將另行文回復。				
三	公共藝術	市府/遠雄	110/3/18 會議 1. 本案文化部公共藝術於 3/13 公告辦理評選，預計 110 年 5 月 24 日(一)下午 17 截止投標。 110/3/25 會議、110/4/1 會議、110/4/8 會議、110/4/15 會議 2. 遠雄公司表示於 3/19 及 3/24 召開說明會，預計 110 年 5 月 24 日(一)下午 17 截止投標。				
四	屋頂板折射	遠雄	110/4/1 會議 1. 遠雄公司表示高壓水除漆初步測試不可行，目前持續與廠商及工研院討論後續使用材料及除漆方式。 110/4/8 會議 2. 遠雄公司表示目前除漆方式測試丙銅+刮刀可行，塗漆材料持續與廠商洽談中。 110/4/15 會議 3. 修正上週會議除漆方式測試為丁酮+刮刀。 4. 遠雄公司表示目前工研院專業人員初步回復油性及水性油漆不適合塗佈於鈦版上。				
五	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	110/3/18 會議、110/3/25 會議 1. 遠雄公司已收訖捷運局意見，持續修改中。修復計畫預計下周提送公會審查。請遠雄公司掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。 110/4/1 會議 2. 遠雄公司表示修復計畫預計提送公會審查。請遠雄公司掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年4月16日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			110/4/8 會議、110/4/15 會議 3. 遠雄公司表示公會預計於 4/15 召開審查會議。請遠雄公司掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。				
六	工程進度表	遠雄	110/4/1 會議 1. 遠雄公司表示預計下周提送變更性能防災審查。提醒遠雄公司盡速啟動辦理建照 3 變缺失報備及建照 4 變。 2. 目前工程進度說明(3/19~3/25)： (1) 巨蛋廣場定植區結構工程：預計 4 月新植喬木進場。 (2) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。 (3) DM272 景觀結構體：第二區預計 4/6 施作防水、第三區預計 4/9 結構灌漿、第四區消防管線修改，結構增築。該項目每周進度皆有延後，請遠雄公司掌握相關進度，避免影響使照申請。 (4) KF270 光復南路地下引道：目前樁體施工至 3/31 完成 264 支，完成率 80%，依趕工進度表預計完成時間為 3/27，工進已逾期，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。 3. 周間進度表中五機電組 4.DMA0210 巨蛋高空環型風管配置已於 3/28 完成主幹管安裝，4 月份應該為無進度箭頭，請修正。 110/4/1 會議 4. 遠雄公司表示預計下周提送變更性能防災審查，建照 3 變預計下周掛件。提醒遠雄公司掌握行政設計變更審查期程，避免影響後續使照取得期程。 5. 目前工程進度說明(3/26~4/8)： (1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4/6 新植喬木進場。 (2) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。 (3) DM272 景觀結構體：第二區 4/6 施作防水、第三區預計 4/9 結構灌漿、第四區消防管線修改，結構增築。該項目每周進度皆有延後，請遠雄公司掌				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年4月16日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>握相關進度，避免影響使照申請。</p> <p>(4) KF270 光復南路地下引道：目前樁體施工至 4/7 完成 306 支，完成率 93%，依趕工進度表預計完成時間為 3/27，工進已逾期，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</p> <p>6. 周間進度表五機電組：請釐清第 7.11.12.14 項進度說明內容。</p> <p>110/4/15 會議</p> <p>7. 遠雄公司表示建照 3 變抽查於 4/14 掛件，變更性能防災預計 4/16 掛件。提醒遠雄公司掌握行政設計變更審查期程，避免影響後續使照取得期程。</p> <p>8. 有關後續辦理行政程序需先釐清辦理方式或者內容之項目，請遠雄公司在盡速整理後提出。</p> <p>9. 目前工程進度說明(3/27~4/15)：</p> <p>(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)。</p> <p>(2) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(3) DM272 景觀結構體：第二區 4/14 試水、第三區複層版 4/12 灌漿、第四區結構增築。該項目每周進度皆有延後，請遠雄公司掌握相關進度，避免影響使照申請。</p> <p>(4) KF270 光復南路地下引道：樁體 329 支於 4/12 完成，4/14 監測佈設，4/15~4/18 壓梁施工，預計 4/19 開始進行車道開挖，依趕工進度表 1-6 車道開挖支撐預計開始時間為 3/28，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</p> <p>10. 周間進度表三巨蛋組第 2.35.6 項請修正進度文字方式，易誤解已全部完成。</p> <p>11. 由於目前進度說明無法明確掌握主要要徑是否落後，是否其他非要徑項目落後會影響要徑，請遠雄公司於 4/29 會議上說明，並於 4/28 先行提供進度資料。</p>				