

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 452 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 03 月 18 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 1 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：110.03.18 第 452 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：14 時 20 分

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 會議簽到單

- 一、會議名稱：第 452 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 3 月 18 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 13 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

(一) 臺北文化體育園區籌備處	陳世浩 許曉暉 林桂燕
(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司	林欽銘 陳星憲 高國鐸 沈錦宏 吳哲銘
(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)	紀慧禎
(四) 其他與會人員	徐于君 台灣大林組 令井昌彥 謝明賢

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年3月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>110/3/4 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 目前樁體施工至 3/3 完成 135 支，北側地中障礙物破碎。遠雄公司表示北側地中障礙破除遇到 2 米厚障礙物(如后照片所示)，影響該項目施作進度。</li> <li>2. 仍請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</li> </ol> <p><b>110/3/11 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 有關 3/7 光復南路地下引道施作範圍，發生吊掛鋼筋鬆脫從高處墜落意外，造成市民安全疑慮案，請遠雄公司盡速依勞檢開立缺失進行改善，務必加強工地安全教育及職安措施，避免再次發生相關職安事件。</li> <li>4. 目前樁體施工至 3/9 完成 185 支，3/10 因光復南路工地鋼筋鬆脫事件暫停施工，遠雄公司表示於 3/11 提送勞檢開立缺失改善資料。</li> </ol> <p><b>110/3/18 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 光復南路地下引道已於 3/15 下午復工，目前樁體施工至 3/17 完成 197 支，預計 4/10 全部完成，仍請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</li> <li>6. 上周會議紀錄：「3.....發生吊掛鋼筋鬆脫」，文字修正應為「鋼筋籠鬆脫」。</li> </ol>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>110/3/4 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：開始施作電扶梯上方頂蓋，預計 3 月底完成。</li> <li>2. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前進行 RF 女兒牆拆除作業，預定 3/12 前拆除完成。</li> <li>3. 有關捷運設施移設連通權利金計算內容討論，請遠雄公司盡速行文提出，以利後續召開會議討論。</li> </ol> <p><b>110/3/11 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 捷運國父紀念館 5 號出入口：開始施作電扶梯上方骨架已完成，預計 3 月底完成。</li> <li>5. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：RF 女兒牆於 3/10 拆除完成，預定 3/12</li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年3月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>捷運公司辦理會勘(該日停止拆除)，預定 3/15 前完成拆除。</p> <p>6. 遠雄公司表示於 3/10 發文討論捷運設施設施連通權利金計算內容事宜。</p> <p><b>110/3/18 會議</b></p> <p>7. 捷運國父紀念館 5 號出入口：電扶梯上方頂蓋已完成，目前機電照明安裝中。</p> <p>8. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前持續拆除中，預計 3/26 前拆除完成。此部分拆除進度略慢，請遠雄公司加速拆除完成。</p> <p>9. 有關捷運設施設施連通權利金計算內容，籌備處函轉捷運公司協助提供資料。</p>				
三	公共藝術	市府/遠雄	<p><b>110/2/25 會議、110/3/4 會議</b></p> <p>1. 文化局已於 2/20 發文核定公共藝術設置計畫書，後續可開始辦理公共藝術家評選作業。</p> <p><b>110/3/11 會議</b></p> <p>2. 目前辦理公共藝術家評選作業中。</p> <p><b>110/3/18 會議</b></p> <p>3. 本案文化部公共藝術於 3/13 公告辦理評選，預計 110 年 5 月 24 日(一)下午 17 截止投標。</p>				
四	屋頂板折射	遠雄	<p><b>110/3/4 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示目前針對除漆材料測試中，如甲苯、丁銅或 2 甲苯+酒精。</p> <p><b>110/3/11 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示目前除漆材料測試中，替代材料尚在找尋適合材料，已有請油漆公會協助。</p> <p><b>110/3/18 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示目前工研院初步回應可協助測試適合材料。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年3月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
五	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p><b>110/3/4 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示目前捷運局審查施工計畫中，修復計畫持續修正中。目前待施工計畫內容確認後再行提送公會審查修復計畫。</p> <p><b>110/3/11 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示捷運局意見預計本周五 3/12 前提供，請遠雄公司掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。</p> <p><b>110/3/18 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司已收訖捷運局意見，持續修改中。修復計畫預計下周提送公會審查。請遠雄公司掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。</p>				
六	工程進度表	遠雄	<p><b>110/3/4 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示目前辦理起造人變更中，變更設計人須待起造人變更完成後主管機關使得往上簽核。</p> <p>2. 目前工程進度說明(2/26~3/4)：</p> <p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(2) DM272 景觀結構體：第一區 2/25 結構完成防水施作、第二區拆模孔回補、第三區模板組立及鋼筋綁紮、第四區外鋪面整地清運。</p> <p>(3) KF270 光復南路路面工程：目前樁體施工至 3/3 完成 135 支，北側地中障礙物破碎。遠雄公司表示北側地中障礙破除遇到 2 米厚障礙物(如后照片所示)，影響該項目施作進度。</p> <p><b>110/3/11 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示起造人變更於 3/10 完成，預計本日提供起造人變更資料至建管處辦理設計變更人事宜。預計 3 月底掛件變更性能防災審查。</p> <p>4. 目前工程進度說明(3/5~3/11)：</p> <p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(2) DM272 景觀結構體：第一區 2/25 結構完成防水施作、第二區拆模孔回</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年3月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>補、第三區模板組立及鋼筋綁紮，預計 3/25 灌漿、第四區外鋪面整地清運。</p> <p>(3) KF270 光復南路路面工程目前樁體施工至 3/9 完成 185 支，3/10 因光復南路工地鋼筋鬆脫事件暫停施工。</p> <p>5. 周間進度表調整如下</p> <p>(1) 二商場組 1.帷幕牆工程請確認為變更設計項目及調整預定完成時程。</p> <p>(2) V20BF、DMA0210 巨蛋高空環形封館配置已逾預定 110/2/28 完成時間，請改為紅色標示，以利控管。</p> <p>6. 因目前施工月進度持續落後，預計於 3/18 下午 3 點半召開進度第 2 次督導會議，請遠雄公司派工地主管參與會議。</p> <p><b>110/3/18 會議</b></p> <p>7. 市府於 3/17 府授體設字第 1103000868 號函開立進度落後缺失，第 1 階段：110 年 3 月份累計實際進度之落後程度不得高於 2 月份；第 2 階段：110 年 5 月份累計實際進度不得再有落後情形。請遠雄公司盡速追趕進度。</p> <p>8. 遠雄公司表示變更設計人建管內部程序已完成，目前辦理行政文件程序事宜，預計 3 月底提送變更性能防災審查。</p> <p>9. 目前工程進度說明(3/12~3/18)：</p> <p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(2) DM272 景觀結構體：第一區防水施作、第二區拆模孔回補、第三區模板組立及鋼筋綁紮，預計 3/25 灌漿、第四區外鋪面整地清運。</p> <p>(3) KF270 光復南路地下引道：已於 3/15 下午復工，目前樁體施工至 3/17 完成 197 支，仍請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</p>				