

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 454 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 04 月 01 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：110.04.01 第 454 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 40 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 454 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 4 月 1 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p>陳世浩 林仁燕 許曉琪</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>林欽銘 陳昱暉 湯國輝 林茂堯 吳哲銘</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p>紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p> <p>徐于君 台灣大林組 今井昌彦 莊銘鏗</p>

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年4月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/籌備處	<p>110/3/18 會議</p> <p>1. 光復南路地下引道已於 3/15 下午復工，目前樁體施工至 3/17 完成 197 支，預計 4/10 全部完成，仍請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</p> <p>2. 上周會議紀錄：「3.....發生吊掛鋼筋鬆脫」，文字修正應為「鋼筋籠鬆脫」。</p> <p>110/3/25 會議</p> <p>3. 目前樁體施工至 3/24 完成 232 支，完成率 70%，依趕工進度表預計完成時間為 3/27，工進已逾期，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</p> <p>110/4/1 會議</p> <p>4. 目前樁體施工至 3/31 完成 264 支，完成率 80%，依趕工進度表預計完成時間為 3/27，工進已逾期，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>110/3/18 會議</p> <p>1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：電扶梯上方頂蓋已完成，目前機電照明安裝中。</p> <p>2. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前持續拆除中，預計 3/26 前拆除完成。此部分拆除進度略慢，請遠雄公司加速拆除完成。</p> <p>3. 有關捷運設施設施連通權利金計算內容，籌備處函轉捷運公司協助提供資料。</p> <p>110/3/25 會議</p> <p>4. 捷運國父紀念館 5 號出入口：電扶梯上方頂蓋已完成，目前機電照明安裝中。</p> <p>5. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前持續拆除中，預計 3/31 前拆除完成。此部分拆除進度略慢，請遠雄公司加速拆除完成。</p> <p>110/4/1 會議</p> <p>6. 捷運國父紀念館 5 號出入口：防墜措施及阻隔帆布備料中及機電照明裝置</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年4月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			中。遠雄公司表示已發文至籌備處辦理會勘確認。 7. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：預定 4/2~4/4 進行剩餘結構破碎作業。				
三	公共藝術	市府/遠雄	110/3/18 會議 1. 本案文化部公共藝術於 3/13 公告辦理評選，預計 110 年 5 月 24 日(一)下午 17 截止投標。 110/3/25 會議、110/4/1 會議 2. 遠雄公司表示於 3/19 及 3/24 召開說明會，預計 110 年 5 月 24 日(一)下午 17 截止投標。				
四	屋頂板折射	遠雄	110/3/18 會議 1. 遠雄公司表示目前工研院初步回應可協助測試適合材料。 110/3/25 會議 2. 預計下周會進行高壓水除漆測試。目前持續與工研院接洽中可協助事項。 110/4/1 會議 3. 遠雄公司表示高壓水除漆初步測試不可行，目前持續與廠商及工研院討論後續使用材料及除漆方式。				
五	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	110/3/11 會議 1. 遠雄公司表示捷運局意見預計本周五 3/12 前提供，請遠雄公司掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。 110/3/18 會議、110/3/25 會議 2. 遠雄公司已收訖捷運局意見，持續修改中。修復計畫預計下周提送公會審查。請遠雄公司掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。 110/4/1 會議 3. 遠雄公司表示修復計畫預計提送公會審查。請遠雄公司掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年4月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
六	工程進度表	遠雄	<p>110/3/18 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 市府於 3/17 府授體設字第 1103000868 號函開立進度落後缺失，第 1 階段：110 年 3 月份累計實際進度之落後程度不得高於 2 月份；第 2 階段：110 年 5 月份累計實際進度不得再有落後情形。請遠雄公司盡速追趕進度。 2. 遠雄公司表示變更設計人建管內部程序已完成，目前辦理行政文件程序事宜，預計 3 月底提送變更性能防災審查。 3. 目前工程進度說明(3/12~3/18)： <ol style="list-style-type: none"> (1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。 (2) DM272 景觀結構體：第一區防水施作、第二區拆模孔回補、第三區模板組立及鋼筋綁紮，預計 3/25 灌漿、第四區外鋪面整地清運。 (3) KF270 光復南路地下引道：已於 3/15 下午復工，目前樁體施工至 3/17 完成 197 支，仍請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。 <p>110/3/25 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 遠雄公司表示變更設計人建管程序已於 3/24 收訖完成公文，預計 3 月底提送變更性能防災審查。提醒遠雄公司盡速啟動辦理建照 3 變缺失報備及建照 4 變。 5. 目前工程進度說明(3/19~3/25)： <ol style="list-style-type: none"> (4) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。 (5) DM272 景觀結構體：第一區 3/22 試水完成、第二區 3/25 施作防水、第三區預計 3/29 結構灌漿、第四區外鋪面整地清運。 (6) KF270 光復南路地下引道：目前樁體施工至 3/24 完成 232 支，完成率 70%，依趕工進度表預計完成時間為 3/27，工進已逾期，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大 (7) 至 110.3.23 巨蛋棟 78%、商場棟 75%、影城棟 63%、辦公棟 86%、旅館棟 84%。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年4月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>6. 周間進度表調整如下</p> <p>(1) 二商場組 1.帷幕牆工程：請確認變更設計項目預定完成之時程。</p> <p>(2) JV303B2F~B5F 性能牆面切割，請確認預定完成時程，是否影響要徑工項。</p> <p>110/4/1 會議</p> <p>7. 遠雄公司表示預計下周提送變更性能防災審查。提醒遠雄公司盡速啟動辦理建照 3 變缺失報備及建照 4 變。</p> <p>8. 目前工程進度說明(3/19~3/25)：</p> <p>(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：預計 4 月新植喬木進場。</p> <p>(2) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(3) DM272 景觀結構體：第二區預計 4/6 施作防水、第三區預計 4/9 結構灌漿、第四區消防管線修改，結構增築。該項目每周進度皆有延後，請遠雄公司掌握相關進度，避免影響使照申請。</p> <p>(4) KF270 光復南路地下引道：目前樁體施工至 3/31 完成 264 支，完成率 80%，依趕工進度表預計完成時間為 3/27，工進已逾期，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</p> <p>9. 周間進度表中五機電組 4.DMA0210 巨蛋高空環型風管配置已於 3/28 完成主幹管安裝，4 月份應該為無進度箭頭，請修正。</p>				