

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 453 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 03 月 25 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：台北大巨蛋工務所會議室
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：110.03.25 第 453 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 30 分

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 會議簽到單

- 一、會議名稱：第 453 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 3 月 25 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：台北大巨蛋工務所會議室
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p>陳世浩</p> <p>許曉琪 林怡慈</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>林欽錫 陳星雲 戴景生</p> <p>沈秉宏 吳哲銘</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p>紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p> <p>涂于君</p> <p>台灣大林組 今井昌彦 謝明賢</p>

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年3月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>110/3/11 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有關 3/7 光復南路地下引道施作範圍，發生吊掛鋼筋鬆脫從高處墜落意外，造成市民安全疑慮案，請遠雄公司盡速依勞檢開立缺失進行改善，務必加強工地安全教育及職安措施，避免再次發生相關職安事件。</li> <li>2. 目前樁體施工至 3/9 完成 185 支，3/10 因光復南路工地鋼筋鬆脫事件暫停施工，遠雄公司表示於 3/11 提送勞檢開立缺失改善資料。</li> </ol> <p><b>110/3/18 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 光復南路地下引道已於 3/15 下午復工，目前樁體施工至 3/17 完成 197 支，預計 4/10 全部完成，仍請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</li> <li>4. 上周會議紀錄：「3.....發生吊掛鋼筋鬆脫」，文字修正應為「鋼筋籠鬆脫」。</li> </ol> <p><b>110/3/25 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 目前樁體施工至 3/24 完成 232 支，完成率 70%，依趕工進度表預計完成時間為 3/27，工進已逾期，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</li> </ol>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>110/3/4 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：開始施作電扶梯上方頂蓋，預計 3 月底完成。</li> <li>2. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前進行 RF 女兒牆拆除作業，預定 3/12 前拆除完成。</li> <li>3. 有關捷運設施移設連通權利金計算內容討論，請遠雄公司盡速行文提出，以利後續召開會議討論。</li> </ol> <p><b>110/3/11 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 捷運國父紀念館 5 號出入口：開始施作電扶梯上方骨架已完成，預計 3 月底完成。</li> <li>5. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：RF 女兒牆於 3/10 拆除完成，預定 3/12 捷運公司辦理會勘(該日停止拆除)，預定 3/15 前完成拆除。</li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年3月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			6. 遠雄公司表示於 3/10 發文討論捷運設施設施連通權利金計算內容事宜。 <b>110/3/18 會議</b> 7. 捷運國父紀念館 5 號出入口：電扶梯上方頂蓋已完成，目前機電照明安裝中。 8. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前持續拆除中，預計 3/26 前拆除完成。此部分拆除進度略慢，請遠雄公司加速拆除完成。 9. 有關捷運設施設施連通權利金計算內容，籌備處函轉捷運公司協助提供資料。 <b>110/3/25 會議</b> 10. 捷運國父紀念館 5 號出入口：電扶梯上方頂蓋已完成，目前機電照明安裝中。 11. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前持續拆除中，預計 3/31 前拆除完成。此部分拆除進度略慢，請遠雄公司加速拆除完成。				
三	公共藝術	市府/遠雄	<b>110/3/11 會議</b> 1. 目前辦理公共藝術家評選作業中。 <b>110/3/18 會議</b> 2. 本案文化部公共藝術於 3/13 公告辦理評選，預計 110 年 5 月 24 日(一)下午 17 截止投標。 <b>110/3/25 會議</b> 3. 遠雄公司表示於 3/19 及 3/24 召開說明會，預計 110 年 5 月 24 日(一)下午 17 截止投標。				
四	屋頂板折射	遠雄	<b>110/3/11 會議</b> 1. 遠雄公司表示目前除漆材料測試中，替代材料尚在找尋適合材料，已有請油漆公會協助。 <b>110/3/18 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年3月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 遠雄公司表示目前工研院初步回應可協助測試適合材料。 <b>110/3/25 會議</b> 3. 預計下周會進行高壓水除漆測試。目前持續與工研院接洽中可協助事項。				
<b>五</b>	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<b>110/3/4 會議</b> 1. 遠雄公司表示目前捷運局審查施工計畫中，修復計畫持續修正中。目前待施工計畫內容確認後再行提送公會審查修復計畫。 <b>110/3/11 會議</b> 2. 遠雄公司表示捷運局意見預計本周五 3/12 前提供，請遠雄公司掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。 <b>110/3/18 會議、110/3/25 會議</b> 3. 遠雄公司已收訖捷運局意見，持續修改中。修復計畫預計下周提送公會審查。請遠雄公司掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。				
<b>六</b>	工程進度表	遠雄	<b>110/3/11 會議</b> 1. 遠雄公司表示起造人變更於 3/10 完成，預計本日提供起造人變更資料至建管處辦理設計變更人事宜。預計 3 月底掛件變更性能防災審查。 2. 目前工程進度說明(3/5~3/11)： (1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。 (2) DM272 景觀結構體：第一區 2/25 結構完成防水施作、第二區拆模孔回補、第三區模板組立及鋼筋綁紮，預計 3/25 灌漿、第四區外鋪面整地清運。 (3) KF270 光復南路路面工程目前樁體施工至 3/9 完成 185 支，3/10 因光復南路工地鋼筋鬆脫事件暫停施工。 3. 周間進度表調整如下 (1) 二商場組 1.帷幕牆工程請確認為變更設計項目及調整預定完成時程。 (2) V20BF、DMA0210 巨蛋高空環形封館配置已逾預定 110/2/28 完成時間，				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年3月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>請改為紅色標示，以利控管。</p> <p>4. 因目前施工月進度持續落後，預計於3/18下午3點半召開進度第2次督導會議，請遠雄公司派工地主管參與會議。</p> <p><b>110/3/18 會議</b></p> <p>5. 市府於3/17府授體設字第1103000868號函開立進度落後缺失，第1階段：110年3月份累計實際進度之落後程度不得高於2月份；第2階段：110年5月份累計實際進度不得再有落後情形。請遠雄公司盡速追趕進度。</p> <p>6. 遠雄公司表示變更設計人建管內部程序已完成，目前辦理行政文件程序事宜，預計3月底提送變更性能防災審查。</p> <p>7. 目前工程進度說明(3/12~3/18)：</p> <p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(2) DM272 景觀結構體：第一區防水施作、第二區拆模孔回補、第三區模板組立及鋼筋綁紮，預計3/25灌漿、第四區外鋪面整地清運。</p> <p>(3) KF270 光復南路地下引道：已於3/15下午復工，目前樁體施工至3/17完成197支，仍請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</p> <p><b>110/3/25 會議</b></p> <p>8. 遠雄公司表示變更設計人建管程序已於3/24收訖完成公文，預計3月底提送變更性能防災審查。提醒遠雄公司盡速啟動辦理建照3變缺失報備及建照4變。</p> <p>9. 目前工程進度說明(3/19~3/25)：</p> <p>(4) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(5) DM272 景觀結構體：第一區3/22試水完成、第二區3/25施作防水、第三區預計3/29結構灌漿、第四區外鋪面整地清運。</p> <p>(6) KF270 光復南路地下引道：目前樁體施工至3/24完成232支，完成率70%，依趕工進度表預計完成時間為3/27，工進已逾期，請遠雄公司加緊</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年3月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p style="text-align: center;">追趕工期，勿使進度落後擴大</p> <p>(7) 至 110.3.23 巨蛋棟 78%、商場棟 75%、影城棟 63%、辦公棟 86%、旅館棟 84%。</p> <p>10. 周間進度表調整如下</p> <p>(1) 二商場組 1.帷幕牆工程：請確認變更設計項目預定完成之時程。</p> <p>(2) JV303B2F~B5F 性能牆面切割，請確認預定完成時程，是否影響要徑工項。</p>				