

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 442 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 12 月 31 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 00 分
- 四、會議地點：台北大巨蛋工務所會議室
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：109.12.31 第 442 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 00 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 442 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 12 月 31 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 00 分
- 四、會議地點：台北大巨蛋工務所會議室
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p style="text-align: right;">林仁燕 許曉琪</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>林欽銘 湯國璋 謝志一 陳星雲</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p style="text-align: center;">紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p> <p>徐于君 台灣大林組 今井昌彦 謝明賢</p>

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年1月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>109/12/17 會議</p> <p>1. 遠雄公司說明預計1月底完成連續壁施工，此工程已較原趕工預定進度延遲，後續請加速工進，以符趕工進度。</p> <p>2. 雖本次已提出第1階段光復南路預定進度與實際進度，惟預定進度時間請修正為貴公司提出趕工計畫中預定進度時間，始能控管進度。</p> <p>109/12/24 會議</p> <p>3. 遠雄公司說明預計1月底完成連續壁施工，此工程已較原趕工預定進度延遲11天，請遠雄公司再檢討預壘樁工程是否可提早進場施作，始能進度不落後。</p> <p>109/12/31 會議</p> <p>4. 遠雄公司說明目前已完成5個連續壁單元，經檢討由於受限工地大小，預壘樁工程無法提早進場施作，預計於預壘樁施工項目中追趕進度。</p> <p>5. 提醒此工程已較原趕工預定進度延遲11天，請再加速完成，勿使落後擴大。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>109/12/17 會議</p> <p>1. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：遠雄公司說明於12/16收到捷運局加壓泵浦型錄審查意見，經確認回覆意見說明即可，預計1月底完成通風井移設，請遠雄公司加速設備進場時程。</p> <p>2. 捷運國父紀念館5號出入口：遠雄公司表示已於今日發文因涉及權責及維管問題，建議暫不開放。</p> <p>109/12/24 會議</p> <p>3. 有關12/10會議記錄依臺北市政府體育局109年12月18日北市體設字第1093028484號修訂為「捷運國父紀念館5號出入口：...，請遠雄公司再行評估開放時程。」</p> <p>4. 捷運國父紀念館5號出入口：遠雄公司表示已發文因涉及權責及維管問題，</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年1月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>請遠雄公司再行補充相關說明。</p> <p>5. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：遠雄公司說明加壓泵浦預計 1/11 進場，請遠雄公司再檢討並加速設備進場時間，勿再使通風井拆除工程延遲。另後續若因此部分延遲影響工程進度，此部分屬遠雄公司責任。</p> <p>109/12/31 會議</p> <p>6. 捷運國父紀念館 5 號出入口：機關於 109/12/29 北市體設字第 1093005875 號函回復請遠雄公司仍請盡速開放使用。</p> <p>7. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：遠雄公司說明加壓泵浦預計 1/11 進場，請遠雄公司再檢討並加速設備進場時間，勿再使通風井拆除工程延遲。</p>				
三	公共藝術	市府/遠雄	<p>109/12/10 會議</p> <p>1. 於 12/8 召開文化局委員會審查，審查意見為修正後通過。委員建議內部增加 2 位委員部分，由於內部委員人數已滿，請遠雄公司考量聘用方式。</p> <p>109/12/17 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計 12/22 內部召開會議討論相關主題設定原則。</p> <p>109/12/24 會議</p> <p>3. 遠雄公司於 12/22 召開內部討論會議，預計 12/28 辦理現場會勘。</p> <p>109/12/31 會議</p> <p>4. 於 12/28 辦理現場會勘，預計 1/13 召開小組會議，將邀請文基會總監擔任顧問。</p>				
四	屋頂板折射	遠雄	<p>109/12/17 會議</p> <p>1. 未完成試驗 3 道：遠雄公司表示由於近期天候狀況不佳，將於室內進行測試，待測試完成後確認原因後再行繼續塗佈。</p> <p>109/12/24 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示目前廠商尚未提出室內施作計畫，請遠雄公司在盡速完成室內測試。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年1月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			109/12/31 會議 3. 遠雄公司表示材料廠商於上周已於室內試作，惟濕度較大塗佈結果不佳，請廠商於下周提出適合現場施作方法。				
五	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	109/12/17 會議 1. 遠雄公司表示預計於 12 月底提出修正後計畫書至公會辦理審查。 2. 提醒遠雄公司請掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。 109/12/24 會議 3. 遠雄公司表示修正後計畫書已完成撰寫，預計下周提送公會審查。 4. 提醒遠雄公司請掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。 109/12/31 會議 5. 遠雄公司表示已提送補強計畫，公會預計於 1/13 召開審查會議。				
六	工程進度表	遠雄	109/12/17 會議 1. 遠雄公司表示建管處於 12/15 召開第 99 條討論會議，需再針對影城 5 樓使用空間定義再行檢討。 2. 遠雄公司表示已確定後續辦理變更性能防災審查之廠商，提醒由於行政程序時程較不易掌控，遠雄公司盡速啟動變更性能防災審查程序。 3. 目前工程進度說明(12/10~12/16)： (1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。 (2) DM272 景觀結構體：第一階段 12/7 灌漿，持續進行第二階段。 (3) KF270 光復南路路面工程：連續壁導溝 12/17 完成，目前養護作業中，連續壁機械進場組立。 (4) 依趕工計畫預定進度表 KF270 光復南路路面工程為要徑，請遠雄公司務必控管進度。 109/12/24 會議 4. 遠雄公司表示建管處表示須待變更設計建築師完成後，再行審查第 99 條及第				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年1月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>97 條內容。</p> <p>5. 提醒由於行政程序時程較不易掌控，遠雄公司盡速啟動變更性能防災審查程序。</p> <p>6. 目前工程進度說明(12/17~12/24)：</p> <p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(2) DM272 景觀結構體：第二階段撐牆 12/21 灌漿完成，第三階段預定 1/20 臨時便道破碎。</p> <p>(3) KF270 光復南路路面工程：連續壁於 12/21 開始施作，預定工期 28 天。</p> <p>109/12/31 會議</p> <p>7. 遠雄公司表示變更設計人方式未定案，影響變更五大管線送審。</p> <p>8. 提醒由於行政程序時程較不易掌控，請盡速啟動相關變更程序。</p> <p>9. 目前工程進度說明(12/25~12/31)：</p> <p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(2) DM272 景觀結構體：第二階段撐牆 12/21 灌漿完成，第三階段預定 1/20 臨時便道破碎。</p> <p>(3) KF270 光復南路路面工程：連續壁於 12/21 開始施作，已完成 5 個單元，預定工期 28 天。</p> <p>(4) 原預定 109/12/31 完成 1.2F 商場及巨蛋棟帷幕工程，由於部分為退縮區及超大異形玻璃安裝較為耗時，商場北向退縮區預計農曆前完成，巨蛋南巷超大異形玻璃區預計 3 月全部完成。</p>				