

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 447 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 02 月 4 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：110.02.04 第 447 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 30 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 447 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 2 月 4 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p style="text-align: center;">陳世浩</p> <p style="text-align: right;">許曉琪 林佳燕</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>林欽銘 陳崑邊</p> <p style="text-align: center;">馮國鐸 沈秉昆</p> <p style="text-align: right;">袁哲銘</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p style="text-align: center;">紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p> <p style="text-align: center;">連</p> <p style="text-align: right;">台灣大林組 今井昌彦 謝明賢 林冠成</p>

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年2月5日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>110/1/21 會議</p> <p>1. 目前於 1/19 全部完成 14 個單元連續壁，預計 1/25 預壘樁進場。原預計車道擋土設施(預壘樁)進場時間為 1/7，目前已延遲 18 天，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</p> <p>110/1/28 會議</p> <p>2. 目前於 1/25 預壘樁開始進場施作，1/26 進行樁體位置溝渠破碎開挖，鋼筋籠加工；北側進行探鑽。</p> <p>3. 提醒遠雄公司施工中做好相關施工保護，避免產生與光復南路鄰損問題。</p> <p>4. 原預計車道擋土設施(預壘樁)進場時間為 1/7，目前已延遲 18 天，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</p> <p>110/2/4 會議</p> <p>5. 目前南側樁體施工平均 5 支/日，共 250 支；北側地中障礙物破碎。</p> <p>6. 目前連續壁進場比原預定時間已延遲 18 天，又適逢農曆春節，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>110/1/21 會議</p> <p>1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示已開始施作電扶梯上方頂蓋，預計 3 月底完成，請遠雄公司再盡速回復可開放電扶梯時程。</p> <p>2. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：遠雄公司表示於 1/19 手動試車、1/20 自動試車，預計 1/29 前辦理會勘確認，請遠雄公司會勘確認後盡速拆除舊有通風井。</p> <p>110/1/28 會議</p> <p>3. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示已開始施作電扶梯上方頂蓋，預計 3 月底完成，請遠雄公司再盡速回復可開放電扶梯時程。</p> <p>4. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：預計 2/1 進行拆除前捷運會勘，請遠雄公司會勘後盡速完成拆除通風井，期能於農曆前完成拆除。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年2月5日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			110/2/4 會議 5. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司目前持續施作電扶梯上方頂蓋，預計 3 月底完成，請遠雄公司再盡速回復可開放電扶梯時程。 6. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：2/1 已完成拆除前捷運公司會勘，捷運公司建議須通知消防局是否須辦理測試，目前消防局待本案捷運設施全完成後再辦理測試。請遠雄公司盡速進行舊有通風井拆除。				
三	公共藝術	市府/遠雄	110/1/21 會議 1. 遠雄公司表示預計下禮拜掛件提送文化局審查，本次主要採書審方式辦理。 110/1/28 會議 2. 遠雄公司表示預計 1/29 掛件提送文化局審查，本次主要採書審方式辦理。 110/2/4 會議 3. 遠雄公司表示目前尚未提送文化局審查，計畫書內容經工作小組委員確認中。				
四	屋頂板折射	遠雄	110/1/21 會議 1. 遠雄公司表示廠商於 1/20 完成北邊 2 道測試，試測 1 個月。另公司內部已開始進行其他材料選用之檢討。 110/1/28 會議 2. 遠雄公司表示廠商已於 1/20 完成北邊 2 道測試，目前試測中，後續將與廠商討論除漆方式。 110/2/4 會議 3. 遠雄公司表示目前北邊 2 道測試結果不佳，公司內部已開始進行其他材料選用之檢討。				
五	捷運隧道修復補強工程	遠雄	110/1/14 會議 1. 公會已於 1/11 召開審查會議，預計 2/3 召開第 2 次審查會議。 110/1/21 會議、110/1/28 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年2月5日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
	施工		2. 遠雄公司表示預計1月底提出修正後計畫書，預計2/3召開第2次審查會議。 110/2/4 會議 3. 遠雄公司表示於2/3召開第2次審查會議，目前依公會意見修正中，請遠雄公司掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。				
六	工程進度表	遠雄	110/1/21 會議 1. 遠雄公司表示於1/20召開建管99條及97條複審會議，會議主要確認懲處徐少游，無討論99條及97條修正內容。 2. 請遠雄公司盡速完成設計變更人事宜，以免影響後續行政審查程序。 3. 另提醒遠雄公司若有變更公司住址或董事長完成後請依契約規定提送備查。 4. 目前工程進度說明(1/15~1/21)： (1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。 (2) DM272 景觀結構體：第二階段洩水 PC1/18 灌漿，第三階段 1/20 開始施作臨時便道破碎。 (3) KF270 光復南路路面工程：於 1/19 全部完成 14 個單元連續壁，預計 1/25 預壘樁進場。原預計車道擋土設施(預壘樁)進場時間為 1/7，目前已延遲 18 天。 110/1/28 會議 5. 遠雄公司表示預計3月底提送性能防災變更審查。 6. 請遠雄公司盡速完成設計變更人事宜，以免影響後續行政審查程序。 7. 目前工程進度說明(1/22~1/27)： (1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。 (2) DM272 景觀結構體：第二階段洩水 PC1/18 灌漿，接續模板組立，第三階段 1/25 開始施作臨時便道破碎。 (3) KF270 光復南路路面工程：目前於 1/25 預壘樁開始進場施作，1/26 進行樁體位置溝渠破碎開挖，鋼筋籠加工；北側進行探鑽。原預計車道擋土設施				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年2月5日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>(預壘樁)進場時間為 1/7，目前已延遲 18 天。</p> <p>8. 有關主要工項完成率說明，請遠雄公司調整為依 14 工安項目、巨蛋棟、商場棟、旅館棟及影城棟完成百分比說明。</p> <p>110/2/4 會議</p> <p>9. 遠雄公司表示尚在與何慶祥建築師確認簽證事宜，仍請遠雄公司盡速完成設計變更人事宜，以免影響後續行政審查程序。</p> <p>10. 目前工程進度說明(1/28~2/3)：</p> <p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(2) DM272 景觀結構體：第三階段 1/25 開始施作臨時便道破碎。</p> <p>(3) KF270 光復南路路面工程：目前南側樁體施工平均 5 支/日，共 250 支；北側地中障礙物破碎。</p> <p>11. 有關主要工項完成率說明，請遠雄公司儘速提供調整為依 14 工安項目、巨蛋棟、商場棟、旅館棟及影城棟完成百分比說明。</p>				