

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 441 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 12 月 24 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：109.12.24 第 441 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 30 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

會議簽到單

- 一、會議名稱：第 441 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 109 年 12 月 24 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：

<p>(一) 臺北文化體育園區籌備處</p> <p>陳世浩</p> <p>許曉琪 林仁熙</p>
<p>(二) 遠雄巨蛋事業股份有限公司</p> <p>林欽銘</p> <p>陳星霖</p> <p>陳志</p> <p>馮國璋</p> <p>沈華宏</p> <p>吳哲敏</p>
<p>(三) 中興工程顧問股份有限公司(專案管理)</p> <p>紀慧禎</p>
<p>(四) 其他與會人員</p> <p>台灣大林組</p> <p>金井昌彦</p> <p>謝明賢</p>

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109年12月25日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>109/12/10 會議</p> <p>1. 遠雄公司說明預計 1/13 完成連續壁施工，此工程已較原趕工預定進度延遲，後續請加速工進，以符趕工進度。</p> <p>2. 請遠雄公司下次會議進度增加說明第 1 階段光復南路預定進度與實際進度時程比較，以利控管進度。</p> <p>109/12/17 會議</p> <p>3. 遠雄公司說明預計 1 月底完成連續壁施工，此工程已較原趕工預定進度延遲，後續請加速工進，以符趕工進度。</p> <p>4. 雖本次已提出第 1 階段光復南路預定進度與實際進度，惟預定進度時間請修正為貴公司提出趕工計畫中預定進度時間，始能控管進度。</p> <p>109/12/24 會議</p> <p>5. 遠雄公司說明預計 1 月底完成連續壁施工，此工程已較原趕工預定進度延遲 11 天，請遠雄公司再檢討預壘樁工程是否可提早進場施作，始能進度不落後。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>109/12/10 會議</p> <p>1. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：遠雄公司說明加壓泵浦型錄於 12/10 核備，預計 12/31 進場。此部分設備進場時間似不符一般工程慣例，請遠雄公司再檢討並加速設備進場時間，勿再使通風井拆除工程延遲。</p> <p>2. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示經檢視相關法令圍籬須加設頂蓋，目前前置作業中。施工電扶梯開放後涉及權責及維管問題，請遠雄公司再行評估是否開放。</p> <p>109/12/17 會議</p> <p>3. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：遠雄公司說明於 12/16 收到捷運局加壓泵浦型錄審查意見，經確認回覆意見說明即可，預計 1 月底完成通風井移設，請遠雄公司加速設備進場時程。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109 年 12 月 25 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>4. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示已於今日發文因涉及權責及維管問題，建議暫不開放。</p> <p>109/12/24 會議</p> <p>5. 有關 12/10 會議記錄依臺北市政府體育局 109 年 12 月 18 日北市體設字第 1093028484 號修訂為「捷運國父紀念館 5 號出入口：....，請遠雄公司再行評估開放時程。」</p> <p>6. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示已發文因涉及權責及維管問題，請遠雄公司再行補充相關說明。</p> <p>7. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：遠雄公司說明加壓泵浦預計 1/11 進場，請遠雄公司再檢討並加速設備進場時間，勿再使通風井拆除工程延遲。另後續若因此部分延遲影響工程進度，此部分屬遠雄公司責任。</p>				
三	公共藝術	市府/遠雄	<p>109/12/10 會議</p> <p>1. 於 12/8 召開文化局委員會審查，審查意見為修正後通過。委員建議內部增加 2 位委員部分，由於內部委員人數已滿，請遠雄公司考量聘用方式。</p> <p>109/12/17 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計 12/22 內部召開會議討論相關主題設定原則。</p> <p>109/12/24 會議</p> <p>3. 遠雄公司於 12/22 召開內部討論會議，預計 12/28 辦理現場會勘。</p>				
四	屋頂板折射	遠雄	<p>109/12/3 會議、109/12/10 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示已完成 6 道，開始計算試驗期間。另外未完成 3 道俟氣候狀況再行塗佈。</p> <p>109/12/17 會議</p> <p>2. 未完成試驗 3 道：遠雄公司表示由於近期天候狀況不佳，將於室內進行測試，待測試完成後確認原因後再行繼續塗佈。</p> <p>109/12/24 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109 年 12 月 25 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司表示目前廠商尚未提出室內施作計畫，請遠雄公司在盡速完成室內測試。				
五	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>109/12/10 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示內部將於 12/14 討論提送內容。請遠雄公司與大地公會詢問是否可先行針對 5CM 補強計畫先行審查。</p> <p>109/12/17 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計於 12 月底提出修正後計畫書至公會辦理審查。</p> <p>3. 提醒遠雄公司請掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。</p> <p>109/12/24 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示修正後計畫書已完成撰寫，預計下周提送公會審查。</p> <p>5. 提醒遠雄公司請掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。</p>				
六	工程進度表	遠雄	<p>109/12/10 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示建管處尚未通知 99 條討論會議時間。</p> <p>2. 請遠雄公司盡速啟動變更性能防災審查程序。</p> <p>3. 目前工程進度說明(12/4~12/9)：</p> <p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(2) DM272 景觀結構體：DX19 以東空間撐牆灌漿，第一階段 12/7 灌漿，持續進行第二階段。</p> <p>(3) KF270 光復南路路面工程：導溝及鋪面施作至 12/14，連續壁施作預計 12/16~1/13。</p> <p>(4) 依趕工計畫預定進度表 KF270 光復南路路面工程為要徑，請遠雄公司務必控管進度。</p> <p>109/12/17 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示建管處於 12/15 召開第 99 條討論會議，需再針對影城 5 樓使用</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：109 年 12 月 25 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>空間定義再行檢討。</p> <p>5. 遠雄公司表示已確定後續辦理變更性能防災審查之廠商，提醒由於行政程序時程較不易掌控，遠雄公司盡速啟動變更性能防災審查程序。</p> <p>6. 目前工程進度說明(12/10~12/16)：</p> <p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(2) DM272 景觀結構體：第一階段 12/7 灌漿，持續進行第二階段。</p> <p>(3) KF270 光復南路路面工程：連續壁導溝 12/17 完成，目前養護作業中，連續壁機械進場組立。</p> <p>(4) 依趕工計畫預定進度表 KF270 光復南路路面工程為要徑，請遠雄公司務必控管進度。</p> <p>109/12/24 會議</p> <p>7. 遠雄公司表示建管處表示須待變更設計建築師完成後，再行審查第 99 條及第 97 條內容。</p> <p>8. 提醒由於行政程序時程較不易掌控，遠雄公司盡速啟動變更性能防災審查程序。</p> <p>9. 目前工程進度說明(12/17~12/24)：</p> <p>(1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。</p> <p>(2) DM272 景觀結構體：第二階段撐牆 12/21 灌漿完成，第三階段預定 1/20 臨時便道破碎。</p> <p>(3) KF270 光復南路路面工程：連續壁於 12/21 開始施作，預定工期 28 天。</p>				