

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 490 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 12 月 9 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 2 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：110.12.9 第 490 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 08 分

110年12月9日第489次協調會議-參與視訊人員



全名	使用者動作	時間戳記
chi 慧禎	已加入	2021/12/9 下午 2:26:45
許曉琪 (來賓)	已加入	2021/12/9 下午 2:27:48
陳星憲	已加入	2021/12/9 下午 2:28:18
謝明賢	已加入	2021/12/9 下午 2:28:39
林欽銘 (來賓)	已加入	2021/12/9 下午 2:29:05
林佳燕-體育局 (來賓)	已加入	2021/12/9 下午 2:29:29
Frank (來賓)	已加入	2021/12/9 下午 2:30:10
今井昌彦	已加入	2021/12/9 下午 2:31:17
浦中仁	已加入	2021/12/9 下午 2:32:54
浦中仁	已離開	2021/12/9 下午 3:03:48
浦中仁	已加入	2021/12/9 下午 3:04:10
浦中仁	已離開	2021/12/9 下午 3:07:15
浦中仁	已加入	2021/12/9 下午 3:07:29
吳哲銓	已加入	2021/12/9 下午 2:33:21

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年12月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>110/11/25 會議</p> <p>1. 光復南路第二階段路型：因遇地下障礙物調整排水溝位置，該階段預計12/21完成。菸廠路路證審查中，預計12/8取得，提醒遠雄公司該區域施作需配合文基會展演進場時間，仍請盡速完成相關行政程序，避免影響後續攻進。</p> <p>110/12/2 會議</p> <p>2. 光復南路第二階段路型：內外側排水系統、路基、樹穴結構體持續施工，該階段預計12/21完成。菸廠路路證審查中，預計12/8取得。光復南路地下引道階段已有延遲，提醒遠雄公司加速工進。</p> <p>110/12/09 會議</p> <p>3. 光復南路第二階段路型：內外側排水系統、路基、樹穴結構體持續施工，該階段預計12/21完成。菸廠路路證核可12/6-12/12(採每周申請)，目前備料中。光復南路地下引道階段已有延遲，提醒遠雄公司加速工進。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>110/11/25 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示公司內部於11/26確認內容，預計12月中辦理鑑價。</p> <p>110/12/2 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示藝術團隊調整方案已確認，調查委員會議時間中，預計於12月中旬辦理鑑價。</p> <p>110/12/9 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計12/20辦理公共藝術鑑價。</p>				
三	屋頂板折射	遠雄	<p>110/11/25 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示環球廠商因機具使用關係，預計於下周進行現場清洗測試，預計12月份中旬開始施作，預計111年6月完成。</p> <p>110/12/2 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示環球廠商於今日12/2進行現場清洗測試，原則上使用高水壓清</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110 年 12 月 10 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>洗可行，待與 JV 討論相關施工注意事項後，再開始進場施作。</p> <p>110/12/9 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示目前與環球廠商辦理簽約事宜，已於工地召開施工討論會議，預計 12 月底前開始施作。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>110/11/25 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示 RC 環片裂縫修補已全部完成，管線高架安裝進度為 60.9%。施工計畫及監造計畫捷運公司增加審查意見，預計於 12 月中旬提送。</p> <p>110/12/2 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示現場施工管線高架安裝進度為 72.6%，施工計畫及監造計畫預計於下周提送至一工處審查確認。</p> <p>110/12/9 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示現場施工管線高架安裝進度為 84.1%，施工計畫公司內部用印中，監造計畫修正中。請遠雄公司加速行政審查程序，控管於年底完成審查。</p>				
五	工程進度表	遠雄	<p>110/11/25 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示性能防災變更程序營建署需報內政部確認後再進行核備程序，目前預估 12 月中下旬完成建照 4 變。</p> <p>2. 目前工程進度說明(11/19~11/25)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：完成率 78%，通風井區(10/17~11/30)，6 號門處(11/22~11/30)。</p> <p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 40%，C 區地坪貼磚(11/10~12/10)，藝文廣場 MO 區鋪面貼磚(11/1~11/20)。</p> <p>(3) DM272 松菸文創園區景觀工程：完成率 20%，A 區榕樹鋪面及水溝施作(11/23~11/30)</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：內側邊溝、外側暗溝、樹穴結構工程持續</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110 年 12 月 10 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>作業中，因配合排水路線修改，延至 12/21 完成。</p> <p>(5) DM240 巨蛋廁所裝修：完成 19%，此部分影響申請使照內容，請項目此加緊趕工。</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共區裝修工程：完成 9%，此部分影響申請使照內容，請項目此加緊趕工。</p> <p>(7) JV160 廁所裝修工程：11/22~12/10B2F 廁所地坪貼磚及天花封版，此部分影響申請使照內容，請項目此加緊趕工。</p> <p>(8) 建築裝修工程原預定 11/30 完成項目，請於備註內說明延遲原因及預訂修正完成時間。</p> <p>110/12/2 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示目前性能防災變更程序營建署報內政部確認中，目前預估 12 月中下旬完成建照 4 變，門牌申請需待建照變更完成後始能辦理，預估辦理時程約 1 個月。</p> <p>4. 目前工程進度說明(11/19~11/25)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：完成率 78%，捷運廣場(11/30~12/15)，6 號門處(11/22~11/30)。</p> <p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 45%，C 區地坪貼磚(11/10~12/10)，旅伴西側及北側交接處貼磚(12/11~12/30)，忠孝東路側 F 區貼磚(12/1~12/20)。因受天候及出工數影響，預定完成時間延後至 111/1/20。</p> <p>(3) DM272 松菸文創園區景觀工程：完成率 22%，因受天候及出工數影響，預定完成時間延後至 111/1/20。</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：內側邊溝、外側暗溝、樹穴結構工程持續作業中，因配合排水路線修改，延至 12/21 完成。</p> <p>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 80%，因機電出工數不足，預定完成時間延後至 111/1/31 完成。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110 年 12 月 10 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(6) DM050 商場輕隔間工程：完成 73%，，因機電出工數不足，預定完成時間延後至 110/12/31 完成。</p> <p>(7) MS040 取得使用執照預計延後至 111/8/31 完成；MS030 消防檢查完成預計延後至 111/7/23 完成。</p> <p>5. 工程進度表修正：使照前/公部門行政審查第 5 項污水及自來水圖說審查時間請再確認；MS020 竣工預定 12/31 達成，惟後面各項進度皆有延遲，請再確認竣工時間，避免表格前面時間不一致。</p> <p>110/12/9 會議</p> <p>6. 遠雄公司表示目前性能防災變更程序內政部回函要求將地下 1 層是否為避難層結果納入評書書內容，再由專案評定小組重新檢視後再送本部辦理認可。建照 4 變及門牌申請時間將延後，應會影響申請使用執照時程；預計 12/24 與消防局確認消防變更(建照 3 變)內容。</p> <p>7. 目前工程進度說明(11/25~12/9)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：完成率 78%，捷運廣場(12/10~12/25)，光復南路外鋪面預定 12/11RC，預定完成時間延後至 110/12/31。</p> <p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 45%，C 區地坪貼磚(11/10~12/10)，旅伴西側及北側交接處貼磚(12/11~12/30)，忠孝東路側 F 區貼磚(12/1~12/20)。因受天候及出工數影響，預定完成時間延後至 111/1/20。</p> <p>(3) DM272 松菸文創園區景觀工程：完成率 22%，因受天候及出工數影響，預定完成時間延後至 111/1/20。</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：內側邊溝、外側暗溝、樹穴結構工程持續作業中，因配合排水路線修改，延至 12/21 完成。</p> <p>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 81%，預定完成時間延後至 111/1/31 完成。</p> <p>(6) DM050 商場輕隔間工程：完成 74%，，預定完成時間延後至 110/12/31 完成。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110 年 12 月 10 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			(7) 12/7 與日本遠端完成 1 組放水槍測試(包含遠中近射程測試)，其餘 2 組再由日本自主完成測試 (8) MS020 竣工延後至 111/1/20 完成，MS040 取得使用執照預計延後至 111/8/31 完成；MS030 消防檢查完成預計延後至 111/7/23 完成。				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	110/11/25 會議 1. 遠雄公司表示已將捷運連通權利金計算方式發文至籌備處。 2. 遠雄公司表示預計 12 月中旬提送修正投資計畫書。 110/12/2 會議 3. 有關試營運計畫部分，請遠雄公司再盡速發文提送。 4. 遠雄公司表示因相關分潤機制尚未確認，提送修正投資計畫書將再延後提送。 110/12/9 會議 5. 遠雄公司表示試營運計畫預計 111 年 1 月底提送；修正投資計畫書預計 111 年 1 月中提送。				