

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 477 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 09 月 09 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：110.09.09 第 477 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 34 分

# 110年9月9日第477次協調會議-參與視訊人員

 **1100909大巨蛋第477次協調工作會議** 聊天 檔案 會議記錄 白板

-  chi慧禎 已加入會議。
-  chi慧禎 已將會議命名為 與「chi慧禎」的會議。
-  chi慧禎 已將會議命名為 1100909大巨蛋第477次協調工作會議。
-  會議已開始 昨天 下午2:26
-  陳星憲 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  林欽銘 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  體育局-林佳燕 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  謝明賢 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  陳世浩副執行長 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  許曉琪 (體育局) (來賓) 已暫時加入聊天。
-  體育局 (許曉琪) (來賓) 已暫時加入聊天。
-  許曉琪 (體育局) (來賓) 已暫時加入聊天。
-  今井昌彥 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  許曉琪 (體育局) (來賓) 無法再存取聊天。
-  謝 (手機) (來賓) 已暫時加入聊天。
-  吳哲銓 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  謝 (手機) (來賓) 無法再存取聊天。

 會議已結束 1 小時 8 分鐘 昨天 下午3:34

 **出席報告**  
按一下這裡以下載出席報告

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>110/8/26 會議</b></p> <p>1. 1-7 車道結構施工及 1-8 復舊工程：I 車道及 H 車道底板已完成，中間段底板 8/25RC 澆置完成，8/26 隔牆鋼筋綁紮。遠雄公司表示預計 8 月底完成(包含 1-8 復舊工程)。</p> <p>2. 仍提醒光復南路臨時通道停電設施，因及人行公共安全，盡速完成相關不斷電系統及應變方式。</p> <p><b>110/9/2 會議</b></p> <p>3. 1-7 車道結構施工及 1-8 復舊工程：1-7 車道部分已於 8/31 全部完成，目前 H 車道覆工鈹鋪設完成，9/2 頂版上方回填作業，預計 9/6 與新工處辦理現場會勘確認。</p> <p>4. 遠雄公司表示光復南路臨時通道停電設施，預計 2 周內完成不斷電系統，目前現場以緊急發電機處理。</p> <p><b>110/9/9 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示已開始光復南路路型調整第二階段，目前進行東側人行道、快慢分隔島(含側溝)施作。請遠雄公司確認第二階段結束至第三階段開始間隔 10 天，此部分是否可提前；第四階段菸廠路之新設人行道是否可提早並行施作。</p> <p>6. 遠雄公司表示上週因設備檢測光復南路臨時通道有進行停電，緊急發電機啟用正常。請遠雄公司盡速完成不斷電系統連接。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p><b>110/7/22 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示基地說明會預定於 7/27 辦理。</p> <p><b>110/7/29 會議、110/8/5 會議</b></p> <p>2. 已於 7/27 完成基地說明會，預計於 9/13 收件服務建議書。請遠雄公司先行與委員確認後續辦理評選會議時間。</p> <p><b>110/8/12 會議、110/8/19 會議、110/8/26 會議、110/9/2 會議、110/9/9 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司表示預計於 9/23 辦理評選會議時間。				
三	屋頂板折射	遠雄	<p><b>110/8/26 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示於 8/24 進行第 2 組現場實體測試，8/26 進行第 3 組現場實體測試。若進行測試順利，預計 10 月中旬開始正式施作，110 年 4 月底完成。</p> <p><b>110/9/2 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示預計現場實體測試到 9/21。清除部分會先進行發包並清除。</p> <p>3. 更正上週會議最後完成時間應為預計 111 年 4 月底完成。</p> <p><b>110/9/9 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示清除部分已進行發包，考量與重新塗佈時間，將待確認使用材料時間後再開始並行施作。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p><b>110/8/26 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 8/31 前正式函送定稿版至大地公會；施工計畫捷運局預定於 8/31 召開會議確認。施工人員受訓於 8/26 辦理上課，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p><b>110/9/2 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示修復計畫定稿版已提送至大地公會，公會預計本周會同意簽出，待收迄後再行轉送捷運局備查。施工計畫已於 8/31 召開會議，預計本周六凌晨至隧道內辦理現場會勘後續施作方式。</p> <p>3. 目前預計全案修復完成為 111/6/20，提醒遠雄公司該部分需於取得使照前完成，請加速辦理及控管相關進度。</p> <p><b>110/9/9 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示為隧道修復進行作業捷運公司單位過多，整合較為謹慎，以致進場修復作業有所延遲，預計 9/9 週四下午至捷運公司南港機廠開會，若再無法取得共識而未能整合，屆時可能需委請籌備處協助，請捷運公司推出一位可做決策的主管與會。修復計畫報告相關：大地公會已完成定稿本用印作</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			業，亦於9/2函覆巨蛋公司（目前尚未收到函文紙本）收受後即可將其鋼印定稿，轉捷運局一工處使其結案。				
<b>五</b>	工程進度表	遠雄	<p><b>110/8/26 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示建照4變目前待建管會辦各單位確認。變更性能防災審查預計9月中旬完成營建署認可。環境影響評估差異預計8/27掛件。</p> <p>2. 目前工程進度說明(8/20~8/26)：</p> <p>(1) DM270松菸區植栽回植工程：OP車道車道牆鋼筋綁紮及模板組立。預計9月中旬開始回植。請遠雄公司確認回植時程，須於9月底完成松菸區植栽回植。</p> <p>(2) 忠孝東路防水前結構體：預計8/31清理完成後開始施作防水工程。</p> <p>(3) DM120座椅工程：5-6F內野座椅安裝，完成率為85%，預計8/31暫時退場，後續待看板台扶手欄杆及階梯燈安裝完成後再進場安裝。</p> <p>(4) 1-7車道結構施工及1-8復舊工程：1-7車道結構施工及1-8復舊工程：I車道及H車道底板已完成，中間段底板8/25RC澆置完成，8/26隔牆鋼筋綁紮。</p> <p>3. 有關周間進度表項目為利能確實控管進度，請依備查趕工計畫之要徑項目修正，若屬要徑項目內的細項，請以下一層方式呈現，請遠雄公司於下周會議前完成修正並先行提供資料。</p> <p><b>110/9/2 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示建照4變目前建管會辦各單位確認中。變更性能防災審查目前建築中心修正評定書內容中，尚未提送至營建署，此部分仍控管9月中旬完成營建署認可。環境影響評估差異已於8/27掛件。</p> <p>5. 目前工程進度說明(8/27~9/2)：</p> <p>(1) DM270松菸區植栽回植工程：OP車道車道牆鋼筋綁紮，回植動線結構體於8/31完成，預計9月中旬開始回植。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(2) 忠孝東路防水前結構體：第4區9/1開始平面防水，此部分結構體都已完成，開始施作防水，請調整項目名稱。</p> <p>(3) 1-7車道結構施工及1-8復舊工程：1-7車道部分已於8/31全部完成，目前H車道覆工鈹鋪設完成，9/2頂版上方回填作業，預計9/6與新工處辦理現場會勘確認。</p> <p>6. 有關周間進度表項目為利能確實控管進度，請依備查趕工計畫之要徑項目修正，雖本周已有調整惟仍無法明確讀取資訊，請再修正。另若要徑項目有落後請說明預計追趕完成時間及作為。</p> <p><b>110/9/9 會議</b></p> <p>7. 遠雄公司表示建照4變目前建管會辦都發局及文化局已完成，目前會辦高鐵局及捷運局中。變更性能防災審查評定書於9/9提送至營建署辦理。環境影響評估差異已於8/27掛件，目前尚未收迄後續辦理程序。</p> <p>8. 目前工程進度說明(9/3~9/9)：</p> <p>(1) DM280巨蛋棟周邊景觀工程：I區假植區於9/8開始第一批回植，9/16接續OP車道回植。</p> <p>(2) SP080屋頂景觀工程：原預計9/30完成，目前完成進度16%，已落後雖不影響工程要徑，請遠雄公司盡速辦理。</p> <p>(3) 光復南路路型調整第二階段於9/7開始進行東側人行道、快慢分隔島(含側溝)施作。</p> <p>9. 本周進度表遠雄公司已調整內容，惟資料統整度及正確性請再檢核(包含預計開始時間、完成時間、備註說明落後原因)；另呈現要徑項目請再與顧問確認，應要包含前後會影響之項目。</p>				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<p><b>110/8/26 會議</b></p> <p>1. 於8/23研商投資執行計畫營運收支預估資料，預計9/2召開第2次會議討論。審查意見回復預計9月中旬後回覆。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p><b>110/9/2 會議</b></p> <p>2. 於 9/2 召開研商投資執行計畫營運收支預估資料，請遠雄公司在盡速完成修正投資計畫書。</p> <p><b>110/9/9 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示因地政分割戶調整，財務計畫需再重新調整，待完成後再行提送。</p>				