

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 476 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 110 年 09 月 02 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：110.09.02 第 476 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 39 分

110年9月2日第476次協調會議-參與視訊人員



1100902大巨蛋第476次協調工作會議 聊天 檔案 會議記錄 白板

- 會議已開始 昨天 下午2:26
- 葉輝煌 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 陳世浩副執行長 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 體育局-林佳燕 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 謝明賢 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 林欽銘 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 吳哲銓 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 許曉琪 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 浦 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 許曉琪 (體育局) (來賓) 已暫時加入聊天。
- 今井昌彥 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 陳星憲 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 體育局-王宏元 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 許曉琪 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 林欽銘 (來賓) 無法再存取聊天。
- 林欽銘 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 許曉琪 (體育局) (來賓) 無法再存取聊天。
- 林欽銘 (來賓) 無法再存取聊天。
- 林欽銘 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 林欽銘 (來賓) 無法再存取聊天。
- 林欽銘 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 許曉琪 (來賓) 無法再存取聊天。
- 許曉琪 (來賓) 已暫時加入聊天。

會議已結束 1 小時 13 分鐘 昨天 下午3:39



出席報告
按一下這裡以下載出席報告

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>110/8/19 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1-7 車道結構施工及 1-8 復舊工程：I 車道回填完成；H 車道 8/18RC 完成、後半段覆工鈹鋪設完成；中間段覆工鈹拆除牆面模板施工。遠雄公司表示預計 8 月底完成(包含 1-8 復舊工程)。 2. 仍請遠雄公司加緊加派人力、機具（設備）積極趕工，避免影響後續工項期程。 3. 籌備處提醒近期光復南路臨時通道停電，因此部分涉及人行公共安全，請遠雄公司盡速完成修復相關緊急照明設備及定期檢查相關照明設施，勿再發生此情形。 <p>110/8/26 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 1-7 車道結構施工及 1-8 復舊工程：I 車道及 H 車道底板已完成，中間段底板 8/25RC 澆置完成，8/26 隔牆鋼筋綁紮。遠雄公司表示預計 8 月底完成(包含 1-8 復舊工程)。 5. 仍提醒光復南路臨時通道停電設施，因及人行公共安全，盡速完成相關不斷電系統及應變方式。 <p>110/9/2 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. 1-7 車道結構施工及 1-8 復舊工程：1-7 車道部分已於 8/31 全部完成，目前 H 車道覆工鈹鋪設完成，9/2 頂版上方回填作業，預計 9/6 與新工處辦理現場會勘確認。 7. 遠雄公司表示光復南路臨時通道停電設施，預計 2 周內完成不斷電系統，目前現場以緊急發電機處理。 				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>110/7/22 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司表示基地說明會預定於 7/27 辦理。 <p>110/7/29 會議、110/8/5 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 已於 7/27 完成基地說明會，預計於 9/13 收件服務建議書。請遠雄公司先行與 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			委員確認後續辦理評選會議時間。 110/8/12 會議、110/8/19 會議、110/8/26 會議、110/9/2 會議 3. 遠雄公司表示預計於 9/23 辦理評選會議時間。				
三	屋頂板折射	遠雄	110/8/19 會議 1. 遠雄公司表示於 8/18 開始進行實體清除測試；第 2.3 組現場實體測試預計下周進行。 110/8/26 會議 2. 遠雄公司表示於 8/24 進行第 2 組現場實體測試，8/26 進行第 3 組現場實體測試。若進行測試順利，預計 10 月中旬開始正式施作，110 年 4 月底完成。 110/9/2 會議 3. 遠雄公司表示預計現場實體測試到 9/21。清除部分會先進行發包並清除。 4. 更正上週會議最後完成時間應為預計 111 年 4 月底完成。				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	110/8/19 會議 1. 遠雄公司表示預定 8/31 前正式函送定稿版至大地公會；施工計畫捷運局上簽確認中。另施工人員受訓時間確認 8/26 辦理上課，合格人員隔日前往北投機廠上斷電接地實作課程，合格後隨即發證。 110/8/26 會議 2. 遠雄公司表示預計 8/31 前正式函送定稿版至大地公會；施工計畫捷運局預定於 8/31 召開會議確認。施工人員受訓於 8/26 辦理上課，請遠雄公司持續追蹤相關進度。 110/9/2 會議 3. 遠雄公司表示修復計畫定稿版已提送至大地公會，公會預計本周會同意簽出，待收迄後再行轉送捷運局備查。施工計畫已於 8/31 召開會議，預計本周六凌晨至隧道內辦理現場會勘後續施作方式。 4. 目前預計全案修復完成為 111/6/20，提醒遠雄公司該部分需於取得使照前完				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			成，請加速辦理及控管相關進度。				
五	工程進度表	遠雄	<p>110/8/19 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 遠雄公司表示建照4變目前建管審查中。變更性能防災審查預計下周提送評定書至建築中心。 目前工程進度說明(8/13~8/19)： <ol style="list-style-type: none"> DM270 松菸區植栽回植工程：OP 車道第二階段車道牆鋼筋綁紮及模板組立。 忠孝東路防水前結構體：第3區及第4區 8/5RC 完成，機電污水管更換預計 8/20 完成。 DM120 座椅工程：5-6F 內野座椅安裝，完成率為 84%，預計 8/31 完成。 1-7 車道結構施工及 1-8 復舊工程：I 車道回填完成；H 車道 8/18RC 完成、後半段覆工鈹鋪設完成；中間段覆工鈹拆除牆面模板施工。 提醒遠雄公司盡速提送復工趕工興建計畫書之進度表與要徑作業更新資料。 有關進度落後原因及具體因應對策之裁罰，請遠雄公司盡速完成罰金款繳納。 因近期常有午後雷陣雨，本案基地的水源灌入松山文創古蹟區，造成淹水，此部分請儘速改善勿使本基地水流至松山文創古蹟區。 <p>110/8/26 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 遠雄公司表示建照4變目前待建管會辦各單位確認。變更性能防災審查預計9月中旬完成營建署認可。環境影響評估差異預計 8/27 掛件。 目前工程進度說明(8/20~8/26)： <ol style="list-style-type: none"> DM270 松菸區植栽回植工程：OP 車道車道牆鋼筋綁紮及模板組立。預計 9 月中旬開始回植。請遠雄公司確認回植時程，須於 9 月底完成松菸區植栽回植。 忠孝東路防水前結構體：預計 8/31 清理完成後開始施作防水工程。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>(3) DM120 座椅工程：5-6F 內野座椅安裝，完成率為 85%，預計 8/31 暫時退場，後續待看板台扶手欄杆及階梯燈安裝完成後再進場安裝。</p> <p>(4) 1-7 車道結構施工及 1-8 復舊工程：1-7 車道結構施工及 1-8 復舊工程：I 車道及 H 車道底板已完成，中間段底板 8/25RC 澆置完成，8/26 隔牆鋼筋綁紮。</p> <p>8. 有關周間進度表項目為利能確實控管進度，請依備查趕工計畫之要徑項目修正，若屬要徑項目內的細項，請以下一層方式呈現，請遠雄公司於下周會議前完成修正並先行提供資料。</p> <p>110/9/2 會議</p> <p>9. 遠雄公司表示建照 4 變目前建管會辦各單位確認中。變更性能防災審查目前建築中心修正評定書內容中，尚未提送至營建署，此部分仍控管 9 月中旬完成營建署認可。環境影響評估差異已於 8/27 掛件。</p> <p>10. 目前工程進度說明(8/27~9/2)：</p> <p>(5) DM270 松菸區植栽回植工程：OP 車道車道牆鋼筋綁紮，回植動線結構體於 8/31 完成，預計 9 月中旬開始回植。</p> <p>(6) 忠孝東路防水前結構體：第 4 區 9/1 開始平面防水，此部分結構體都已完成，開始施作防水，請調整項目名稱。</p> <p>(7) 1-7 車道結構施工及 1-8 復舊工程：：1-7 車道部分已於 8/31 全部完成，目前 H 車道覆工鈹鋪設完成，9/2 頂版上方回填作業，預計 9/6 與新工處辦理現場會勘確認。</p> <p>11. 有關周間進度表項目為利能確實控管進度，請依備查趕工計畫之要徑項目修正，雖本周已有調整惟仍無法明確讀取資訊，請再修正。另若要徑項目有落後請說明預計追趕完成時間及作為。</p>				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<p>110/8/12 會議、110/8/19 會議</p> <p>1. 遠雄公司已先提供初步第五章財務計畫，預計 8 月底正式回覆審查意見內</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：110年9月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>容。</p> <p>110/8/26 會議</p> <p>2. 於 8/23 研商投資執行計畫營運收支預估資料，預計 9/2 召開第 2 次會議討論。審查意見回復預計 9 月中旬後回覆。</p> <p>110/9/2 會議</p> <p>3. 於 9/2 召開研商投資執行計畫營運收支預估資料，請遠雄公司在盡速完成修正投資計畫書。</p>				