

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 514 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 06 月 02 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.06.02 第 514 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 34 分

111 年 06 月 2 日 第 514 次 協調 會議-參與 視訊 人員

1110602 大巨蛋 第 514 次 協調 工作 會議 聊天 檔案 出席 會議 記錄 白板 分組 討論 區

此聊天中的某些人是組織外部的人員。他們可能無法加入會議。

- 「chi 禎」已加入交談。
- 「chi 禎」已將會議命名為「1110602 大巨蛋 第 514 次 協調 工作 會議」。
- 6/2 下午 2:10 會議已開始
- 已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」和「謝明賢 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「謝明賢 (外部)」加入會議。
- 已邀請「體育局-林佳燕 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「浦中仁」加入會議。
- 已邀請「李忠義」加入會議。
- 已邀請「今井昌彥 (外部)」加入會議。
- 已邀請「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「黃俊展 (外部)」加入會議。
- 已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」加入會議。
- 「體育局-許曉琪 (來賓)」已離開聊天。
- 「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」已離開聊天。
- 已邀請「Frank (來賓)」加入會議。
- 已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。
- 「體育局-許曉琪 (來賓)」已離開聊天。
- 已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。
- 「體育局-許曉琪 (來賓)」已離開聊天。
- 已邀請「陳星憲 (外部)」加入會議。
- 6/2 下午 3:34 會議已結束: 1 時 23 分 41 秒

全名	加入時間	離開時間
chi 禎	2022/6/2 下午 2:27:26	2022/6/2 下午 3:34:32
謝明賢	2022/6/2 下午 2:27:33	2022/6/2 下午 3:34:32
體育局-許曉琪	2022/6/2 下午 2:27:33	2022/6/2 下午 2:40:54
謝明賢	2022/6/2 下午 2:27:49	2022/6/2 下午 3:34:32
體育局-林佳燕	2022/6/2 下午 2:28:35	2022/6/2 下午 3:34:32
浦中仁	2022/6/2 下午 2:29:42	2022/6/2 下午 3:34:32
李忠義	2022/6/2 下午 2:30:00	2022/6/2 下午 3:34:32
今井昌彥	2022/6/2 下午 2:30:39	2022/6/2 下午 3:34:29
籌備處—陳世浩副執行長	2022/6/2 下午 2:30:40	2022/6/2 下午 2:32:42
黃俊展	2022/6/2 下午 2:31:31	2022/6/2 下午 3:34:32
Frank (來賓)	2022/6/2 下午 2:35:12	2022/6/2 下午 3:34:32
陳星憲	2022/6/2 下午 2:54:14	2022/6/2 下午 3:34:29

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年6月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/5/19 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 光復南路第二階段路型：於5/1辦理第1次現勘，請遠雄公司盡速依各單位意見調整之修正。若需調整交通維持計畫，請盡速提出調整內容。遠雄公司表示第三階段中間路緣石部分已完成。 2. 遠雄公司表示由於部分人行道尚無法開放通行，影響新工處公車停車格畫線，該部分畫線將由遠雄公司辦理。 <p>111/5/26 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 光復南路第二階段路型：5/18完成辦理第1次現勘(修正上週會議記錄時間)，5/22第1次現勘缺失路型改善完成，人行道路型交通維持計畫修正中。遠雄公司表示第三階段剩車道邊水溝尚未施作，待第二階段完成後即可施作。 4. 有關遠雄公司調整交通維持計畫，路型應盡依照原核定計畫辦理，需調整部分非依現況調整，請再考量較佳之方案。 <p>111/6/2 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 光復南路第二階段路型：預計6/10完成路型改善(依核准交維計畫路型辦理)，6/13辦理第2次履勘。第三階段路型併行施作中，待第二階段完成履勘及確認後，即可進行第四階段路型調整。 				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>111/5/19 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司表示乙案於5/12完成鑑價。甲案部分已完成議約，預計10月~11月進場設置。請遠雄公司協助提供甲案相關重要里程碑時間。 <p>111/5/26 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 遠雄公司表示明天提供甲案相關重要里程碑時間。 <p>111/6/2 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 遠雄公司表示乙案及丙案廠商修正後內容，委員審查中。 4. 請遠雄公司在盡速提供甲案相關重要里程碑時間。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年6月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	屋頂板折射	遠雄	<p>111/5/12 會議、111/5/19 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示因受天候影響，塗佈進度不佳，目前以 6 月底前完成光復國小側天溝下方範圍為主。</p> <p>111/5/26 會議</p> <p>2. 修正上週會議紀錄，6 月底前為完成忠孝東路側天溝下方範圍為主。</p> <p>3. 遠雄公司表示因近期多為雨天，塗佈進度不佳，會加速於 6 月底前完成忠孝東路側天溝下方範圍，其他區域預估完成時程會再另外提出。</p> <p>111/6/2 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示因近期多為雨天，塗佈進度不佳，會加速於 6 月底前完成忠孝東路側天溝下方範圍。</p> <p>5. 請遠雄公司下次會議提出其他區域預估完成時程。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>111/5/19 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計下周至捷運局討論修正施工計畫書內容。提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免影響使用執照取得。</p> <p>111/5/26 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示目前內部討論修正施工計畫書內容中，預計下周與捷運局討論。</p> <p>3. 提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免後續施工時間影響使用執照取得。</p> <p>111/6/2 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示預計本周會行文說明施工計畫書審查意見回復說明。</p> <p>5. 提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免後續施工時間影響使用執照取得。</p>				
五	工程進度表	遠雄	<p>111/5/19 會議</p> <p>1. 性能防災變更：目前營建署認為遠雄巨蛋公司提報防火避難性能設計第四次</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年6月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>變更案時，並未提及將另案申辦上述免適用「消防法」案，需待消防排煙審查後再行核定。</p> <p>2. 消防排煙審查：遠雄公司表示於 5/9 至消防署討論複審意見內容，5/11 已提送修正內容至消防署辦理簽辦，目前 5/20 會議無法排入，另於 5/26 召開會議。</p> <p>3. 目前工程進度說明(5/13~5/19)：</p> <p>(1) DM272 景觀地磚工程：完成率 88%，預計 7/31 完成。</p> <p>(2) DM270 景觀植栽：完成率 97%，灌木巨蛋廣場 4/6~4/20，剩餘 3% 為收尾作業，配合介面工項進度。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：於 5/1 辦理第 1 次現勘，請遠雄公司盡速依各單位意見調整之修正。若需調整交通維持計畫，請盡速提出調整內容。遠雄公司表示第三階段中間路緣石部分已完成。</p> <p>(4) SP040 商場輕隔間工程：完成 97.7%，預定完成時間延後至 111/5/20 完成。</p> <p>(5) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 73%，配合機電進度延至 111/7/15 完成。</p> <p>(6) SP260 及 SP060 預計完成時間延後至 111/7/31 完成。</p> <p>4. 遠雄公司表示目前因受疫情影響出工數下降 1-3 成，亦有影響工程進度。</p> <p>111/5/26 會議</p> <p>5. 性能防災變更：需待消防排煙審查後再行核定。</p> <p>6. 消防排煙審查：遠雄公司表示於 5/26 上午召開審查會議，初步會議結論修正後提送大會審查，預計納入 6 月份審查大會。</p> <p>7. 目前工程進度說明(5/20~5/26)：</p> <p>(1) DM272 景觀地磚工程：完成率 89%，預計 7/31 完成。</p> <p>(2) DM272 松菸文創景觀工程：完成率 95%，預計完成時間 111/6/20。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：5/22 第 1 次現勘缺失路型改善完成，人行</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年6月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>道路型交通維持計畫修正中。遠雄公司表示第三階段剩車道邊水溝尚未施作，待第二階段完成後即可施作。</p> <p>(4) SP040 商場輕隔間工程：完成 98%，預定完成時間延後至 111/5/31 完成。</p> <p>(5) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 75%，配合機電進度延至 111/7/15 完成。</p> <p>(6) JV192 車位畫線工程：完程序 77%，預計完成時間 111/7/31。</p> <p>(7) DM060 巨蛋電梯預計 3 台下周到場，其他 2 台製程中；捷運區電梯 1 台下周到場，1 台製程中。</p> <p>8. 遠雄公司表示目前因受疫情影響出工數下降 1-3 成，亦有影響工程進度。</p> <p>111/6/2 會議</p> <p>9. 消防排煙審查：遠雄公司表示目前尚未收迄會議紀錄，待收迄紀錄後將盡速提送修正內容，以利排入 6 月份審查大會。</p> <p>10. 目前工程進度說明(5/27~6/2)：</p> <p>(1) DM272 景觀地磚工程：完成率 89%，預計 7/31 完成。</p> <p>(2) DM272 松菸文創景觀工程：完成率 95%，預計完成時間 111/6/20。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：預計 6/10 完成路型改善(依核准交維計畫路型辦理)，6/13 辦理第 2 次履勘。第三階段路型併行施作中，待第二階段完成履勘及確認後，即可進行第四階段路型調整。</p> <p>(4) SP040 商場輕隔間工程：完成 98.1%，預定完成時間延後至 111/7/15 完成。</p> <p>(5) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 78%，配合機電進度延至 111/7/15 完成。</p> <p>(6) JV192 車位畫線工程：完程序 77%，預計完成時間 111/7/31。</p> <p>(7) DM060 巨蛋電梯預計 3 台 6/9 到場，其他 2 台製程中；捷運區電梯 1 台預計 6/9 到場，1 台製程中。</p> <p>(8) 逸仙首馥鄰損：目前和解 8/21 戶，5/31 首馥公設協議書用印完成。</p>				
六	修正投資執	遠雄	111/5/19 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年6月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
	行計畫書		1. 請遠雄公司後續提送投資執行計畫書時，檢附修正項目對照表。 111/5/26 會議、111/6/2 會議 2. 遠雄公司預計6月底提送修正投資執行計畫書及對照表。				