

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 520 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 07 月 14 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.07.14 第 520 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 44 分

111 年 07 月 14 日 第 520 次 協調 會議-參與 視訊 人員

1110714大巨蛋第520次協調工作會議
聊天 檔案 出席 會議記錄 白板 分組

此聊天中的某些人是組織外部的人員

「chi慧禎」已加入交談。

「chi慧禎」已將會議命名為「1110714大巨蛋第520次協調工作會議」。

昨天 下午2:07 會議已開始

已邀請「黃俊展 (外部)」和「謝明賢 (外部)」加入會議。

已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。

已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。

「體育局-許曉琪 (來賓)」已離開聊天。

已邀請「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」加入會議。

已邀請「陳星憲 (外部)」加入會議。

已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。

已邀請「今井昌彥 (外部)」加入會議。

已邀請「體育局_林佳燕 (來賓)」加入會議。

已邀請「吳哲銓 (外部)」加入會議。

已邀請「李忠義」加入會議。

已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。

已邀請「Frank (來賓)」加入會議。

已邀請「浦中仁」加入會議。

昨天 下午3:44 會議已結束: 1時 36分 55秒

名稱	首次加入	上次離開
chi 禎	22/7/14 下午 2:26:30	22/7/14 下午 3:44:35
黃俊展	22/7/14 下午 2:26:37	22/7/14 下午 3:44:27
謝明賢	22/7/14 下午 2:26:38	22/7/14 下午 3:44:35
體育局-許曉琪	22/7/14 下午 2:27:10	22/7/14 下午 3:44:34
籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)	22/7/14 下午 2:28:26	22/7/14 下午 3:44:35
陳星憲	22/7/14 下午 2:28:29	22/7/14 下午 3:44:35
今井昌彥	22/7/14 下午 2:28:53	22/7/14 下午 3:44:35
體育局_林佳燕	22/7/14 下午 2:28:54	22/7/14 下午 3:44:35
吳哲銓	22/7/14 下午 2:30:50	22/7/14 下午 3:44:35
李忠義	22/7/14 下午 2:31:57	22/7/14 下午 3:44:35
Frank (來賓)	22/7/14 下午 2:36:26	22/7/14 下午 3:44:35
浦中仁	22/7/14 下午 2:59:46	22/7/14 下午 3:44:35

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年7月15日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/6/30 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 光復南路第二階段路型：預計 6/30 下午辦理第 3 次履勘。另預計光復南路地下引道全部完成時程修改至 9/30。 2. 提醒遠雄公司光復南路路型改善工程已延遲，請加速趕辦。 <p>111/7/7 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 光復南路路型改善：遠雄公司表示預計 7/9 第二階段轉第三階段路型通行，7/11 辦理轉換後會勘；7/16 第三階段轉第四階段路型通行，7/18 辦理轉換後會勘。第四階段預計 7/19 開始施作。 4. 有關忠孝東路側公車亭劃設位置，請遠雄公司確認是否與核定交通影響評估相符，若不相符再請提出討論。 <p>111/7/14 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 光復南路路型改善：預計辦理 7/16 第三階段轉第四階段路型通行，7/18 辦理轉換後會勘。籌備處提醒第二階段轉第三階段路型缺失改善部分，請盡速完成，避免造成車行安全，另建議增加義交指揮交通。 6. 提醒遠雄公司光復南路路型改善工程已延遲，請加速趕辦。 				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>111/6/30 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司表示甲案里程碑時程資料已於上周五提供，甲案已開始進場施作。丙案鑑價報告書初稿於 6/29 提供文化部審閱，乙案鑑價報告書初稿預計於 7/4 提供文化部審閱。 <p>111/7/7 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 修正上週會議紀錄，為甄選報告書提供文化局審閱。 3. 目前乙案及丙案甄選報告書文化局尚在審閱中。 <p>111/7/14 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 遠雄公司表示乙案及丙案甄選報告書文化局於 7/12 回復無意見，預計 7/15 提送文化局備查。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 7 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			5. 請遠雄公司每兩週說明甲案藝術家執行進度。				
三	屋頂板折射	遠雄	<p>111/6/30 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示忠孝東路側天溝下方範圍於本周完成，忠孝東路側天溝上方範圍預計 8 月底完成，其他範圍預計 10 月底完成。</p> <p>111/7/7 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示忠孝東路側天溝下方範圍已完成，忠孝東路側天溝上方範圍目前待材料確認後開始塗佈，其他範圍預計 10 月底完成。</p> <p>111/7/14 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示忠孝東路天溝上方範圍塗佈材料試驗結果預計本周完成，目前預計 11 月完成塗佈。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>111/6/30 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計於 7/7 辦理環片組裝實體演練，預計 7/15 前提送施工計畫，預計施工時間為 4 個月。</p> <p>2. 提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免後續施工時間影響使用執照取得。</p> <p>111/7/7 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示捷運環片試組裝日期定於 7/14 上午 9:30 辦理；施工計畫書依原定 7/15 前送達。</p> <p>4. 提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免後續施工時間影響使用執照取得。</p> <p>111/7/14 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示於 7/14 完成環片試組裝，施工計畫書已提送至捷運局審查，後續配合環片試組裝意見修正計畫書。</p>				
五	工程進度表	遠雄	<p>111/6/30 會議</p> <p>1. 消防排煙審查：遠雄公司表示目前消防局轉委員確認中，審查大會時間預計</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 7 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>7月下旬，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>2. 目前工程進度說明(6/24~6/30)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：第1批於6/27及6/29完成安檢，第2批預計於7/4及7/7辦理安檢。</p> <p>(2) 鄰損逸仙首馥：已完成15戶和解，已完成2/3和解。</p> <p>(3) DM272景觀地磚工程：完成率92%，預計延後至111/8/31。</p> <p>(4) DM272松菸文創景觀工程：完成率95%，預計完成時間111/6/30。</p> <p>(5) KF220光復南路第二階段路型：預計6/30下午辦理第3次履勘。另預計光復南路地下引道全部完成時程修改至9/30。</p> <p>(6) DM050巨蛋公共裝修：完成率84.5%，配合機電進度延至111/9/30完成。</p> <p>(7) JV192車位畫線工程：完程序81%，預計完成時間111/7/31。</p> <p>3. 請遠雄公司再檢討第1期使用執照時間及消檢程序時程是否可再縮短。</p> <p>111/7/7 會議</p> <p>4. 消防排煙審查：遠雄公司表示審查大會時間預計7/21，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>5. 目前工程進度說明(7/1~7/7)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：第2批於7/7完成安檢，第3批安檢時間尚未確認。</p> <p>(2) 鄰損逸仙首馥：已完成16戶(註銷列管6戶、撤銷列管1戶，和解9戶)，已達2/3戶數。</p> <p>(3) DM272景觀地磚工程：完成率92%，預計延後至111/9/30。</p> <p>(4) DM272松菸文創景觀工程：完成率95%，預計完成時間111/7/15。</p> <p>(5) KF220光復南路第二階段路型：表示預計7/9第二階段轉第三階段路型通行，7/11辦理轉換後會勘；7/16第三階段轉第四階段路型通行，7/18辦理轉換後會勘。第四階段預計7/19開始施作。</p> <p>(6) DM050巨蛋公共裝修：完成率85%，配合機電進度延至111/9/30完成。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 7 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(7) JV192 車位畫線工程：完程序 81%，預計完成時間 111/7/31。</p> <p>6. 請遠雄公司再檢討第 1 期使用執照時間及消檢程序時程是否可再縮短。 111/7/14 會議</p> <p>7. 消防排煙審查：遠雄公司表示消防局預計 7/21 召開審查會，相關意見回復內容於 7/15 提供。</p> <p>8. 目前工程進度說明(7/8~7/14)：</p> <p>(1) MS020 竣工調整至 111/9/23，MS0404 取得使用執照調整預計 112/3/12 取得。</p> <p>(2) 升降設備許可證：已完成 52 台安檢，預計 7/18、7/21、7/25 及 7/28 持續辦理安檢。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：預計辦理 7/16 第三階段轉第四階段路型通行，7/18 辦理轉換後會勘。</p> <p>(4) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 86%，配合機電進度延至 111/9/30 完成。</p> <p>(5) JV192 車位畫線工程：完程序 81%，預計完成時間 111/7/31(大客車除外)。</p> <p>(6) DM060 及 JV080 電梯及電扶梯：剩餘 3 台製程中，預計 8/20 到場。</p> <p>9. 遠雄公司表示 5 號捷運設施驗收將再與捷運公司確認相關程序，預計 12 月以前完成驗收。</p>				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<p>111/5/26 會議、111/6/2 會議、111/6/9 會議、111/6/16 會議</p> <p>1. 遠雄公司預計 6 月底提送修正投資執行計畫書及對照表。 111/6/30 會議</p> <p>2. 遠雄公司於本周先行提供投資執行計畫書修正內容，預計下周行文提送。 111/7/7 會議</p> <p>3. 遠雄公司已於本周行文提送投資執行計畫書修正版至籌備處。</p>				