

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 513 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 05 月 26 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 00 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.05.26 第 513 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 00 分

# 111 年 05 月 26 日 第 513 次 協調 會議 - 參與 視訊 人員

1110526 大巨蛋第513次協調工作會議
聊天 檔案 會議記錄 白板 分組討論區 十

此聊天中的某些人是組織外部的人員。他們可

- 「chi 禎」已加入交談。
- 「chi 禎」已將會議命名為「1110526大巨蛋第513次協調工作會議」。
- 昨天 下午1:21 會議已開始
- 已邀請「謝明賢 (來賓)」和其他 2 人加入會議。
- 已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「體育局-林佳燕 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「浦中仁」加入會議。
- 已邀請「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「陳星憲 (外部)」加入會議。
- 已邀請「今井昌彥 (外部)」加入會議。
- 已邀請「李忠義」加入會議。
- 已邀請「大巨蛋第506次協調工作會議 (來賓)」加入會議。
- 「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」已離開聊天。
- 已邀請「黃俊展 (外部)」加入會議。
- 昨天 下午3:00 會議已結束: 1時 39分 23秒

全名	加入時間	離開時間
chi 禎	2022/5/26 下午 1:55:53	2022/5/26 下午 3:00:25
謝明賢	2022/5/26 下午 1:56:02	2022/5/26 下午 3:00:25
戴景生	2022/5/26 下午 1:56:03	2022/5/26 下午 3:00:25
體育局-許曉琪 (來賓)	2022/5/26 下午 1:56:03	2022/5/26 下午 3:00:25
焦文柔 (來賓)	2022/5/26 下午 1:56:20	2022/5/26 下午 3:00:25
體育局-林佳燕 (來賓)	2022/5/26 下午 1:58:36	2022/5/26 下午 3:00:25
浦中仁	2022/5/26 下午 1:59:15	2022/5/26 下午 3:00:25
籌備處—陳世浩副執行長	2022/5/26 下午 1:59:21	2022/5/26 下午 2:12:33
陳星憲	2022/5/26 下午 2:00:20	2022/5/26 下午 3:00:25
李忠義	2022/5/26 下午 2:01:12	2022/5/26 下午 3:00:25
今井昌彥	2022/5/26 下午 2:01:14	2022/5/26 下午 3:00:24
黃俊展	2022/5/26 下午 2:13:56	2022/5/26 下午 3:00:25

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年5月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>111/5/12 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 光復南路第二階段路型：預計 5/7 進行 AC 鋪設，5/17 辦理會勘。請遠雄公司注意現場高度差情形。</li> <li>2. 忠孝東路側新工處預計於 5/18 之後開始進行畫線工作，請遠雄公司協助於 5/18 完成人行道轉換。</li> </ol> <p><b>111/5/19 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 光復南路第二階段路型：於 5/1 辦理第 1 次現勘，請遠雄公司盡速依各單位意見調整之修正。若需調整交通維持計畫，請盡速提出調整內容。遠雄公司表示第三階段中間路緣石部分已完成。</li> <li>4. 遠雄公司表示由於部分人行道尚無法開放通行，影響新工處公車停車格畫線，該部分畫線將由遠雄公司辦理。</li> </ol> <p><b>111/5/26 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 光復南路第二階段路型：5/18 完成辦理第 1 次現勘(修正上週會議記錄時間)，5/22 第 1 次現勘缺失路型改善完成，人行道路型交通維持計畫修正中。遠雄公司表示第三階段剩車道邊水溝尚未施作，待第二階段完成後即可施作。</li> <li>6. 有關遠雄公司調整交通維持計畫，路型應盡依照原核定計畫辦理，需調整部分非依現況調整，請再考量較佳之方案。</li> </ol>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p><b>111/5/12 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示乙案於 5/6 辦理鑑價，丙案於 5/12 辦理鑑價。請遠雄公司加速行政程序期程。</li> </ol> <p><b>111/5/19 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 遠雄公司表示乙案於 5/12 完成鑑價。甲案部分已完成議約，預計 10 月~11 月進場設置。請遠雄公司協助提供甲案相關重要里程碑時間。</li> </ol> <p><b>111/5/26 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 5 月 26 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司表示明天提供甲案相關重要里程碑時間。				
三	屋頂板折射	遠雄	<p><b>111/4/28 會議、111/5/5 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示因受天候及近期疫情影響，塗佈進度不佳，後續於天氣晴朗時會加緊塗佈。另有關 2 塊剝落經初步判斷屬單一各案，因為清潔過程造成黏著度不佳。</p> <p><b>111/5/12 會議、111/5/19 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示因受天候影響，塗佈進度不佳，目前以 6 月底前完成光復國小側天溝下方範圍為主。</p> <p><b>111/5/26 會議</b></p> <p>3. 修正上週會議紀錄，6 月底前為完成忠孝東路側天溝下方範圍為主。</p> <p>4. 遠雄公司表示因近期多為雨天，塗佈進度不佳，會加速於 6 月底前完成忠孝東路側天溝下方範圍，其他區域預估完成時程會再另外提出。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p><b>111/5/12 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示已有行文至捷運局延後提送修正施工計畫書，預計 5 月底提出。提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免影響使用執照取得。</p> <p><b>111/5/19 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示預計下周至捷運局討論修正施工計畫書內容。提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免影響使用執照取得。</p> <p><b>111/5/26 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示目前內部討論修正施工計畫書內容中，預計下周與捷運局討論。</p> <p>4. 提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免後續施工時間影響使用執照取得。</p>				
五	工程進度表	遠雄	<p><b>111/5/12 會議</b></p> <p>1. 性能防災變更：目前營建署認為遠雄巨蛋公司提報防火避難性能設計第四次</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年5月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>變更案時，並未提及將另案申辦上述免適用「消防法」案，需待消防排煙審查後再行核定。</p> <p>2. 消防排煙審查：遠雄公司表示於 5/9 至消防署討論複審意見內容，5/11 已提送修正內容至消防署辦理簽辦，預計排入 5 月底審查會議。</p> <p>3. 目前工程進度說明(5/5~5/12)：</p> <p>(1) DM272 景觀地磚工程：完成率 88%，預計 7/31 完成</p> <p>(2) DM270 景觀植栽：完成率 97%，灌木巨蛋廣場 4/6~4/20，剩餘 3%為收尾作業，配合介面工項進度。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：預計 5/7 進行 AC 鋪設，5/17 辦理會勘。請遠雄公司注意現場高度差情形。</p> <p>(4) SP040 商場輕隔間工程：完成 97.5%，預定完成時間延後至 111/5/15 完成。</p> <p>(5) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 68%，配合機電進度延至 111/7/15 完成。</p> <p>(6) DM240 巨蛋廁所裝修工程：因給排水出工數不足，影響進度，預計完成時間至 111/6/30。</p> <p><b>111/5/19 會議</b></p> <p>4. 性能防災變更：目前營建署認為遠雄巨蛋公司提報防火避難性能設計第四次變更案時，並未提及將另案申辦上述免適用「消防法」案，需待消防排煙審查後再行核定。</p> <p>5. 消防排煙審查：遠雄公司表示於 5/9 至消防署討論複審意見內容，5/11 已提送修正內容至消防署辦理簽辦，目前 5/20 會議無法排入，另於 5/26 召開會議。</p> <p>6. 目前工程進度說明(5/13~5/19)：</p> <p>(1) DM272 景觀地磚工程：完成率 88%，預計 7/31 完成。</p> <p>(2) DM270 景觀植栽：完成率 97%，灌木巨蛋廣場 4/6~4/20，剩餘 3%為收尾</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年5月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>作業，配合介面工項進度。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：於 5/1 辦理第 1 次現勘，請遠雄公司盡速依各單位意見調整之修正。若需調整交通維持計畫，請盡速提出調整內容。遠雄公司表示第三階段中間路緣石部分已完成。</p> <p>(4) SP040 商場輕隔間工程：完成 97.7%，預定完成時間延後至 111/5/20 完成。</p> <p>(5) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 73%，配合機電進度延至 111/7/15 完成。</p> <p>(6) SP260 及 SP060 預計完成時間延後至 111/7/31 完成。</p> <p>7. 遠雄公司表示目前因受疫情影響出工數下降 1-3 成，亦有影響工程進度。</p> <p><b>111/5/26 會議</b></p> <p>8. 性能防災變更：需待消防排煙審查後再行核定。</p> <p>9. 消防排煙審查：遠雄公司表示於 5/26 上午召開審查會議，初步會議結論修正後提送大會審查，預計納入 6 月份審查大會。</p> <p>10. 目前工程進度說明(5/20~5/26)：</p> <p>(1) DM272 景觀地磚工程：完成率 89%，預計 7/31 完成。</p> <p>(2) DM272 松菸文創景觀工程：完成率 95%，預計完成時間 111/6/20。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：5/22 第 1 次現勘缺失路型改善完成，人行道路型交通維持計畫修正中。遠雄公司表示第三階段剩車道邊水溝尚未施作，待第二階段完成後即可施作。</p> <p>(4) SP040 商場輕隔間工程：完成 98%，預定完成時間延後至 111/5/31 完成。</p> <p>(5) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 75%，配合機電進度延至 111/7/15 完成。</p> <p>(6) JV192 車位畫線工程：完程序 77%，預計完成時間 111/7/31。</p> <p>(7) DM060 巨蛋電梯預計 3 台下周到場，其他 2 台製程中；捷運區電梯 1 台下周到場，1 台製程中。</p> <p>11. 遠雄公司表示目前因受疫情影響出工數下降 1-3 成，亦有影響工程進度。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年5月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<b>111/4/28 會議、111/5/5 會議、111/5/12 會議</b> 1. 遠雄公司表示投資執行計畫書持續修正中。 <b>111/5/19 會議</b> 2. 請遠雄公司後續提送投資執行計畫書時，檢附修正項目對照表。 <b>111/5/26 會議</b> 3. 遠雄公司預計6月底提送修正投資執行計畫書及對照表。				