

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 1 月 3 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>102/12/19 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示管線遷移及光復南路地下引道相關施工於 12/13 決標，預計於下周四提出相關施工時程資料。</p> <p>2. 請遠雄公司持續與台電公司溝通大巨蛋供電來源事宜。</p> <p>102/12/26 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示管線遷移及光復南路地下引道試挖計畫已提送交通局審查。預計於下周提出相關施工時程資料。</p> <p>4. 請遠雄公司持續與台電公司溝通大巨蛋供電來源事宜。</p> <p>103/1/2 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示管線遷移及光復南路地下引道試挖計畫，交通局預計於下週核准。請於下週提出初步施工時程資料。</p> <p>6. 請遠雄公司持續與台電公司溝通大巨蛋供電來源事宜。</p>		102/8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>102/12/5 會議、102/12/12 會議</p> <p>1. 中興公司已於 12/2 提供審查意見至籌備處，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>102/12/19 會議</p> <p>2. 遠雄公司洽詢捷運公司表示預計下周完成彙整各單位資料。</p> <p>102/12/26 會議、103/1/2 會議</p> <p>3. 遠雄公司洽詢捷運公司表示預計下周完成彙整各單位資料後再召開審查會議。</p>		102/8/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p>102/12/19 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於 12/19 掛件修正都市設計審議報告書，預計於 12/26 召開都市設計審議會會議。</p> <p>102/12/26 會議</p> <p>2. 於 12/19 召開都市設計審議報告書審議，請遠雄公司盡速依委員意見修正後提送報告案審查。</p>		103/1/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 1 月 3 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			103/1/2 會議 3. 遠雄公司表示先將荷花池修正部分掛件至都發局審查，後續將同步與委員確認變更立面及色彩內容。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	102/12/5 會議、102/12/12 會議 1. 有關「與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程規劃設計及監造技術服務」10/22 第 2 次公告招標於 12/2 截止投標，共有 2 家廠商投標。 102/12/19 會議、102/12/26 會議 2. 「與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程規劃設計及監造技術服務」由蕭力仁建築師事務所得標，請遠雄公司擇期與蕭建築師連絡討論相關介面問題。 103/1/2 會議 3. 「與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程規劃設計及監造技術服務」，請遠雄公司擇期與蕭建築師連絡討論相關介面問題。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	102/12/19 會議 1. 遠雄公司表示基礎學會於 12/19 回覆 5 月份有少數土方含水量過高事宜。 2. 請遠雄公司盡速依程序提出 103 年度夜間出土申請。 3. 籌備處表示請遠雄公司說明若後半年台北港無法接收土方相關因應措施。 102/12/26 會議 4. 有關遠雄公司提出申請 103 年度夜間出土天數增加部分，請再增加擴大夜間出土分析及原因。 103/1/2 會議 5. 有關遠雄公司提出申請 103 年度夜間出土部分，籌備處已發文至台北港務局，待核定准後遠雄公司再提出夜間出土天數增加部分。				
六	工程專業責	遠雄	102/12/19 會議		102/		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年1月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	任險		1. 籌備處簽辦委員中待確認後將盡速通知遠雄公司召開協調會議。 102/12/19 會議、102/12/26 會議 2. 預計於 12/27 召開協調委員組成會議，遠雄公司同意暫不提出仲裁先以調解會方式處理。 103/1/2 會議 3. 已於 12/27 完成協調委員小組，後續將盡速召開協調會議。		6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	102/11/21 會議、102/11/28 會議、102/12/5 會議 1. 遠雄公司表示內部意見尚在整合中，預計延至 12 月上旬召開第 3 次工作小組會議。 102/12/12 會議、102/12/19 會議、102/12/26 會議 2. 遠雄公司表示因內部意見尚在整合中，第 3 次工作小組會議將再延後召開。 103/1/2 會議 3. 請遠雄公司考量是否將世運聖火納入公共藝術內容之一。 4. 遠雄公司表示因內部意見尚在整合中，第 3 次工作小組會議將再延後召開。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	102/11/28 會議 1. 遠雄公司表示有關圍牆、警衛室及鍋爐房等之補強計畫已先提送試挖計畫至文化局確認，待試挖後再提送補強計畫。 102/12/5 會議、102/12/12 會議、102/12/19 會議 2. 遠雄公司表示有關圍牆、警衛室及鍋爐房等之補強計畫已先提送試挖計畫至文化局確認，待試挖後再提送補強計畫，請遠雄公司持續追蹤相關進度。 102/12/26 會議、103/1/2 會議 3. 遠雄公司表示有關圍牆、警衛室及鍋爐房等之補強試挖計畫文化局轉各委員審查中，請遠雄公司持續追蹤相關進度。		-		
九	公共建築物	遠雄	102/12/19 會議		102/		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年1月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	行動不便者使用設施審查		1. 遠雄公司表示於 12/20 提送修正完成圖面至建管處。 102/12/26 會議 2. 籌備處已將相關圖面轉建管處審查中。 103/1/2 會議 3. 遠雄公司表示建管處已將圖面分送各委員審查確認中。		12/31		
十	I區樹木養護	遠雄	102/12/19 會議 1. 遠雄公司表示西南角樹木已完成掛牌，請籌備處協助確認。有關樹木減少部分請遠雄公司盡速依相關程序辦理。 2. 請遠雄公司盡速正式行文至文基會請該會確認西南角部分環境整理及維護認養之範圍、作法及時間，副本並抄送文化局及體育局。 102/12/26 會議 3. 遠雄公司將辦理西南角樹木掛牌及與文基會確認西南角部分環境整理及維護認養之範圍、作法及時間會勘。 103/1/2 會議 4. 遠雄公司表示將於 1/3 先與籌備處確認西南角樹木掛牌及認養之範圍，後續再以發文或辦理會勘請文基會確認。		102/11/30		
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	102/12/26 會議 1. 有關行道樹遷移因市政府行政程序變更須由廠商自行辦理遷移，請遠雄公司於 2 週內完成忠孝東路及光復南路須遷移行道樹木樹籍資料，以利籌備處協助辦理後續事宜。 103/1/2 會議 2. 請遠雄公司再確認忠孝東路及光復南路須遷移行道樹木樹籍資料是否符合現場，後續籌備處將盡速函轉各單位是否有需要該部分樹木。				
十二	工程進度表	遠雄	102/12/19 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年1月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>1. 至 102 年 12 月 18 日止累計土方已開挖 632,031m³。巨蛋南北側第二節柱樑、南側開始降挖，預計 1/3 或 1/4 開始地組。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>102/12/26 會議</p> <p>2. 至 102 年 12 月 26 日止累計土方已開挖 650,907m³。巨蛋南北側第二節柱樑、南側開始降挖，預計 1/3 或 1/4 開始地組。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>103/1/2 會議</p> <p>3. 至 103 年 1 月 1 日止累計土方已開挖 652,227m³。巨蛋南北側第二節柱樑、南側開始降挖，預計 1/3 或 1/4 開始地組。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 1 月 10 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>102/12/26 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示管線遷移及光復南路地下引道試挖計畫已提送交通局審查。預計於下周提出相關施工時程資料。</p> <p>2. 請遠雄公司持續與台電公司溝通大巨蛋供電來源事宜。</p> <p>103/1/2 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示管線遷移及光復南路地下引道試挖計畫，交通局預計於下週核准。請於下週提出初步施工時程資料。</p> <p>4. 請遠雄公司持續與台電公司溝通大巨蛋供電來源事宜。</p> <p>103/1/9 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示試挖計畫已核定，目前向新工處申請挖路證中。預計年曆春節前完成試挖，後續將盡速邀請各管線單位召開協調會議。</p> <p>6. 請遠雄公司持續與台電公司溝通大巨蛋供電來源事宜。</p>		102/8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>102/12/19 會議</p> <p>1. 遠雄公司洽詢捷運公司表示預計下周完成彙整各單位資料。</p> <p>102/12/26 會議、103/1/2 會議</p> <p>2. 遠雄公司洽詢捷運公司表示預計下周完成彙整各單位資料後再召開審查會議。</p> <p>103/1/9 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計於 1/27 上午 10 點召開審查會議。</p>		102/8/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p>102/12/26 會議</p> <p>1. 於 12/19 召開都市設計審議報告書審議，請遠雄公司盡速依委員意見修正後提送報告案審查。</p> <p>103/1/2 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示先將荷花池修正部分掛件至都發局審查，後續將同步與委員確認變更立面及色彩內容。</p>		103/1/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年1月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			103/1/9 會議 3. 請遠雄公司先將荷花池修正部分掛件至都發局審查，後續將同步與委員確認變更立面及色彩內容。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	102/12/19 會議、102/12/26 會議 1. 「與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程規劃設計及監造技術服務」由蕭力仁建築師事務所得標，請遠雄公司擇期與蕭建築師連絡討論相關介面問題。 103/1/2 會議 2. 「與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程規劃設計及監造技術服務」，請遠雄公司擇期與蕭建築師連絡討論相關介面問題。 103/1/9 會議 3. 遠雄公司已正式行文提供蕭建築師相關圖面。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	102/12/26 會議 1. 有關遠雄公司提出申請 103 年度夜間出土天數增加部分，請再增加擴大夜間出土分析及原因。 103/1/2 會議 2. 有關遠雄公司提出申請 103 年度夜間出土部分，籌備處已發文至台北港務局，待核定准後遠雄公司再提出夜間出土天數增加部分。 103/1/9 會議 3. 台北港已同意本年度夜間施工，另遠雄公司申請增加夜間天數出土之案，請再說明相關分析及原因。 4. 因土方人力不足，相關土方作業行政文書品質不佳，遠雄公司表示將盡速增派人力協助。				
六	工程專業責	遠雄	102/12/19 會議、102/12/26 會議		102/		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年1月10日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	任險		1. 預計於 12/27 召開協調委員組成會議，遠雄公司同意暫不提出仲裁先以調解會方式處理。 103/1/2 會議 2. 已於 12/27 完成協調委員小組，後續將盡速召開協調會議。 103/1/9 會議 3. 預計於 2 月中召開協調會議。		6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	102/12/12 會議、102/12/19 會議、102/12/26 會議 1. 遠雄公司表示因內部意見尚在整合中，第 3 次工作小組會議將再延後召開。 103/1/2 會議 2. 請遠雄公司考量是否將世運聖火納入公共藝術內容之一。 3. 遠雄公司表示因內部意見尚在整合中，第 3 次工作小組會議將再延後召開。 103/1/9 會議 4. 遠雄公司預計春節後提出世運聖火納入公共藝術規劃方案。 5. 遠雄公司表示若設計內容仍無法與委員達成共識，考量重組委員。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	102/12/5 會議、102/12/12 會議、102/12/19 會議 1. 遠雄公司表示有關圍牆、警衛室及鍋爐房等之補強計畫已先提送試挖計畫至文化局確認，待試挖後再提送補強計畫，請遠雄公司持續追蹤相關進度。 102/12/26 會議、103/1/2 會議 2. 遠雄公司表示有關圍牆、警衛室及鍋爐房等之補強試挖計畫文化局轉各委員審查中，請遠雄公司持續追蹤相關進度。 103/1/9 會議 3. 遠雄公司表示已初步完成補強試挖，下週公司內部將討論補強方案及完成補強試挖報告。		-		
九	公共建築物	遠雄	102/12/19 會議		102/		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 1 月 10 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	行動不便者使用設施審查		1. 遠雄公司表示於 12/20 提送修正完成圖面至建管處。 102/12/26 會議 2. 籌備處已將相關圖面轉建管處審查中。 103/1/2 會議、103/1/9 會議 3. 遠雄公司表示建管處已將圖面分送各委員審查確認中。		12/31		
十	樹木養護	遠雄	102/12/26 會議 1. 遠雄公司將辦理西南角樹木掛牌及與文基會確認西南角部分環境整理及維護認養之範圍、作法及時間會勘。 103/1/2 會議 2. 遠雄公司表示將於 1/3 先與籌備處確認西南角樹木掛牌及認養之範圍，後續再以發文或辦理會勘請文基會確認。 103/1/9 會議 3. 西南角樹木清點仍有錯誤，請遠雄公司再重新清點西南角樹木及掛牌。 4. 預計於 1/9 下午四點與文基會召開確認西南角部分環境整理及維護認養之範圍、作法會議。		102/11/30		
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	102/12/26 會議 1. 有關行道樹遷移因市政府行政程序變更須由廠商自行辦理遷移，請遠雄公司於 2 週內完成忠孝東路及光復南路須遷移行道樹木樹籍資料，以利籌備處協助辦理後續事宜。 103/1/2 會議 2. 請遠雄公司再確認忠孝東路及光復南路須遷移行道樹木樹籍資料是否符合現場，後續籌備處將盡速函轉各單位是否有需要該部分樹木。 103/1/9 會議 3. 遠雄公司已提出忠孝東路及光復南路須遷移行道樹木樹籍資料，後續籌備處將				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 1 月 10 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			盡速函轉各單位是否有需要該部分樹木。				
十二	工程進度表	遠雄	<p>102/12/26 會議</p> <p>1. 至 102 年 12 月 26 日止累計土方已開挖 650,907m³。巨蛋南北側第二節柱樑、南側開始降挖，預計 1/3 或 1/4 開始地組。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>103/1/2 會議</p> <p>2. 至 103 年 1 月 1 日止累計土方已開挖 652,227m³。巨蛋南北側第二節柱樑、南側開始降挖，預計 1/3 或 1/4 開始地組。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>103/1/9 會議</p> <p>3. 至 103 年 1 月 7 日止累計土方已開挖 669,375m³。巨蛋南側第一節柱樑安裝完成 20 支、北側第一節柱樑安裝完成 30 支、商場側第四節柱樑安裝完成 15 支，已開始地組屋頂結構及張力環，預計 103 年 4 月第 1 次舉升。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 1 月 20 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>103/1/2 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示管線遷移及光復南路地下引道試挖計畫，交通局預計於下週核准。請於下週提出初步施工時程資料。</p> <p>2. 請遠雄公司持續與台電公司溝通大巨蛋供電來源事宜。</p> <p>103/1/9 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示試挖計畫已核定，目前向新工處申請挖路證中。預計年曆春節前完成試挖，後續將盡速邀請各管線單位召開協調會議。</p> <p>4. 請遠雄公司持續與台電公司溝通大巨蛋供電來源事宜。</p> <p>103/1/17 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示預計於 1/18 及 19 日進行試挖，待完成試挖後提出施工時程資料。</p> <p>6. 遠雄公司表示大巨蛋供電來源事宜，目前台電公司仍未有任何回應。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>102/12/26 會議、103/1/2 會議</p> <p>1. 遠雄公司洽詢捷運公司表示預計下周完成彙整各單位資料後再召開審查會議。</p> <p>103/1/9 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計於 1/27 上午 10 點召開審查會議。</p> <p>103/1/17 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計於 1/28 下午 2 點召開審查會議，需簡報說明營運後之疏散計畫。</p>		102/ 8/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p>103/1/2 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示先將荷花池修正部分掛件至都發局審查，後續將同步與委員確認變更立面及色彩內容。</p> <p>103/1/9 會議</p> <p>2. 請遠雄公司先將荷花池修正部分掛件至都發局審查，後續將同步與委員確認變</p>		103/ 1/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 1 月 20 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			更立面及色彩內容。 103/1/17 會議 3. 遠雄公司表示已於 1/16 及 17 日分別提送荷花池及變更立面都審報告書至都發局，請遠雄公司持續追蹤進度。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	102/12/19 會議、102/12/26 會議 1. 「與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程規劃設計及監造技術服務」由蕭力仁建築師事務所得標，請遠雄公司擇期與蕭建築師連絡討論相關介面問題。 103/1/2 會議 2. 「與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程規劃設計及監造技術服務」，請遠雄公司擇期與蕭建築師連絡討論相關介面問題。 103/1/9 會議、103/1/17 會議 3. 遠雄公司已正式行文提供蕭建築師相關圖面。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	103/1/2 會議 1. 有關遠雄公司提出申請 103 年度夜間出土部分，籌備處已發文至台北港務局，待核定准後遠雄公司再提出夜間出土天數增加部分。 103/1/9 會議 2. 台北港已同意本年度夜間施工，另遠雄公司申請增加夜間天數出土之案，請再說明相關分析及原因。 3. 因土方人力不足，相關土方作業行政文書品質不佳，遠雄公司表示將盡速增派人力協助。 103/1/17 會議 4. 有關提送每月土方資料仍有延遲現象，請遠雄公司加強行政文書品質。 5. 請遠雄公司盡速回覆說明 102.12.20 車號 XO-365 車牌號碼與流向證明不符之原				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年1月20日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			因。				
六	工程專業責任險	遠雄	103/1/2 會議 1. 已於 12/27 完成協調委員小組，後續將盡速召開協調會議。 103/1/9 會議 2. 預計於 2 月中召開協調會議。 103/1/17 會議 3. 預計於 2/18 上午 9 點 30 分召開協調會議。		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	102/12/12 會議、102/12/19 會議、102/12/26 會議 1. 遠雄公司表示因內部意見尚在整合中，第 3 次工作小組會議將再延後召開。 103/1/2 會議 2. 請遠雄公司考量是否將世運聖火納入公共藝術內容之一。 3. 遠雄公司表示因內部意見尚在整合中，第 3 次工作小組會議將再延後召開。 103/1/9 會議、103/1/17 會議 4. 遠雄公司預計春節後提出世運聖火納入公共藝術規劃方案。 5. 遠雄公司表示若設計內容仍無法與委員達成共識，考量重組委員。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	102/12/26 會議、103/1/2 會議 1. 遠雄公司表示有關圍牆、警衛室及鍋爐房等之補強試挖計畫文化局轉各委員審查中，請遠雄公司持續追蹤相關進度。 103/1/9 會議 2. 遠雄公司表示已初步完成補強試挖，下週公司內部將討論補強方案及完成補強試挖報告。 103/1/17 會議 3. 遠雄公司表示預計於 1 月底完成圍牆、警衛室及鍋爐房之補強計畫。				
九	公共建築物	遠雄	102/12/19 會議		102/		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 1 月 20 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	行動不便者使用設施審查		1. 遠雄公司表示於 12/20 提送修正完成圖面至建管處。 102/12/26 會議 2. 籌備處已將相關圖面轉建管處審查中。 103/1/2 會議、103/1/9 會議、103/1/17 會議 3. 遠雄公司表示建管處已將圖面分送各委員審查確認中。		12/31		
十	樹木養護	遠雄	103/1/2 會議 1. 遠雄公司表示將於 1/3 先與籌備處確認西南角樹木掛牌及認養之範圍，後續再以發文或辦理會勘請文基會確認。 103/1/9 會議 2. 西南角樹木清點仍有錯誤，請遠雄公司再重新清點西南角樹木及掛牌。 3. 預計於 1/9 下午四點與文基會召開確認西南角部分環境整理及維護認養之範圍、作法會議。 103/1/17 會議 4. 遠雄公司表示重新清點西南角樹木及掛牌中。 5. 已於 1/9 與文基會召開確認西南角部分樹地由文基會負責維護，樹幹部分由遠雄公司負責維護整理。		102/11/30		
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	103/1/2 會議 1. 請遠雄公司再確認忠孝東路及光復南路須遷移行道樹木樹籍資料是否符合現場，後續籌備處將盡速函轉各單位是否有需要該部分樹木。 103/1/9 會議 2. 遠雄公司已提出忠孝東路及光復南路須遷移行道樹木樹籍資料，後續籌備處將盡速函轉各單位是否有需要該部分樹木。 103/1/17 會議 3. 籌備處於 1/14 函轉各單位須於 1/23 回覆是否需要該部分樹木。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年1月20日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
十二	工程進度表	遠雄	<p>103/1/2 會議</p> <p>1. 至 103 年 1 月 1 日止累計土方已開挖 652,227m³。巨蛋南北側第二節柱樑、南側開始降挖，預計 1/3 或 1/4 開始地組。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>103/1/9 會議</p> <p>2. 至 103 年 1 月 7 日止累計土方已開挖 669,375m³。巨蛋南側第一節柱樑安裝完成 20 支、北側第一節柱樑安裝完成 30 支、商場側第四節柱樑安裝完成 15 支，已開始地組屋頂結構及張力環，預計 103 年 4 月第 1 次舉升。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>103/1/17 會議</p> <p>3. 至 103 年 1 月 16 日止累計土方已開挖 711,471m³。巨蛋南側第一節柱樑安裝完成 20 支、北側第一節柱樑安裝完成 30 支、商場側第四節柱樑安裝完成 15 支，西側張力環第一節已於 1/15 吊裝完成，預計 103 年 4 月第 1 次舉升。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 1 月 24 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>103/1/9 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示試挖計畫已核定，目前向新工處申請挖路證中。預計年曆春節前完成試挖，後續將盡速邀請各管線單位召開協調會議。</p> <p>2. 請遠雄公司持續與台電公司溝通大巨蛋供電來源事宜。</p> <p>103/1/17 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計於 1/18 及 19 日進行試挖，待完成試挖後提出施工時程資料。</p> <p>4. 遠雄公司表示大巨蛋供電來源事宜，目前台電公司仍未有任何回應。</p> <p>103/1/23 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示已於 1/18 及 19 日完成試挖，預計 24 日內部召開試挖結果討論會議；春節前會發文邀請各管線單位召開協調會議。</p> <p>6. 有關大巨蛋供電來源事宜，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>102/12/26 會議、103/1/2 會議</p> <p>1. 遠雄公司洽詢捷運公司表示預計下周完成彙整各單位資料後再召開審查會議。</p> <p>103/1/9 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計於 1/27 上午 10 點召開審查會議。</p> <p>103/1/17 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計於 1/28 下午 2 點召開審查會議，需簡報說明營運後之疏散計畫。</p> <p>103/1/23 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示改為 2/18 下午 2 點 30 分召開審查會議。</p>		102/ 8/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p>103/1/9 會議</p> <p>1. 請遠雄公司先將荷花池修正部分掛件至都發局審查，後續將同步與委員確認變更立面及色彩內容。</p>		103/ 1/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 1 月 24 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>103/1/17 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示已於 1/16 及 17 日分別提送荷花池及變更立面都審報告書至都發局，請遠雄公司持續追蹤進度。</p> <p>103/1/23 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示於 1/23 召開都市設計審議會會議，會議結論原則荷花池面積不動，立面造型授權由兩位委員確認，確認後同意備查。</p> <p>4. 遠雄公司表示變更立面確認後，預計春節後提送環境影響評估差異審查。</p>				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p>102/12/19 會議、102/12/26 會議</p> <p>1. 「與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程規劃設計及監造技術服務」由蕭力仁建築師事務所得標，請遠雄公司擇期與蕭建築師連絡討論相關介面問題。</p> <p>103/1/2 會議</p> <p>2. 「與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程規劃設計及監造技術服務」，請遠雄公司擇期與蕭建築師連絡討論相關介面問題。</p> <p>103/1/9 會議、103/1/17 會議、103/1/23 會議</p> <p>3. 遠雄公司已正式行文提供蕭建築師相關圖面。</p>		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p>103/1/9 會議</p> <p>1. 台北港已同意本年度夜間施工，另遠雄公司申請增加夜間天數出土之案，請再說明相關分析及原因。</p> <p>2. 因土方人力不足，相關土方作業行政文書品質不佳，遠雄公司表示將盡速增派人力協助。</p> <p>103/1/17 會議</p> <p>3. 有關提送每月土方資料仍有延遲現象，請遠雄公司加強行政文書品質。</p> <p>4. 請遠雄公司盡速回覆說明 102.12.20 車號 XO-365 車牌號碼與流向證明不符之原</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 1 月 24 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>因。</p> <p>103/1/23 會議</p> <p>5. 有關 12 月土方月報、次月夜間出土申請及 102.12.20 車號 XO-365 車牌號碼與流向證明不符之原因說明，皆未正式行文回覆，請遠雄公司盡速提送相關資料。</p> <p>6. 有居民反映日間出土與夜間出土車輛次數差異過大，請遠雄公司依提出改善措施執行及敦親睦鄰。</p>				
六	工程專業責任險	遠雄	<p>103/1/2 會議</p> <p>1. 已於 12/27 完成協調委員小組，後續將盡速召開協調會議。</p> <p>103/1/9 會議</p> <p>2. 預計於 2 月中召開協調會議。</p> <p>103/1/17 會議、103/1/23 會議</p> <p>3. 預計於 2/18 上午 9 點 30 分召開協調會議。</p>		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p>103/1/2 會議</p> <p>1. 請遠雄公司考量是否將世運聖火納入公共藝術內容之一。</p> <p>2. 遠雄公司表示因內部意見尚在整合中，第 3 次工作小組會議將再延後召開。</p> <p>103/1/9 會議、103/1/17 會議</p> <p>3. 遠雄公司預計春節後提出世運聖火納入公共藝術規劃方案。</p> <p>4. 遠雄公司表示若設計內容仍無法與委員達成共識，考量重組委員。</p> <p>103/1/23 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示因設計內容仍無法與委員達成共識，將重組委員小組。</p> <p>6. 請遠雄公司於春節後提出世運聖火納入公共藝術規劃方案。</p>				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p>103/1/9 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示已初步完成補強試挖，下週公司內部將討論補強方案及完成補強</p>		-		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 1 月 24 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>試挖報告。</p> <p>103/1/17 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計於 1 月底完成圍牆、警衛室及鍋爐房之補強計畫。</p> <p>103/1/23 會議</p> <p>3. 預計於 1/23 下午 4 點與文化局簡報說明圍牆、警衛室及鍋爐房之補強計畫。</p>				
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p>102/12/19 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於 12/20 提送修正完成圖面至建管處。</p> <p>102/12/26 會議</p> <p>2. 籌備處已將相關圖面轉建管處審查中。</p> <p>103/1/2 會議、103/1/9 會議、103/1/17 會議、103/1/23 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示建管處已將圖面分送各委員審查確認中。</p>		102/12/31		
十	樹木養護	遠雄	<p>103/1/9 會議</p> <p>1. 西南角樹木清點仍有錯誤，請遠雄公司再重新清點西南角樹木及掛牌。</p> <p>2. 預計於 1/9 下午四點與文基會召開確認西南角部分環境整理及維護認養之範圍、作法會議。</p> <p>103/1/17 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示重新清點西南角樹木及掛牌中。</p> <p>4. 已於 1/9 與文基會召開確認西南角部分樹地由文基會負責維護，樹幹部分由遠雄公司負責維護整理。</p> <p>103/1/23 會議</p> <p>5. 請遠雄公司於下周說明預計清點西南角樹木及掛牌之時間。</p>		102/11/30		
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p>103/1/9 會議</p> <p>1. 遠雄公司已提出忠孝東路及光復南路須遷移行道樹木樹籍資料，後續籌備處將盡速函轉各單位是否有需要該部分樹木。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年1月24日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>103/1/17 會議</p> <p>2. 籌備處於 1/14 函轉各單位須於 1/23 回覆是否需要該部分樹木。</p> <p>103/1/23 會議</p> <p>3. 籌備處表示各單位已回覆無須該部分人行道之樹木，後續籌備處將上簽因本案無替代方案執行，請同意可移植人行道樹至它處。</p> <p>4. 請遠雄公司協助先行製作相關移植計畫，以利後續工進。</p>				
十二	工程進度表	遠雄	<p>103/1/9 會議</p> <p>1. 至 103 年 1 月 7 日止累計土方已開挖 669,375m³。巨蛋南側第一節柱樑安裝完成 20 支、北側第一節柱樑安裝完成 30 支、商場側第四節柱樑安裝完成 15 支，已開始地組屋頂結構及張力環，預計 103 年 4 月第 1 次舉升。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>103/1/17 會議</p> <p>2. 至 103 年 1 月 16 日止累計土方已開挖 711,471m³。巨蛋南側第一節柱樑安裝完成 20 支、北側第一節柱樑安裝完成 30 支、商場側第四節柱樑安裝完成 15 支，西側張力環第一節已於 1/15 吊裝完成，預計 103 年 4 月第 1 次舉升。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>103/1/23 會議</p> <p>3. 至 103 年 1 月 22 日止累計土方已開挖 736,095m³。巨蛋西側張力環第二節開始安裝，南北側柱群開始第一節安裝，地組進行屋頂桁架組裝，預計 103 年 4 月第 1 次舉升。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 1 月 29 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>103/1/17 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計於 1/18 及 19 日進行試挖，待完成試挖後提出施工時程資料。</p> <p>2. 遠雄公司表示大巨蛋供電來源事宜，目前台電公司仍未有任何回應。</p> <p>103/1/23 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示已於 1/18 及 19 日完成試挖，預計 24 日內部召開試挖結果討論會議；春節前會發文邀請各管線單位召開協調會議。</p> <p>4. 有關大巨蛋供電來源事宜，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>103/1/29 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示預計 2/7 前發文邀請各管線單位召開協調會議，並於 2/14 前辦理現場會勘。</p> <p>6. 遠雄公司表示持續洽辦及追蹤有關大巨蛋供電來源事宜。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>103/1/9 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計於 1/27 上午 10 點召開審查會議。</p> <p>103/1/17 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計於 1/28 下午 2 點召開審查會議，需簡報說明營運後之疏散計畫。</p> <p>103/1/23 會議、103/1/29 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示改為 2/11 下午 2 點 30 分召開審查會議。</p>		102/ 8/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p>103/1/17 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示已於 1/16 及 17 日分別提送荷花池及變更立面都審報告書至都發局，請遠雄公司持續追蹤進度。</p> <p>103/1/23 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示於 1/23 召開都市設計審議會議，會議結論原則荷花池面積不動，</p>		103/ 1/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 1 月 29 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>立面造型授權由兩位委員確認，確認後同意備查。</p> <p>3. 遠雄公司表示變更立面確認後，預計春節後提送環境影響評估差異審查。</p> <p>103/1/29 會議</p> <p>4. 有關立面造型再與兩位委員確認事宜，目前由都發局聯絡委員辦理中。</p> <p>5. 遠雄公司表示變更立面確認後，將再提送環境影響差異分析報告審查、性能防災審查及結構外審等。</p>				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p>103/1/2 會議</p> <p>1. 「與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程規劃設計及監造技術服務」，請遠雄公司擇期與蕭建築師連絡討論相關介面問題。</p> <p>103/1/9 會議、103/1/17 會議、103/1/23 會議</p> <p>2. 遠雄公司已正式行文提供蕭建築師相關圖面。</p> <p>103/1/29 會議</p> <p>3. 請遠雄公司必要時參加設計討論會議，以釐清相關介面問題。</p>		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p>103/1/17 會議</p> <p>1. 有關提送每月土方資料仍有延遲現象，請遠雄公司加強行政文書品質。</p> <p>2. 請遠雄公司盡速回覆說明 102.12.20 車號 XO-365 車牌號碼與流向證明不符之原因。</p> <p>103/1/23 會議</p> <p>3. 有關 12 月土方月報、次月夜間出土申請及 102.12.20 車號 XO-365 車牌號碼與流向證明不符之原因說明，皆未正式行文回覆，請遠雄公司盡速提送相關資料。</p> <p>4. 有居民反映日間出土與夜間出土車輛次數差異過大，請遠雄公司依提出改善措施執行及敦親睦鄰。</p> <p>103/1/29 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年1月29日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			5. 有關 102/12/20 車號 XO-365 車牌號碼與流向證明不符之原因說明，遠雄公司已於 12/23 正式回函說明。 6. 次月夜間出土已申請完成，2 月份夜間出土時間自 2/6 至 2/25 止。 7. 請遠雄公司優先處理有關土方分類數量差異問題，以免影響勾稽作業。 8. 有關附近居民反映日、夜間出土車輛次數差異過大問題，遠雄公司表示已調配車次，並向里長及附近居民說明，目前作業尚稱順利，2 月份出土將依此模式進行。				
六	工程專業責任險	遠雄	103/1/2 會議 1. 已於 12/27 完成協調委員小組，後續將盡速召開協調會議。 103/1/9 會議 2. 預計於 2 月中召開協調會議。 103/1/17 會議、103/1/23 會議、103/1/29 會議 3. 預計於 2/18 上午 9 點 30 分召開協調會議。		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	103/1/9 會議、103/1/17 會議 1. 遠雄公司預計春節後提出世運聖火納入公共藝術規劃方案。 2. 遠雄公司表示若設計內容仍無法與委員達成共識，考量重組委員。 103/1/23 會議 3. 遠雄公司表示因設計內容仍無法與委員達成共識，將重組委員小組。 4. 請遠雄公司於春節後提出世運聖火納入公共藝術規劃方案。 103/1/29 會議 5. 遠雄公司表示預計於 3 月份將重組公共藝術執行小組。 6. 請遠雄公司將世運聖火規劃納入公共藝術執行小組討論議題。 7. 依先前承諾，大樟樹須列入公共藝術內容執行。				
八	松山菸廠古	遠雄	103/1/17 會議		-		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 1 月 29 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	蹟監測		1. 遠雄公司表示預計於 1 月底完成圍牆、警衛室及鍋爐房之補強計畫。 103/1/23 會議 2. 預計於 1/23 下午 4 點與文化局簡報說明圍牆、警衛室及鍋爐房之補強計畫。 103/1/29 會議 3. 已於 1/29 上午由吳副祕書長主持辦理現勘，請遠雄公司依現勘記錄及指示辦理。 4. 為避免辦公廳舍西南角沉陷擴大，請遠雄公司先做灌漿以穩定地盤。				
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	102/12/26 會議 1. 籌備處已將相關圖面轉建管處審查中。 103/1/2 會議、103/1/9 會議、103/1/17 會議、103/1/23 會議 2. 遠雄公司表示建管處已將圖面分送各委員審查確認中。 103/1/29 會議 3. 遠雄公司表示建管處已於 1/29 將圖面函送委員審查，並請委員 7 日內回復意見。		102/12/31		
十	樹木養護	遠雄	103/1/17 會議 1. 遠雄公司表示重新清點西南角樹木及掛牌中。 2. 已於 1/9 與文基會召開確認西南角部分樹地由文基會負責維護，樹幹部分由遠雄公司負責維護整理。 103/1/23 會議 3. 請遠雄公司於下周說明預計清點西南角樹木及掛牌之時間。 103/1/29 會議 4. 遠雄公司表示將於春節後安排時間辦理。		102/11/30		
十一	忠孝東路及光復南路行	遠雄	103/1/17 會議 1. 籌備處於 1/14 函轉各單位須於 1/23 回覆是否需要該部分樹木。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年1月29日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	道樹遷移		<p>103/1/23 會議</p> <p>2. 籌備處表示各單位已回覆無須該部分人行道之樹木，後續籌備處將上簽因本案無替代方案執行，請同意可移植人行道樹至它處。</p> <p>3. 請遠雄公司協助先行製作相關移植計畫，以利後續工進。</p> <p>103/1/29 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示已請專業協力廠商製作行道樹移植計畫，將於2月中提出。</p> <p>5. 請遠雄公司協助先製作將來路型與現況行道樹位置之套繪圖送籌備處，以利上簽。</p>				
十二	工程進度表	遠雄	<p>103/1/17 會議</p> <p>1. 至103年1月16日止累計土方已開挖711,471m³。巨蛋南側第一節柱樑安裝完成20支、北側第一節柱樑安裝完成30支、商場側第四節柱樑安裝完成15支，西側張力環第一節已於1/15吊裝完成，預計103年4月第1次舉升。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>103/1/23 會議</p> <p>2. 至103年1月22日止累計土方已開挖736,095m³。巨蛋西側張力環第二節開始安裝，南北側柱群開始第一節安裝，地組進行屋頂桁架組裝，預計103年4月第1次舉升。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>103/1/29 會議</p> <p>3. 至103年1月28日止累計土方已開挖752,559m³。鋼構地組作業持續進行，巨蛋西南側B3結構體開始施作，目前出土量增大，結構體未隨之施作，進度落後稍有擴大情形，請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				
十三	會議時間	遠雄/籌備處	<p>103/1/29 會議</p> <p>1. 籌備處同意原訂下週2/6召開之例行會議因春節假期影響取消，下次會議時間為2/13於工地會議室召開。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 2 月 6 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>103/1/17 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計於 1/18 及 19 日進行試挖，待完成試挖後提出施工時程資料。</p> <p>2. 遠雄公司表示大巨蛋供電來源事宜，目前台電公司仍未有任何回應。</p> <p>103/1/23 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示已於 1/18 及 19 日完成試挖，預計 24 日內部召開試挖結果討論會議；春節前會發文邀請各管線單位召開協調會議。</p> <p>4. 有關大巨蛋供電來源事宜，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p> <p>5. 遠雄公司表示預計 2/7 前發文邀請各管線單位召開協調會議，並於 2/14 前辦理現場會勘。</p> <p>6. 遠雄公司表示持續洽辦及追蹤有關大巨蛋供電來源事宜。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>103/1/9 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計於 1/27 上午 10 點召開審查會議。</p> <p>103/1/17 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計於 1/28 下午 2 點召開審查會議，需簡報說明營運後之疏散計畫。</p> <p>103/1/23 會議、103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p> <p>3. 遠雄公司表示改為 2/11 下午 2 點 30 分召開審查會議。</p>		102/ 8/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p>103/1/17 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示已於 1/16 及 17 日分別提送荷花池及變更立面都審報告書至都發局，請遠雄公司持續追蹤進度。</p> <p>103/1/23 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示於 1/23 召開都市設計審議會議，會議結論原則荷花池面積不動，</p>		103/ 1/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 2 月 6 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>立面造型授權由兩位委員確認，確認後同意備查。</p> <p>3. 遠雄公司表示變更立面確認後，預計春節後提送環境影響評估差異審查。</p> <p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p> <p>4. 有關立面造型再與兩位委員確認事宜，目前由都發局聯絡委員辦理中。</p> <p>5. 遠雄公司表示變更立面確認後，將再提送環境影響差異分析報告審查、性能防災審查及結構外審等。</p>				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p>103/1/2 會議</p> <p>1. 「與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程規劃設計及監造技術服務」，請遠雄公司擇期與蕭建築師連絡討論相關介面問題。</p> <p>103/1/9 會議、103/1/17 會議、103/1/23 會議</p> <p>2. 遠雄公司已正式行文提供蕭建築師相關圖面。</p> <p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p> <p>3. 請遠雄公司必要時參加設計討論會議，以釐清相關介面問題。</p>		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p>103/1/17 會議</p> <p>1. 有關提送每月土方資料仍有延遲現象，請遠雄公司加強行政文書品質。</p> <p>2. 請遠雄公司盡速回覆說明 102.12.20 車號 XO-365 車牌號碼與流向證明不符之原因。</p> <p>103/1/23 會議</p> <p>3. 有關 12 月土方月報、次月夜間出土申請及 102.12.20 車號 XO-365 車牌號碼與流向證明不符之原因說明，皆未正式行文回覆，請遠雄公司盡速提送相關資料。</p> <p>4. 有居民反映日間出土與夜間出土車輛次數差異過大，請遠雄公司依提出改善措施執行及敦親睦鄰。</p> <p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年2月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			5. 有關 102/12/20 車號 XO-365 車牌號碼與流向證明不符之原因說明，遠雄公司已於 12/23 正式回函說明。 6. 次月夜間出土已申請完成，2 月份夜間出土時間自 2/6 至 2/25 止。 7. 請遠雄公司優先處理有關土方分類數量差異問題，以免影響勾稽作業。 8. 有關附近居民反映日、夜間出土車輛次數差異過大問題，遠雄公司表示已調配車次，並向里長及附近居民說明，目前作業尚稱順利，2 月份出土將依此模式進行。				
六	工程專業責任險	遠雄	103/1/2 會議 1. 已於 12/27 完成協調委員小組，後續將盡速召開協調會議。 103/1/9 會議 2. 預計於 2 月中召開協調會議。 103/1/17 會議、103/1/23 會議、103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤 3. 預計於 2/18 上午 9 點 30 分召開協調會議。		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	103/1/9 會議、103/1/17 會議 1. 遠雄公司預計春節後提出世運聖火納入公共藝術規劃方案。 2. 遠雄公司表示若設計內容仍無法與委員達成共識，考量重組委員。 103/1/23 會議 3. 遠雄公司表示因設計內容仍無法與委員達成共識，將重組委員小組。 4. 請遠雄公司於春節後提出世運聖火納入公共藝術規劃方案。 103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤 5. 遠雄公司表示預計於 3 月份將重組公共藝術執行小組。 6. 請遠雄公司將世運聖火規劃納入公共藝術執行小組討論議題。 7. 依先前承諾，大樟樹須列入公共藝術內容執行。				
八	松山菸廠古	遠雄	103/1/17 會議		-		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年2月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	蹟監測		1. 遠雄公司表示預計於1月底完成圍牆、警衛室及鍋爐房之補強計畫。 103/1/23 會議 2. 預計於1/23下午4點與文化局簡報說明圍牆、警衛室及鍋爐房之補強計畫。 103/1/29 會議、第204次書面追蹤 3. 已於1/29上午由吳副祕書長主持辦理現勘，請遠雄公司依現勘記錄及指示辦理。 4. 為避免辦公廳舍西南角沉陷擴大，請遠雄公司先做灌漿以穩定地盤。				
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	102/12/26 會議 1. 籌備處已將相關圖面轉建管處審查中。 103/1/2 會議、103/1/9 會議、103/1/17 會議、103/1/23 會議 2. 遠雄公司表示建管處已將圖面分送各委員審查確認中。 103/1/29 會議、第204次書面追蹤 3. 遠雄公司表示建管處已於1/29將圖面函送委員審查，並請委員7日內回復意見。		102/12/31		
十	樹木養護	遠雄	103/1/17 會議 1. 遠雄公司表示重新清點西南角樹木及掛牌中。 2. 已於1/9與文基會召開確認西南角部分樹地由文基會負責維護，樹幹部分由遠雄公司負責維護整理。 103/1/23 會議 3. 請遠雄公司於下周說明預計清點西南角樹木及掛牌之時間。 103/1/29 會議、第204次書面追蹤 4. 遠雄公司表示將於春節後安排時間辦理。		102/11/30		
十一	忠孝東路及光復南路行	遠雄	103/1/17 會議 1. 籌備處於1/14函轉各單位須於1/23回覆是否需要該部分樹木。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年2月6日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	道樹遷移		<p>103/1/23 會議</p> <p>2. 籌備處表示各單位已回覆無須該部分人行道之樹木，後續籌備處將上簽因本案無替代方案執行，請同意可移植人行道樹至它處。</p> <p>3. 請遠雄公司協助先行製作相關移植計畫，以利後續工進。</p> <p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p> <p>4. 遠雄公司表示已請專業協力廠商製作行道樹移植計畫，將於 2 月中提出。</p> <p>5. 請遠雄公司協助先製作將來路型與現況行道樹位置之套繪圖送籌備處，以利上簽。</p>				
十二	工程進度表	遠雄	<p>103/1/23 會議</p> <p>1. 至 103 年 1 月 22 日止累計土方已開挖 736,095m³。巨蛋西側張力環第二節開始安裝，南北側柱群開始第一節安裝，地組進行屋頂桁架組裝，預計 103 年 4 月第 1 次舉升。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>103/1/29 會議</p> <p>2. 至 103 年 1 月 28 日止累計土方已開挖 752,559m³。鋼構地組作業持續進行，巨蛋西南側 B3 結構體開始施作，目前出土量增大，結構體未隨之施作，進度落後稍有擴大情形，請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>第 204 次書面追蹤</p> <p>3. 至 103 年 2 月 5 日止累計土方已開挖 753,999m³。鋼構地組作業持續進行，巨蛋西南側 B3 結構體開始施作，目前出土量增大，結構體未隨之施作，進度落後稍有擴大情形，請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年2月14日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>103/1/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示已於 1/18 及 19 日完成試挖，預計 24 日內部召開試挖結果討論會議；春節前會發文邀請各管線單位召開協調會議。</p> <p>2. 有關大巨蛋供電來源事宜，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p> <p>3. 遠雄公司表示預計 2/7 前發文邀請各管線單位召開協調會議，並於 2/14 前辦理現場會勘。</p> <p>4. 遠雄公司表示持續洽辦及追蹤有關大巨蛋供電來源事宜。</p> <p>103/2/13 會議</p> <p>5. 遠雄公司預計於 2/19 下午 2 點召開光復南路管線協調會議並辦理現場會勘。</p> <p>6. 請遠雄公司持續洽辦及追蹤有關大巨蛋供電來源事宜。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>103/1/17 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計於 1/28 下午 2 點召開審查會議，需簡報說明營運後之疏散計畫。</p> <p>103/1/23 會議、103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p> <p>2. 遠雄公司表示改為 2/11 下午 2 點 30 分召開審查會議。</p> <p>103/2/13 會議</p> <p>3. 於 2/11 召開審查會議，會議結論主要有關消防疏散將依法令規定檢討並提送消防局審查，遠雄公司表示預計兩週內依會議結論完成修正相關內容。</p>		102/ 8/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p>103/1/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於 1/23 召開都市設計審議會議，會議結論原則荷花池面積不動，立面造型授權由兩位委員確認，確認後同意備查。</p> <p>2. 遠雄公司表示變更立面確認後，預計春節後提送環境影響評估差異審查。</p> <p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p>		103/ 1/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年2月14日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 有關立面造型再與兩位委員確認事宜，目前由都發局聯絡委員辦理中。 4. 遠雄公司表示變更立面確認後，將再提送環境影響差異分析報告審查、性能防災審查及結構外審等。 103/2/13 會議 5. 遠雄公司表示已於 2/13 與委員討論立面造型，將依委員意見修正後再與委員確認。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	103/1/2 會議 1. 「與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程規劃設計及監造技術服務」，請遠雄公司擇期與蕭建築師連絡討論相關介面問題。 103/1/9 會議、103/1/17 會議、103/1/23 會議 2. 遠雄公司已正式行文提供蕭建築師相關圖面。 103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤、103/2/13 會議 3. 請遠雄公司必要時參加設計討論會議，以釐清相關介面問題。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	103/1/23 會議 1. 有關 12 月土方月報、次月夜間出土申請及 102.12.20 車號 XO-365 車牌號碼與流向證明不符之原因說明，皆未正式行文回覆，請遠雄公司盡速提送相關資料。 2. 有居民反映日間出土與夜間出土車輛次數差異過大，請遠雄公司依提出改善措施執行及敦親睦鄰。 103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤 3. 有關 102/12/20 車號 XO-365 車牌號碼與流向證明不符之原因說明，遠雄公司已於 12/23 正式回函說明。 4. 次月夜間出土已申請完成，2 月份夜間出土時間自 2/6 至 2/25 止。 5. 請遠雄公司優先處理有關土方分類數量差異問題，以免影響勾稽作業。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年2月14日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>6. 有關附近居民反映日、夜間出土車輛次數差異過大問題，遠雄公司表示已調配車次，並向里長及附近居民說明，目前作業尚稱順利，2月份出土將依此模式進行。</p> <p>103/2/13 會議</p> <p>7. 籌備處於 2/11 發函限期遠雄公司於 2/14 前提送 102 年 9-12 月土質類別明細表，請遠雄公司依期限內提送，若無將依契約規定辦理。</p> <p>8. 103 年 1 月土方工作月報仍未依土石方處理補充協議書內規定提送，請遠雄公司盡速提送，若無將依協議書規定辦理。</p>				
六	工程專業責任險	遠雄	<p>103/1/2 會議</p> <p>1. 已於 12/27 完成協調委員小組，後續將盡速召開協調會議。</p> <p>103/1/9 會議</p> <p>2. 預計於 2 月中召開協調會議。</p> <p>103/1/17 會議、103/1/23 會議、103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤、103/2/13 會議</p> <p>3. 預計於 2/18 上午 9 點 30 分召開協調會議。</p>		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p>103/1/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示因設計內容仍無法與委員達成共識，將重組委員小組。</p> <p>2. 請遠雄公司於春節後提出世運聖火納入公共藝術規劃方案。</p> <p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p> <p>3. 遠雄公司表示預計於 3 月份將重組公共藝術執行小組。</p> <p>4. 請遠雄公司將世運聖火規劃納入公共藝術執行小組討論議題。</p> <p>5. 依先前承諾，大樟樹須列入公共藝術內容執行。</p> <p>103/2/13 會議</p> <p>6. 請遠雄公司先提出建議世運聖火納入公共藝術規劃草案，以利後續與世運小組討論。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年2月14日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			7. 遠雄公司表示預計於3月份將重組公共藝術執行小組。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	103/1/23 會議 1. 預計於1/23下午4點與文化局簡報說明圍牆、警衛室及鍋爐房之補強計畫。 103/1/29 會議、第204次書面追蹤 2. 已於1/29上午由吳副秘書長主持辦理現勘，請遠雄公司依現勘記錄及指示辦理。 3. 為避免辦公廳舍西南角沉陷擴大，請遠雄公司先做灌漿以穩定地盤。 103/2/13 會議 4. 預計於2/21召開確認圍牆、警衛室及鍋爐房之補強方式。		-		
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	103/1/2 會議、103/1/9 會議、103/1/17 會議、103/1/23 會議 1. 遠雄公司表示建管處已將圖面分送各委員審查確認中。 103/1/29 會議、第204次書面追蹤 2. 遠雄公司表示建管處已於1/29將圖面函送委員審查，並請委員7日內回復意見。 103/2/13 會議 3. 遠雄公司表示因建管處承辦更換，部分委員未收迄圖面，已於2/12提送圖面至建管處，建管處將盡速函送委員審查。		102/12/31		
十	樹木養護	遠雄	103/1/23 會議 1. 請遠雄公司於下周說明預計清點西南角樹木及掛牌之時間。 103/1/29 會議、第204次書面追蹤 2. 遠雄公司表示將於春節後安排時間辦理。 103/2/13 會議 3. 遠雄公司已於2/10提送40棵樹掛牌資料，籌備處後續將確認相關內容。		102/11/30		
十一	忠孝東路及	遠雄	103/1/23 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 2 月 14 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	光復南路行道樹遷移		1. 籌備處表示各單位已回覆無須該部分人行道之樹木，後續籌備處將上簽因本案無替代方案執行，請同意可移植人行道樹至它處。 2. 請遠雄公司協助先行製作相關移植計畫，以利後續工進。 103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤 3. 遠雄公司表示已請專業協力廠商製作行道樹移植計畫，將於 2 月中提出。 4. 請遠雄公司協助先製作將來路型與現況行道樹位置之套繪圖送籌備處，以利上簽。 103/2/13 會議 5. 遠雄公司已於 2/10 提出行道樹移植計畫至籌備處。 6. 籌備處表示目前上簽內容為將本案需遷移行道樹移植至山豬窟，待核准後再進行斷根作業。				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	103/2/13 會議 1. 請遠雄公司於兩週內提出可供世大運開閉幕之空間、場區內基本設備(如照明、廣播系統、電力系統、轉播資訊系統..等)。 2. 請協助確認大巨蛋於出入口處是否可架設臨時維安檢查設備。				
十三	工程進度表	遠雄	103/1/29 會議 1. 至 103 年 1 月 28 日止累計土方已開挖 752,559m ³ 。鋼構地組作業持續進行，巨蛋西南側 B3 結構體開始施作，目前出土量增大，結構體未隨之施作，進度落後稍有擴大情形，請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 第 204 次書面追蹤 2. 至 103 年 2 月 5 日止累計土方已開挖 753,999m ³ 。鋼構地組作業持續進行，巨蛋西南側 B3 結構體開始施作，目前出土量增大，結構體未隨之施作，進度落後稍有擴大情形，請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 103/2/13 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年2月14日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 至 103 年 2 月 12 日止累計土方已開挖 777,763m ³ 。至 103 年 1 月 31 日止，全案預定進度 66.96%，實際進度 62.04%，巨蛋棟預定進度 73.66%，實際進度 64.09%。另依 104 年 12 月底完工預定進度表巨蛋棟預定進度 64.7%，實際進度 63.41%，進度落後稍有擴大情形，請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年2月21日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p> <p>1. 遠雄公司表示預計 2/7 前發文邀請各管線單位召開協調會議，並於 2/14 前辦理現場會勘。</p> <p>2. 遠雄公司表示持續洽辦及追蹤有關大巨蛋供電來源事宜。</p> <p>103/2/13 會議</p> <p>3. 遠雄公司預計於 2/19 下午 2 點召開光復南路管線協調會議並辦理現場會勘。</p> <p>4. 請遠雄公司持續洽辦及追蹤有關大巨蛋供電來源事宜。</p> <p>103/2/20 會議</p> <p>5. 已於 2/19 召開光復南路地下引道管線協調會議，自來水單位表示採臨時遷移，費用由遠雄公司支付；中華電信配合施工時程遷移；台電單位表示有關人孔及高低壓電線遷移位置及方式請遠雄公司至台電單位與高階長官討論確認。</p> <p>6. 遠雄公司表示預計於 2 月底提送相關管線施工期程。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>103/1/23 會議、103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p> <p>1. 遠雄公司表示改為 2/11 下午 2 點 30 分召開審查會議。</p> <p>103/2/13 會議</p> <p>2. 於 2/11 召開審查會議，會議結論主要有關消防疏散將依法令規定檢討並提送消防局審查，遠雄公司表示預計兩週內依會議結論完成修正相關內容。</p> <p>103/3/20 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示待收到公文會議紀錄後兩週完成修正相關內容。</p>		102/ 8/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p>103/1/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於 1/23 召開都市設計審議會議，會議結論原則荷花池面積不動，立面造型授權由兩位委員確認，確認後同意備查。</p> <p>2. 遠雄公司表示變更立面確認後，預計春節後提送環境影響評估差異審查。</p> <p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p>		103/ 1/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年2月21日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 有關立面造型再與兩位委員確認事宜，目前由都發局聯絡委員辦理中。 4. 遠雄公司表示變更立面確認後，將再提送環境影響差異分析報告審查、性能防災審查及結構外審等。 103/2/13 會議 5. 遠雄公司表示已於 2/13 與委員討論立面造型，將依委員意見修正後再與委員確認。 103/2/20 會議 6. 遠雄公司表示若依委員意見立面陽台種植 10 公尺之樹木將影響結構，後續將盡速再與委員討論立面綠化之方式。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	103/1/2 會議 1. 「與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程規劃設計及監造技術服務」，請遠雄公司擇期與蕭建築師連絡討論相關介面問題。 103/1/9 會議、103/1/17 會議、103/1/23 會議 2. 遠雄公司已正式行文提供蕭建築師相關圖面。 103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤、103/2/13 會議、103/2/20 會議 3. 請遠雄公司必要時參加設計討論會議，以釐清相關介面問題。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤 1. 有關 102/12/20 車號 XO-365 車牌號碼與流向證明不符之原因說明，遠雄公司已於 12/23 正式回函說明。 2. 次月夜間出土已申請完成，2 月份夜間出土時間自 2/6 至 2/25 止。 3. 請遠雄公司優先處理有關土方分類數量差異問題，以免影響勾稽作業。 4. 有關附近居民反映日、夜間出土車輛次數差異過大問題，遠雄公司表示已調配車次，並向里長及附近居民說明，目前作業尚稱順利，2 月份出土將依此模式進行。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年2月21日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>103/2/13 會議</p> <p>5. 籌備處於 2/11 發函限期遠雄公司於 2/14 前提送 102 年 9-12 月土質類別明細表，請遠雄公司依期限內提送，若無將依契約規定辦理。</p> <p>6. 103 年 1 月土方工作月報仍未依土石方處理補充協議書內規定提送，請遠雄公司盡速提送，若無將依協議書規定辦理。</p> <p>103/2/20 會議</p> <p>7. 籌備處發函限期遠雄公司 2 月 27 日前完成修正 102 年 9-12 月土質類別明細表，請遠雄公司依期限內提送，若無將依契約規定辦理罰款。</p>				
六	工程專業責任險	遠雄	<p>103/1/9 會議</p> <p>1. 預計於 2 月中召開協調會議。</p> <p>103/1/17 會議、103/1/23 會議、103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤、103/2/13 會議</p> <p>2. 預計於 2/18 上午 9 點 30 分召開協調會議。</p> <p>103/2/20 會議</p> <p>3. 已於 2/18 召開協調會議，預計 1 個月後召開第 2 次協調會議。</p>		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p>103/1/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示因設計內容仍無法與委員達成共識，將重組委員小組。</p> <p>2. 請遠雄公司於春節後提出世運聖火納入公共藝術規劃方案。</p> <p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p> <p>3. 遠雄公司表示預計於 3 月份將重組公共藝術執行小組。</p> <p>4. 請遠雄公司將世運聖火規劃納入公共藝術執行小組討論議題。</p> <p>5. 依先前承諾，大樟樹須列入公共藝術內容執行。</p> <p>103/2/13 會議、103/2/20 會議</p> <p>6. 請遠雄公司先提出建議世運聖火納入公共藝術規劃草案，以利後續與世運小組討論。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 2 月 21 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			7. 遠雄公司表示預計於 3 月份將重組公共藝術執行小組。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p> <p>1. 已於 1/29 上午由吳副祕書長主持辦理現勘，請遠雄公司依現勘記錄及指示辦理。</p> <p>2. 為避免辦公廳舍西南角沉陷擴大，請遠雄公司先做灌漿以穩定地盤。</p> <p>103/2/13 會議</p> <p>3. 預計於 2/14 召開確認圍牆、警衛室及鍋爐房之補強方式。</p> <p>103/2/20 會議</p> <p>4. 已於 2/14 召開圍牆、警衛室及鍋爐房之補強方式審查，遠雄公司表示預計於 1 周內提送修正報告書。</p> <p>5. 籌備處與文化局開會確認鍋爐房旁 9 棵樹木(1 棵死亡、4 棵樹況不佳、4 棵樹況尚可)，由遠雄公司協助移植樹木，移植保活由文基會負責。</p>		-		
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p> <p>1. 遠雄公司表示建管處已於 1/29 將圖面函送委員審查，並請委員 7 日內回復意見。</p> <p>103/2/13 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示因建管處承辦更換，部分委員未收迄圖面，已於 2/12 提送圖面至建管處，建管處將盡速函送委員審查。</p> <p>103/2/20 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示建管處內簽中，圖面尚未提送給各委員。</p>		102/12/31		
十	樹木養護	遠雄	<p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p> <p>1. 遠雄公司表示將於春節後安排時間辦理。</p> <p>103/2/13 會議</p> <p>2. 遠雄公司已於 2/10 提送 40 棵樹掛牌資料，籌備處後續將確認相關內容。</p>		102/11/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年2月21日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>103/2/20 會議</p> <p>3. 籌備處後續將確認其他 212 棵受保護樹木位置及因颱風受損害之樹木。</p>				
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p> <p>1. 遠雄公司表示已請專業協力廠商製作行道樹移植計畫，將於 2 月中提出。</p> <p>2. 請遠雄公司協助先製作將來路型與現況行道樹位置之套繪圖送籌備處，以利上簽。</p> <p>103/2/13 會議</p> <p>3. 遠雄公司已於 2/10 提出行道樹移植計畫至籌備處。</p> <p>4. 籌備處表示目前上簽內容為將本案需遷移行道樹移植至山豬窟，待核准後再進行斷根作業。</p> <p>103/2/20 會議</p> <p>5. 請遠雄公司協助提供斷根後無須等 3 個月後再行移植之說明。</p> <p>6. 山豬窟之環境不佳，請植栽廠商製作計畫書時須考量換土及未達成保活率補植方式。</p>				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p>103/2/13 會議</p> <p>1. 請遠雄公司於兩週內提出可供世大運開閉幕之空間、場區內基本設備(如照明、廣播系統、電力系統、轉播資訊系統..等)。</p> <p>2. 請協助確認大巨蛋於出入口處是否可架設臨時維安檢查設備。</p> <p>103/2/20 會議</p> <p>3. 請遠雄公司於下周內提出可供世大運開閉幕之空間、場區內基本設備(如照明、廣播系統、電力系統、轉播資訊系統..等)。</p>				
十三	工程進度表	遠雄	<p>第 204 次書面追蹤</p> <p>1. 至 103 年 2 月 5 日止累計土方已開挖 753,999m³。鋼構地組作業持續進行，巨蛋西南側 B3 結構體開始施作，目前出土量增大，結構體未隨之施作，進度落後稍</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年2月21日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>有擴大情形，請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>103/2/13 會議</p> <p>2. 至 103 年 2 月 12 日止累計土方已開挖 777,763m³。至 103 年 1 月 31 日止，全案預定進度 66.96%，實際進度 62.04%，巨蛋棟預定進度 73.66%，實際進度 64.09%。另依 104 年 12 月底完工預定進度表巨蛋棟預定進度 64.7%，實際進度 63.41%，進度落後稍有擴大情形，請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>103/2/20 會議</p> <p>3. 至 103 年 2 月 19 日止累計土方已開挖 806,916m³，預計 4/8~4/15 擇 1 日進行第 1 次舉升，目前進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構南北側第二節柱樑安裝。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年2月27日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>103/2/13 會議</p> <p>1. 遠雄公司預計於 2/19 下午 2 點召開光復南路管線協調會議並辦理現場會勘。</p> <p>2. 請遠雄公司持續洽辦及追蹤有關大巨蛋供電來源事宜。</p> <p>103/2/20 會議</p> <p>3. 已於 2/19 召開光復南路地下引道管線協調會議，自來水單位表示採臨時遷移，費用由遠雄公司支付；中華電信配合施工時程遷移；台電單位表示有關人孔及高低壓電線遷移位置及方式請遠雄公司至台電單位與高階長官討論確認。</p> <p>4. 遠雄公司表示預計於 2 月底提送相關管線施工期程。</p> <p>103/2/27 會議</p> <p>5. 請遠雄公司下週提出光復南路、忠孝東路管線遷移及地下引道施工期程，時程應包含各單位管線施工、改道時間及需其他單位配合施作之時間。</p> <p>6. 市府預計於 3/4 召開會議與台電單位討論大巨蛋供電來源事宜，請遠雄公司協助派員出席會議。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>103/2/13 會議</p> <p>1. 於 2/11 召開審查會議，會議結論主要有關消防疏散將依法令規定檢討並提送消防局審查，遠雄公司表示預計兩週內依會議結論完成修正相關內容。</p> <p>103/2/20 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示待收到公文會議紀錄後兩週完成修正相關內容。</p> <p>103/2/27 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示已於本週收到會議紀錄，預計兩週後完成修正相關內容。</p>		102/ 8/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p>103/2/13 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示已於 2/13 與委員討論立面造型，將依委員意見修正後再與委員確認。</p> <p>103/2/20 會議</p>		103/ 1/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 2 月 27 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 遠雄公司表示若依委員意見立面陽台種植 10 公尺之樹木將影響結構，後續將盡速再與委員討論立面綠化之方式。 103/2/27 會議 3. 遠雄公司表示都市設計審議立面變更修正資料已掛件提送至都市發展局，待委員確認相關內容。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	103/1/2 會議 1. 「與國父紀念館間地下通廊及南側出入口興建工程規劃設計及監造技術服務」，請遠雄公司擇期與蕭建築師連絡討論相關介面問題。 103/1/9 會議、103/1/17 會議、103/1/23 會議 2. 遠雄公司已正式行文提供蕭建築師相關圖面。 103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤、103/2/13 會議、103/2/20 會議、103/2/27 會議 3. 請遠雄公司必要時參加設計討論會議，以釐清相關介面問題。		103/6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	103/2/13 會議 1. 籌備處於 2/11 發函限期遠雄公司於 2/14 前提送 102 年 9-12 月土質類別明細表，請遠雄公司依期限內提送，若無將依契約規定辦理。 2. 103 年 1 月土方工作月報仍未依土石方處理補充協議書內規定提送，請遠雄公司盡速提送，若無將依協議書規定辦理。 103/2/20 會議 3. 籌備處發函限期遠雄公司 2 月 27 日前完成修正 102 年 9-12 月土質類別明細表，請遠雄公司依期限內提送，若無完成改善將依契約規定辦理罰款。 103/2/27 會議 4. 請遠雄公司於 2 月 27 日前提送 102 年 9-12 月土質類別明細表及相關差異說明，若無完成改善將依契約規定辦理罰款。 5. 遠雄公司表示因土方處理時程延長，需辦理環差審查，請遠雄公司盡速提送審				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 2 月 27 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			查。				
六	工程專業責任險	遠雄	103/1/17 會議、103/1/23 會議、103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤、103/2/13 會議 1. 預計於 2/18 上午 9 點 30 分召開協調會議。 103/2/20 會議 2. 已於 2/18 召開協調會議，預計 1 個月後召開第 2 次協調會議。 103/2/27 會議 3. 籌備處表示已將會議紀錄提供協調委員確認中。		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤 1. 遠雄公司表示預計於 3 月份將重組公共藝術執行小組。 2. 請遠雄公司將世運聖火規劃納入公共藝術執行小組討論議題。 3. 依先前承諾，大樟樹須列入公共藝術內容執行。 103/2/13 會議、103/2/20 會議 4. 請遠雄公司先提出建議世運聖火納入公共藝術規劃草案，以利後續與世運小組討論。 5. 遠雄公司表示預計於 3 月份將重組公共藝術執行小組。 103/2/27 會議 6. 請遠雄公司下週提供後續相關公共藝術執行之時程表。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	103/2/13 會議 1. 預計於 2/14 召開確認圍牆、警衛室及鍋爐房之補強方式。 103/2/20 會議 2. 已於 2/14 召開圍牆、警衛室及鍋爐房之補強方式審查，遠雄公司表示預計於 1 周內提送修正報告書。 3. 籌備處與文化局開會確認鍋爐房旁 9 棵樹木(1 棵死亡、4 棵樹況不佳、4 棵樹況尚可)，由遠雄公司協助移植樹木，移植後由文基會負責維護。		-		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 2 月 27 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			103/2/27 會議 4. 遠雄公司表示已於本週提送圍牆、警衛室及鍋爐房之補強方式修正報告書，公文預計於 2/27 掛件。 5. 遠雄公司表示已於 2/21 移植鍋爐房旁 9 棵樹木，移植後由文基會負責維護。				
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	103/2/13 會議 1. 遠雄公司表示因建管處承辦更換，部分委員未收迄圖面，已於 2/12 提送圖面至建管處，建管處將盡速函送委員審查。 103/2/20 會議 2. 遠雄公司表示建管處內簽中，圖面尚未提送給各委員。 103/2/27 會議 3. 遠雄公司表示建管處已轉送圖面給各委員審查中。		103/3/31		
十	樹木養護	遠雄	103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤 1. 遠雄公司表示將於春節後安排時間辦理。 103/2/13 會議 2. 遠雄公司已於 2/10 提送 40 棵受保護樹掛牌資料，籌備處後續將確認相關內容。 103/2/20 會議、103/2/27 會議 3. 籌備處後續將確認其他 172 棵非受保護樹木位置及因颱風受損害之樹木。		103/3/31		
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	103/2/13 會議 1. 遠雄公司已於 2/10 提出行道樹移植計畫至籌備處。 2. 籌備處表示目前上簽內容為將本案需遷移行道樹移植至山豬窟，待核准後再進行斷根作業。 103/2/20 會議 3. 請遠雄公司協助提供斷根後無須等 3 個月後再行移植之說明。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年2月27日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			4. 山豬窟之環境不佳，請植栽廠商製作計畫書時須考量換土及未達成保活率補植方式。 103/2/27 會議 5. 籌備處表示公園處尚未回覆相關內容，待上簽核准後再進行斷根作業。 6. 請遠雄公司預先進行現況植栽調查及是否有影響遷移之障礙物，以利後續工進。				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	103/2/13 會議 1. 請遠雄公司於兩週內提出可供世大運開閉幕之空間、場區內基本設備(如照明、廣播系統、電力系統、轉播資訊系統..等)。 2. 請協助確認大巨蛋於出入口處是否可架設臨時維安檢查設備。 103/2/20 會議 3. 請遠雄公司於下周內提出可供世大運開閉幕之空間、場區內基本設備(如照明、廣播系統、電力系統、轉播資訊系統..等)。 103/2/27 會議 4. 遠雄公司已提出可供世大運開閉幕之空間、場區內基本設備資料，後續籌備處將轉相關單位確認。				
十三	工程進度表	遠雄	103/2/13 會議 1. 至 103 年 2 月 12 日止累計土方已開挖 777,763m ³ 。至 103 年 1 月 31 日止，全案預定進度 66.96%，實際進度 62.04%，巨蛋棟預定進度 73.66%，實際進度 64.09%。另依 104 年 12 月底完工預定進度表巨蛋棟預定進度 64.7%，實際進度 63.41%，進度落後稍有擴大情形，請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 103/2/20 會議 2. 至 103 年 2 月 19 日止累計土方已開挖 806,916m ³ ，預計 4/8~4/15 擇 1 日進行第 1				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年2月27日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>次舉升，目前進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構南北側第二節柱樑安裝。</p> <p>103/2/27 會議</p> <p>3. 至 103 年 2 月 26 日止累計土方已開挖 828,675m³，目前進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年3月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>103/2/20 會議</p> <p>1. 已於 2/19 召開光復南路地下引道管線協調會議，自來水單位表示採臨時遷移，費用由遠雄公司支付；中華電信配合施工時程遷移；台電單位表示有關人孔及高低壓電線遷移位置及方式請遠雄公司至台電單位與高階長官討論確認。</p> <p>2. 遠雄公司表示預計於 2 月底提送相關管線施工期程。</p> <p>103/2/27 會議</p> <p>3. 請遠雄公司下週提出光復南路、忠孝東路管線遷移及地下引道施工期程，時程應包含各單位管線施工、改道時間及需其他單位配合施作之時間。</p> <p>4. 市府預計於 3/4 召開會議與台電單位討論大巨蛋供電來源事宜，請遠雄公司協助派員出席會議。</p> <p>103/3/6 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示於下週提出光復南路、忠孝東路管線遷移及地下引道施工期程，時程應包含各單位管線施工、改道時間及需其他單位配合施作之時間。</p> <p>6. 於 3/6 與台電單位辦理現勘，請遠雄公司協助於 3/7 提出本案未來用電計畫及從基信變電所至基地內管線路徑。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>103/2/20 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示待收到公文會議紀錄後兩週完成修正相關內容。</p> <p>103/2/27 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示已於本週收到會議紀錄，預計兩週後完成修正相關內容。</p> <p>103/3/6 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計下週提供散場計畫至捷運公司確認，待確認後再正式提送掛件。</p>		102/ 8/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p>103/2/20 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示若依委員意見立面陽台種植 10 公尺之樹木將影響結構，後續將</p>		103/ 1/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 3 月 7 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>盡速再與委員討論立面綠化之方式。</p> <p>103/2/27 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示都市設計審議立面變更修正資料已掛件提送至都市發展局，待委員確認相關內容。</p> <p>103/3/6 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示委員已提供審查意見，後續將盡速完成修正。</p>				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p>103/1/9 會議、103/1/17 會議、103/1/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司已正式行文提供蕭建築師相關圖面。</p> <p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤、103/2/13 會議、103/2/20 會議、103/2/27 會議</p> <p>2. 請遠雄公司必要時參加設計討論會議，以釐清相關介面問題。</p> <p>103/3/6 會議</p> <p>3. 請遠雄公司先行檢討忠孝東路 80M 地下通廊連接至國父紀念館開口之相關法令檢討，以利後續辦理建照變更事宜。</p>		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p>103/2/20 會議</p> <p>1. 籌備處發函限期遠雄公司 2 月 27 日前完成修正 102 年 9-12 月土質類別明細表，請遠雄公司依期限內提送，若無完成改善將依契約規定辦理罰款。</p> <p>103/2/27 會議</p> <p>2. 請遠雄公司於 2 月 27 日前提送 102 年 9-12 月土質類別明細表及相關差異說明，若無完成改善將依契約規定辦理罰款。</p> <p>3. 遠雄公司表示因土方處理時程延長，需辦理環差審查，請遠雄公司盡速提送審查。</p> <p>103/3/6 會議</p> <p>4. 遠雄公司未於 2 月 27 日前提送提送 102 年 9-12 月土質類別明細表及相關差異說明，已從 3 月 1 日依契約規定按日罰款，請遠雄公司盡速提送資料，以免持</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 3 月 7 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>續增加罰款。</p> <p>5. 有關辦理土方出土時程延長環差審查之事宜，籌備處已協調環保局若遠雄公司於下周一前掛件，將盡速排定 3 月份大會審查，請遠雄公司務必掌握相關時程，以免影響工進。</p>				
六	工程專業責任險	遠雄	<p>103/2/20 會議</p> <p>1. 已於 2/18 召開協調會議，預計 1 個月後召開第 2 次協調會議。</p> <p>103/2/27 會議</p> <p>2. 籌備處表示已將會議紀錄提供協調委員確認中。</p> <p>103/3/6 會議</p> <p>3. 預計 4/10 召開第 2 次協調會議。</p>		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p>103/2/13 會議、103/2/20 會議</p> <p>1. 請遠雄公司先提出建議世運聖火納入公共藝術規劃草案，以利後續與世運小組討論。</p> <p>2. 遠雄公司表示預計於 3 月份將重組公共藝術執行小組。</p> <p>103/2/27 會議</p> <p>3. 請遠雄公司下週提供後續相關公共藝術執行之時程表。</p> <p>103/3/6 會議</p> <p>4. 遠雄公司已提出公共藝術執行之時程表，預計 3-6 月召開工作小組會議、7 月檢送「公共藝術設置計畫書」至北市公共藝術審議(委員會)審議、8-12 月辦理徵選作業。</p>				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p>103/2/20 會議</p> <p>1. 已於 2/14 召開圍牆、警衛室及鍋爐房之補強方式審查，遠雄公司表示預計於 1 周內提送修正報告書。</p> <p>2. 籌備處與文化局開會確認鍋爐房旁 9 棵樹木(1 棵死亡、4 棵樹況不佳、4 棵樹況</p>		-		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年3月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>尚可)，由遠雄公司協助移植樹木，移植後由文基會負責維護。</p> <p>103/2/27 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示已於本週提送圍牆、警衛室及鍋爐房之補強方式修正報告書，公文預計於 2/27 掛件。</p> <p>4. 遠雄公司表示已於 2/21 移植鍋爐房旁 9 棵樹木，移植後由文基會負責維護。</p> <p>103/3/6 會議</p> <p>5. 於 3/6 召開圍牆、警衛室及鍋爐房之補強方式修正報告書審查會議，原則文化局同意補強方式，鍋爐房、西南角辦公室及製菸工廠補強需同時施作，請遠雄公司盡速安排進場施作。</p>				
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p>103/2/20 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示建管處內簽中，圖面尚未提送給各委員。</p> <p>103/2/27 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示建管處已轉送圖面給各委員審查中。</p> <p>103/3/6 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示目前依委員意見修正中。</p>		103/3/31		
十	樹木養護	遠雄	<p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p> <p>1. 遠雄公司表示將於春節後安排時間辦理。</p> <p>103/2/13 會議</p> <p>2. 遠雄公司已於 2/10 提送 40 棵受保護樹掛牌資料，籌備處後續將確認相關內容。</p> <p>103/2/20 會議、103/2/27 會議、103/3/6 會議</p> <p>3. 籌備處後續將確認其他 172 棵非受保護樹木位置及因颱風受損害之樹木。</p>		103/3/31		
十一	忠孝東路及光復南路行	遠雄	<p>103/2/20 會議</p> <p>1. 請遠雄公司協助提供斷根後無須等 3 個月後再行移植之說明。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年3月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	道樹遷移		2. 山豬窟之環境不佳，請植栽廠商製作計畫書時須考量換土及未達成保活率補植方式。 103/2/27 會議 3. 籌備處表示公園處尚未回覆相關內容，待上簽核准後再進行斷根作業。 4. 請遠雄公司預先進行現況植栽調查及是否有影響遷移之障礙物，以利後續工進。 103/3/6 會議 5. 請遠雄公司協助調查分隔島上之樹木，並套繪製至平面圖。				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	103/2/13 會議 1. 請遠雄公司於兩週內提出可供世大運開閉幕之空間、場區內基本設備(如照明、廣播系統、電力系統、轉播資訊系統..等)。 2. 請協助確認大巨蛋於出入口處是否可架設臨時維安檢查設備。 103/2/20 會議 3. 請遠雄公司於下周內提出可供世大運開閉幕之空間、場區內基本設備(如照明、廣播系統、電力系統、轉播資訊系統..等)。 103/2/27 會議、103/3/6 會議 4. 遠雄公司已提出可供世大運開閉幕之空間、場區內基本設備資料，後續籌備處將轉相關單位確認。				
十三	工程進度表	遠雄	103/2/20 會議 1. 至 103 年 2 月 19 日止累計土方已開挖 806,916m ³ ，預計 4/8~4/15 擇 1 日進行第 1 次舉升，目前進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構南北側第二節柱樑安裝。 103/2/27 會議 2. 至 103 年 2 月 26 日止累計土方已開挖 828,675m ³ ，目前進行屋頂桁架地組、張力				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年3月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。</p> <p>103/3/6 會議</p> <p>3. 至 103 年 3 月 5 日止累計土方已開挖 838,899m³，預計 4/10 完成巨蛋 B2F、4/8~4/15 擇 1 日進行第 1 次舉升。目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年3月14日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>103/2/27 會議</p> <p>1. 請遠雄公司下週提出光復南路、忠孝東路管線遷移及地下引道施工期程，時程應包含各單位管線施工、改道時間及需其他單位配合施作之時間。</p> <p>2. 市府預計於 3/4 召開會議與台電單位討論大巨蛋供電來源事宜，請遠雄公司協助派員出席會議。</p> <p>103/3/6 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示於下週提出光復南路、忠孝東路管線遷移及地下引道施工期程，時程應包含各單位管線施工、改道時間及需其他單位配合施作之時間。</p> <p>4. 於 3/6 與台電單位辦理現勘，請遠雄公司協助於 3/7 提出本案未來用電計畫及從基信變電所至基地內管線路徑。</p> <p>103/3/13 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示需再與衛工處、台電、下水道單位確認相關管線遷移方式，預計 3/26 前提供光復南路、忠孝東路管線遷移及地下引道施工期程。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>103/2/27 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示已於本週收到會議紀錄，預計兩週後完成修正相關內容。</p> <p>103/3/6 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計下週提供散場計畫至捷運公司確認，待確認後再正式提送掛件。</p> <p>103/3/13 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示已於 3/7 提供散場計畫至捷運公司，捷運公司預計 3/18 召開內部會議討論確認。</p>		102/ 8/30		
三	建照變更事宜	遠雄	<p>103/2/27 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示都市設計審議立面變更修正資料已掛件提送至都市發展局，待委員確認相關內容。</p>		103/ 1/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 3 月 14 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			103/3/6 會議 2. 遠雄公司表示委員已提供審查意見，後續將盡速完成修正。 103/3/14 會議 3. 遠雄公司表示預計於 3/14 提送修正都市設計審議報告書至都市發展局。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤、103/2/13 會議、103/2/20 會議、103/2/27 會議 1. 請遠雄公司必要時參加設計討論會議，以釐清相關介面問題。 103/3/6 會議 2. 請遠雄公司先行檢討忠孝東路 80M 地下通廊連接至國父紀念館開口之相關法令檢討，以利後續辦理建照變更事宜。 103/3/13 會議 3. 有關忠孝東路 80M 地下通廊連接至國父紀念館開口申請，應不影響本案容積計算。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	103/2/27 會議 1. 請遠雄公司於 2 月 27 日前提送 102 年 9-12 月土質類別明細表及相關差異說明，若無完成改善將依契約規定辦理罰款。 2. 遠雄公司表示因土方處理時程延長，需辦理環差審查，請遠雄公司盡速提送審查。 103/3/6 會議 3. 遠雄公司未於 2 月 27 日前提送提送 102 年 9-12 月土質類別明細表及相關差異說明，已從 3 月 1 日依契約規定按日罰款，請遠雄公司盡速提送資料，以免持續增加罰款。 4. 有關辦理土方出土時程延長環差審查之事宜，籌備處已協調環保局若遠雄公司於下周一前掛件，將盡速排定 3 月份大會審查，請遠雄公司務必掌握相關時程，以免影響工進。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 3 月 14 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			103/3/13 會議 5. 遠雄公司已於 3/7 提送 102 年 9-12 月土質類別明細表及相關差異說明，目前籌備處審查中。另 103 年 1 月土質類別明細表及 103 年 2 月份工作月報尚未提送，請遠雄公司盡速提送。 6. 遠雄公司表示因原核定環評書內容為出土時程為 540 日，後續執行以交通維持計畫核准為執行依據，而交通維持計畫核准出土時程為 890 日，遠雄公司經與環保局協調仍須辦理環差審查，請遠雄公司務必掌握相關時程，以免影響工進。				
六	工程專業責任險	遠雄	103/2/20 會議 1. 已於 2/18 召開協調會議，預計 1 個月後召開第 2 次協調會議。 103/2/27 會議 2. 籌備處表示已將會議紀錄提供協調委員確認中。 103/3/6 會議、103/3/13 會議 3. 預計 4/10 召開第 2 次協調會議。		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	103/2/27 會議 1. 請遠雄公司下週提供後續相關公共藝術執行之時程表。 103/3/6 會議 2. 遠雄公司已提出公共藝術執行之時程表，預計 3-6 月召開工作小組會議、7 月檢送「公共藝術設置計畫書」至北市公共藝術審議(委員會)審議、8-12 月辦理徵選作業。 103/3/13 會議 3. 遠雄公司表示預計 3 月份召開內部會議確認相關預算分配之內容。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	103/2/27 會議 1. 遠雄公司表示已於本週提送圍牆、警衛室及鍋爐房之補強方式修正報告書，公		-		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 3 月 14 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>文預計於 2/27 掛件。</p> <p>2. 遠雄公司表示已於 2/21 移植鍋爐房旁 9 棵樹木，移植後由文基會負責維護。</p> <p>103/3/6 會議</p> <p>3. 於 3/6 召開圍牆、警衛室及鍋爐房之補強方式修正報告書審查會議，原則文化局同意補強方式，鍋爐房、西南角辦公室及製菸工廠補強需同時施作，請遠雄公司盡速安排進場施作。</p> <p>103/3/13 會議</p> <p>4. 有關松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議結論如下，請遠雄公司配合辦理。</p> <p>(1) 因建物沉陷點變化不明顯，請遠雄巨蛋事業股份有限公司（下稱遠雄公司）增設地表沉陷點之位置（含多條南北向觀測線）及增加觀測次數，以利後續觀測地表沉陷狀況。</p> <p>(2) 松山文創園區製菸工廠東北側犬走最近發生裂縫之位置，請遠雄公司協助將裂縫予以適當處理，以避免雨季造成更大危害。</p> <p>(3) 請遠雄公司確認壁體內傾斜管深度是否不足，應再加設更深之壁體內傾斜管，以確認連續壁之變形量。</p> <p>5. 遠雄公司表示鍋爐房補強已開始施作排樁，預計 4 月中完成，請遠雄公司 CCP 灌入時先從東側開始施作。</p>				
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	<p>103/2/20 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示建管處內簽中，圖面尚未提送給各委員。</p> <p>103/2/27 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示建管處已轉送圖面給各委員審查中。</p> <p>103/3/6 會議、103/3/13 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示目前依委員意見修正中。</p>		103/ 3/31		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 3 月 14 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
十	樹木養護	遠雄	<p>103/1/29 會議、第 204 次書面追蹤</p> <p>1. 遠雄公司表示將於春節後安排時間辦理。</p> <p>103/2/13 會議</p> <p>2. 遠雄公司已於 2/10 提送 40 棵受保護樹掛牌資料，籌備處後續將確認相關內容。</p> <p>103/2/20 會議、103/2/27 會議、103/3/6 會議、103/3/13 會議</p> <p>3. 籌備處後續將確認其他 172 棵非受保護樹木位置及因颱風受損害之樹木。</p>		103/3/31		
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	<p>103/2/27 會議</p> <p>1. 籌備處表示公園處尚未回覆相關內容，待上簽核准後再進行斷根作業。</p> <p>2. 請遠雄公司預先進行現況植栽調查及是否有影響遷移之障礙物，以利後續工進。</p> <p>103/3/6 會議</p> <p>3. 請遠雄公司協助調查分隔島上之樹木，並套繪製至平面圖。</p> <p>103/3/13 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示分隔島上樹木為 18 棵木棉樹，籌備處目前簽辦遷移至山豬窟中，請遠雄公司完成簽辦前勿進行任何樹木移植施工。</p>				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p>103/2/13 會議</p> <p>1. 請遠雄公司於兩週內提出可供世大運開閉幕之空間、場區內基本設備(如照明、廣播系統、電力系統、轉播資訊系統..等)。</p> <p>2. 請協助確認大巨蛋於出入口處是否可架設臨時維安檢查設備。</p> <p>103/2/20 會議</p> <p>3. 請遠雄公司於下周內提出可供世大運開閉幕之空間、場區內基本設備(如照明、廣播系統、電力系統、轉播資訊系統..等)。</p> <p>103/2/27 會議、103/3/6 會議、103/3/13 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年3月14日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			4. 遠雄公司已提出可供世大運開閉幕之空間、場區內基本設備資料，後續籌備處將轉相關單位確認。				
十三	工程進度表	遠雄	<p>103/2/27 會議</p> <p>1. 至 103 年 2 月 26 日止累計土方已開挖 828,675m³，目前進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。</p> <p>103/3/6 會議</p> <p>2. 至 103 年 3 月 5 日止累計土方已開挖 838,899m³，預計 4/10 完成巨蛋 B2F、4/8~4/15 擇 1 日進行第 1 次舉升。目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>103/3/13 會議</p> <p>3. 至 103 年 3 月 12 日止累計土方已開挖 847,071m³，至 103 年 2 月 28 日止，全案預定進度 70.09%，實際進度 64.06%，巨蛋棟預定進度 77.67%，實際進度 66.39%。另依 104 年 12 月底完工預定進度表巨蛋棟預定進度 65.96%，實際進度 67.04%，預計 4 月中舉行第 1 次提升，請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年3月21日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>103/3/6 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於下週提出光復南路、忠孝東路管線遷移及地下引道施工期程，時程應包含各單位管線施工、改道時間及需其他單位配合施作之時間。</p> <p>2. 於 3/6 與台電單位辦理現勘，請遠雄公司協助於 3/7 提出本案未來用電計畫及從基信變電所至基地內管線路徑。</p> <p>103/3/13 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示需再與衛工處、台電、下水道單位確認相關管線遷移方式，預計 3/26 前提供光復南路、忠孝東路管線遷移及地下引道施工期程。</p> <p>103/3/20 會議</p> <p>4. 有關遠雄公司提出光復南路地下引道及管線遷移期程表內容，請再細分相關工作項目及時程。</p> <p>5. 未來供電事宜，台電將從基信及世貿變電所埋設 22.8KV 電線供給本案用電。請遠雄公司協助規劃相關電線之路徑，避免與本案管線產生衝突。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>103/3/6 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計下週提供散場計畫至捷運公司確認，待確認後再正式提送掛件。</p> <p>103/3/13 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示已於 3/7 提供散場計畫至捷運公司，捷運公司預計 3/18 召開內部會議討論確認。</p> <p>103/3/20 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示捷運公司預計 3/25 召開內部會議討論散場計畫確認。</p> <p>4. 該項後續作業須簽府同意後始能進行細部設計，請遠雄公司協助提供該部分現場預計施作時程，以利控管該項審查時程。</p>				
三	建照變更事宜	遠雄	103/3/6 會議		103/		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 3 月 21 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			1. 遠雄公司表示委員已提供審查意見，後續將盡速完成修正。 103/3/14 會議 2. 遠雄公司表示預計於 3/14 提送修正都市設計審議報告書至都市發展局。 103/3/20 會議 3. 遠雄公司表示於 3/20 上午召開討論會議，委員仍有部分意見，後續將盡速完成修正。		1/30		
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	103/3/6 會議 1. 請遠雄公司先行檢討忠孝東路 80M 地下通廊連接至國父紀念館開口之相關法令檢討，以利後續辦理建照變更事宜。 103/3/13 會議 2. 有關忠孝東路 80M 地下通廊連接至國父紀念館開口申請，應不影響本案容積計算。 103/3/20 會議 3. 有關忠孝東路 80M 地下通廊連接至國父紀念館開口建照申請，籌備處將再與捷運公司確認相關申請內容，請遠雄公司協助試算本案可調整樓地板容積之空間。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	103/3/6 會議 1. 遠雄公司未於 2 月 27 日前提送提送 102 年 9-12 月土質類別明細表及相關差異說明，已從 3 月 1 日依契約規定按日罰款，請遠雄公司盡速提送資料，以免持續增加罰款。 2. 有關辦理土方出土時程延長環差審查之事宜，籌備處已協調環保局若遠雄公司於下周一前掛件，將盡速排定 3 月份大會審查，請遠雄公司務必掌握相關時程，以免影響工進。 103/3/13 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年3月21日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>3. 遠雄公司已於 3/7 提送 102 年 9-12 月土質類別明細表及相關差異說明，目前籌備處審查中。另 103 年 1 月土質類別明細表及 103 年 2 月份工作月報尚未提送，請遠雄公司盡速提送。</p> <p>4. 遠雄公司表示因原核定環評書內容為出土時程為 540 日，後續執行以交通維持計畫核准為執行依據，而交通維持計畫核准出土時程為 890 日，遠雄公司經與環保局協調仍須辦理環差審查，請遠雄公司務必掌握相關時程，以免影響工進。</p> <p>103/3/20 會議</p> <p>5. 遠雄公司已於 3/18 提送 102 年 9-12 月土質類別明細表及相關差異說明，籌備處此次內容已完成缺失改善，請遠雄公司後續務必確實紀載及檢核相關土方數量。</p> <p>6. 遠雄公司表示針對土方時程修正項目，於 3/20 掛件提送環境影響評估差異報告書，辦理審查作業。</p>				
六	工程專業責任險	遠雄	<p>103/2/20 會議</p> <p>1. 已於 2/18 召開協調會議，預計 1 個月後召開第 2 次協調會議。</p> <p>103/2/27 會議</p> <p>2. 籌備處表示已將會議紀錄提供協調委員確認中。</p> <p>103/3/6 會議、103/3/13 會議、103/3/20 會議</p> <p>3. 預計 4/10 召開第 2 次協調會議。</p>		102/ 6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p>103/3/6 會議</p> <p>1. 遠雄公司已提出公共藝術執行之時程表，預計 3-6 月召開工作小組會議、7 月檢送「公共藝術設置計畫書」至北市公共藝術審議(委員會)審議、8-12 月辦理徵選作業。</p> <p>103/3/13 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 3 月 21 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 遠雄公司表示預計 3 月份召開內部會議確認相關預算分配之內容。 103/3/20 會議 3. 請遠雄公司確實依提出公共藝術執行時程表進行相關工作。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	103/3/6 會議 1. 於 3/6 召開圍牆、警衛室及鍋爐房之補強方式修正報告書審查會議，原則文化局同意補強方式，鍋爐房、西南角辦公室及製菸工廠補強需同時施作，請遠雄公司盡速安排進場施作。 103/3/13 會議 2. 有關松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議結論如下，請遠雄公司配合辦理。 (1) 因建物沉陷點變化不明顯，請遠雄巨蛋事業股份有限公司（下稱遠雄公司）增設地表沉陷點之位置（含多條南北向觀測線）及增加觀測次數，以利後續觀測地表沉陷狀況。 (2) 松山文創園區製菸工廠東北側犬走最近發生裂縫之位置，請遠雄公司協助將裂縫予以適當處理，以避免雨季造成更大危害。 (3) 請遠雄公司確認壁體內傾斜管深度是否不足，應再加設更深之壁體內傾斜管，以確認連續壁之變形量。 3. 遠雄公司表示鍋爐房補強已開始施作排樁，預計 4 月中完成，請遠雄公司 CCP 灌入時先從東側開始施作。 103/3/20 會議 4. 遠雄公司表示鍋爐房補強已施作 33 支預壘樁，低壓灌漿機具已進場；西南角辦公室施作圍籬中。 5. 有關松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議結論遠雄公司應辦事項，請遠雄公司盡速配合辦理。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 3 月 21 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	103/2/27 會議 1. 遠雄公司表示建管處已轉送圖面給各委員審查中。 103/3/6 會議、103/3/13 會議 2. 遠雄公司表示目前依委員意見修正中。 103/3/20 會議 3. 遠雄公司表示預計 3/28 召開審查會議。		103/3/31		
十	樹木養護	遠雄	103/2/13 會議 1. 遠雄公司已於 2/10 提送 40 棵受保護樹掛牌資料，籌備處後續將確認相關內容。 103/2/20 會議、103/2/27 會議、103/3/6 會議、103/3/13 會議 2. 籌備處後續將確認其他 172 棵非受保護樹木位置及因颱風受損害之樹木。 103/3/20 會議 3. 廠商已完成樹木掛牌，預計 3 月底完成相關資料彙整。		103/3/31		
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	103/3/6 會議 1. 請遠雄公司協助調查分隔島上之樹木，並套繪製至平面圖。 103/3/13 會議 2. 遠雄公司表示分隔島上樹木為 18 棵木棉樹，籌備處目前簽辦遷移至山豬窟中，請遠雄公司完成簽辦前勿進行任何樹木移植施工。 103/3/20 會議 3. 籌備處簽辦簽呈中。另新工處回覆可移植楓香至台北流行文化藝術中心工程，遠雄表示可配合遷移。				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	103/2/20 會議 1. 請遠雄公司於下周內提出可供世大運開閉幕之空間、場區內基本設備(如照明、廣播系統、電力系統、轉播資訊系統..等)。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年3月21日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>103/2/27 會議、103/3/6 會議、103/3/13 會議</p> <p>2. 遠雄公司已提出可供世大運開閉幕之空間、場區內基本設備資料，後續籌備處將轉相關單位確認。</p> <p>103/3/20 會議</p> <p>3. 世大運委員預計4月底至台灣召開會議，後續請遠雄公司再配合相關事宜。</p>				
十三	工程進度表	遠雄	<p>103/3/6 會議</p> <p>1. 至103年3月5日止累計土方已開挖838,899m³，預計4/10完成巨蛋B2F、4/8~4/15擇1日進行第1次舉升。目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>103/3/13 會議</p> <p>2. 至103年3月12日止累計土方已開挖847,071m³，至103年2月28日止，全案預定進度70.09%，實際進度64.06%，巨蛋棟預定進度77.67%，實際進度66.39%。另依104年12月底完工預定進度表巨蛋棟預定進度67.04%，實際進度65.96%，預計4月中舉行第1次提升，請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>103/3/20 會議</p> <p>3. 至103年3月19日止累計土方已開挖852,039m³，預計4月底舉行第1次提升。目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>4. 請遠雄公司盡速提供巨蛋B3F結構體完成時程。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年3月27日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>103/3/13 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示需再與衛工處、台電、下水道單位確認相關管線遷移方式，預計3/26前提供光復南路、忠孝東路管線遷移及地下引道施工期程。</p> <p>103/3/20 會議</p> <p>2. 有關遠雄公司提出光復南路地下引道及管線遷移期程表內容，請再細分相關工作項目及時程。</p> <p>3. 未來供電事宜，台電將從基信及世貿變電所埋設 22.8KV 電線供給本案用電。請遠雄公司協助規劃相關電線之路徑，避免與本案管線產生衝突。</p> <p>103/3/26 會議</p> <p>4. 依遠雄公司提出光復南路地下引道及管線遷移期程表，預計4月份開始第1之一階段施工(基地內)，交通維持計畫預計4月份初提送。</p> <p>5. 請遠雄公司重新掛件未來用電計畫書並盡速與台電公司確認相關管線位置。</p> <p>6. 遠雄公司盡速回復衛工處要求提供相關資料(交維計畫核准文件、施工期程、預定進場期程、路證申請進度)。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>103/3/13 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示已於3/7提供散場計畫至捷運公司，捷運公司預計3/18召開內部會議討論確認。</p> <p>103/3/20 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示捷運公司預計3/25召開內部會議討論散場計畫確認。</p> <p>3. 該項後續作業須簽府同意後始能進行細部設計，請遠雄公司協助提供該部分現場預計施作時程，以利控管該項審查時程。</p> <p>103/3/26 會議</p> <p>4. 捷運公司已於3/25完成審查，預計4/8提供審查意見。</p> <p>5. 請遠雄公司下周提供該部分現場預計施作時程，以利控管該項審查時程。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 3 月 27 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	建照變更事宜	遠雄	<p>103/3/14 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計於 3/14 提送修正都市設計審議報告書至都市發展局。</p> <p>103/3/20 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示於 3/20 上午召開討論會議，委員仍有部分意見，後續將盡速完成修正。</p> <p>103/3/26 會議</p> <p>3. 因本案已有 2 次建照變更事宜，因變更內容不影響古蹟維護計畫，請遠雄公司函文回復文化局說明相關內容。</p>		103/1/30		
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p>103/3/6 會議</p> <p>1. 請遠雄公司先行檢討忠孝東路 80M 地下通廊連接至國父紀念館開口之相關法令檢討，以利後續辦理建照變更事宜。</p> <p>103/3/13 會議</p> <p>2. 有關忠孝東路 80M 地下通廊連接至國父紀念館開口申請，應不影響本案容積計算。</p> <p>103/3/20 會議、103/3/26 會議</p> <p>3. 有關忠孝東路 80M 地下通廊連接至國父紀念館開口建照申請，籌備處將再與捷運公司確認相關申請內容，請遠雄公司協助試算本案可調整樓地板容積之空間。</p>		103/6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p>103/3/13 會議</p> <p>1. 遠雄公司已於 3/7 提送 102 年 9-12 月土質類別明細表及相關差異說明，目前籌備處審查中。另 103 年 1 月土質類別明細表及 103 年 2 月份工作月報尚未提送，請遠雄公司盡速提送。</p> <p>2. 遠雄公司表示因原核定環評書內容為出土時程為 540 日，後續執行以交通維持計畫核准為執行依據，而交通維持計畫核准出土時程為 890 日，遠雄公司經與</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 3 月 27 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>環保局協調仍須辦理環差審查，請遠雄公司務必掌握相關時程，以免影響工進。</p> <p>103/3/20 會議</p> <p>3. 遠雄公司已於 3/18 提送 102 年 9-12 月土質類別明細表及相關差異說明，籌備處此次內容已完成缺失改善，請遠雄公司後續務必確實紀載及檢核相關土方數量。</p> <p>4. 遠雄公司表示針對土方時程修正項目，於 3/20 掛件提送環境影響評估差異報告書，辦理審查作業。</p> <p>103/3/26 會議</p> <p>5. 台北港回復不同意遠雄公司 4 月份進行夜間出土。</p> <p>6. 遠雄公司於 3/24 掛件提送環境影響評估差異報告書，請遠雄公司持續追蹤後續進度。</p>				
六	工程專業責任險	遠雄	<p>103/2/20 會議</p> <p>1. 已於 2/18 召開協調會議，預計 1 個月後召開第 2 次協調會議。</p> <p>103/2/27 會議</p> <p>2. 籌備處表示已將會議紀錄提供協調委員確認中。</p> <p>103/3/6 會議、103/3/13 會議、103/3/20 會議、103/3/26 會議</p> <p>3. 預計 4/10 召開第 2 次協調會議。</p>		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p>103/3/6 會議</p> <p>1. 遠雄公司已提出公共藝術執行之時程表，預計 3-6 月召開工作小組會議、7 月檢送「公共藝術設置計畫書」至北市公共藝術審議(委員會)審議、8-12 月辦理徵選作業。</p> <p>103/3/13 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計 3 月份召開內部會議確認相關預算分配之內容。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 3 月 27 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			103/3/20 會議、103/3/26 會議 3. 請遠雄公司確實依提出公共藝術執行時程表進行相關工作。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	103/3/13 會議 1. 有關松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議結論如下，請遠雄公司配合辦理。 (1) 因建物沉陷點變化不明顯，請遠雄巨蛋事業股份有限公司（下稱遠雄公司）增設地表沉陷點之位置（含多條南北向觀測線）及增加觀測次數，以利後續觀測地表沉陷狀況。 (2) 松山文創園區製菸工廠東北側犬走最近發生裂縫之位置，請遠雄公司協助將裂縫予以適當處理，以避免雨季造成更大危害。 (3) 請遠雄公司確認壁體內傾斜管深度是否不足，應再加設更深之壁體內傾斜管，以確認連續壁之變形量。 2. 遠雄公司表示鍋爐房補強已開始施作排樁，預計 4 月中完成，請遠雄公司 CCP 灌入時先從東側開始施作。 103/3/20 會議 3. 遠雄公司表示鍋爐房補強已施作 33 支預壘樁，低壓灌漿機具已進場；西南角辦公室施作圍籬中。 4. 有關松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議結論要求遠雄公司應辦事項(詳 103/3/13 會議追蹤)，請遠雄公司盡速配合辦理。 103/3/26 會議 5. 遠雄公司鍋爐房補強已完成 45 支預壘樁施作，目前進行施作東側 CCP。 6. 請遠雄公司盡速回復「松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議」結論應辦事項之辦理情況(詳 103/3/13 會議追蹤)。				
九	公共建築物	遠雄	103/2/27 會議		103/		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 3 月 27 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	行動不便者使用設施審查		1. 遠雄公司表示建管處已轉送圖面給各委員審查中。 103/3/6 會議、103/3/13 會議 2. 遠雄公司表示目前依委員意見修正中。 103/3/20 會議、103/3/26 會議 3. 遠雄公司表示預計 3/28 召開審查會議。		3/31		
十	樹木養護	遠雄	103/2/13 會議 1. 遠雄公司已於 2/10 提送 40 棵受保護樹掛牌資料，籌備處後續將確認相關內容。 103/2/20 會議、103/2/27 會議、103/3/6 會議、103/3/13 會議 2. 籌備處後續將確認其他 172 棵非受保護樹木位置及因颱風受損害之樹木。 103/3/20 會議、103/3/26 會議 3. 廠商已完成樹木掛牌，預計 3 月底完成相關資料彙整。		103/3/31		
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	103/3/13 會議 1. 遠雄公司表示分隔島上樹木為 18 棵木棉樹，籌備處目前簽辦遷移至山豬窟中，請遠雄公司完成簽辦前勿進行任何樹木移植施工。 103/3/20 會議 2. 籌備處簽辦簽呈中。另新工處回覆可移植楓香至台北流行文化藝術中心工程，遠雄表示可配合遷移。 103/3/26 會議 3. 籌備處簽辦簽呈中。 4. 遠雄公司表示於 3/26 決標樹木移植廠商。				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	103/2/20 會議 1. 請遠雄公司於下周內提出可供世大運開閉幕之空間、場區內基本設備(如照明、廣播系統、電力系統、轉播資訊系統..等)。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 3 月 27 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>103/2/27 會議、103/3/6 會議、103/3/13 會議</p> <p>2. 遠雄公司已提出可供世大運開閉幕之空間、場區內基本設備資料，後續籌備處將轉相關單位確認。</p> <p>103/3/20 會議、103/3/26 會議</p> <p>3. 世大運委員預計 4 月底至台灣召開會議，後續請遠雄公司再配合相關事宜。</p>				
十三	工程進度表	遠雄	<p>103/3/13 會議</p> <p>1. 至 103 年 3 月 12 日止累計土方已開挖 847,071m³，至 103 年 2 月 28 日止，全案預定進度 70.09%，實際進度 64.06%，巨蛋棟預定進度 77.67%，實際進度 66.39%。另依 104 年 12 月底完工預定進度表巨蛋棟預定進度 67.04%，實際進度 65.96%，預計 4 月中舉行第 1 次提升，請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>103/3/20 會議</p> <p>2. 至 103 年 3 月 19 日止累計土方已開挖 852,039m³，預計 4 月底舉行第 1 次提升。目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>3. 請遠雄公司盡速提供巨蛋 B3F 結構體完成時程。</p> <p>103/3/26 會議</p> <p>4. 至 103 年 3 月 26 日止累計土方已開挖 852,159m³，預計 4 月底舉行第 1 次提升。目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>5. 遠雄公司表示預計 6 月底完成巨蛋 B3F 結構體施作。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年4月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>103/3/20 會議</p> <p>1. 有關遠雄公司提出光復南路地下引道及管線遷移期程表內容，請再細分相關工作項目及時程。</p> <p>2. 未來供電事宜，台電將從基信及世貿變電所埋設 22.8KV 電線供給本案用電。請遠雄公司協助規劃相關電線之路徑，避免與本案管線產生衝突。</p> <p>103/3/26 會議</p> <p>3. 依遠雄公司提出光復南路地下引道及管線遷移期程表，預計 4 月份開始第 1 之一階段施工(基地內)，交通維持計畫預計 4 月份初提送。</p> <p>4. 請遠雄公司重新掛件未來用電計畫書並盡速與台電公司確認相關管線位置。</p> <p>5. 遠雄公司盡速回復衛工處要求提供相關資料(交維計畫核准文件、施工期程、預定進場期程、路證申請進度)。</p> <p>103/4/3 會議</p> <p>6. 上述交通維持計畫、用電計畫書、回復衛工處等事宜，請遠雄公司儘速辦理。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>103/3/20 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示捷運公司預計 3/25 召開內部會議討論散場計畫確認。</p> <p>2. 該項後續作業須簽府同意後始能進行細部設計，請遠雄公司協助提供該部分現場預計施作時程，以利控管該項審查時程。</p> <p>103/3/26 會議</p> <p>3. 捷運公司已於 3/25 完成審查，預計 4/8 提供審查意見。</p> <p>4. 請遠雄公司下周提供該部分現場預計施作時程，以利控管該項審查時程。</p> <p>103/4/3 會議</p> <p>5. 遠雄公司預計一週內檢討提出影響時程。</p>				
三	建照變更事宜	遠雄	<p>103/3/20 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於 3/20 上午召開討論會議，委員仍有部分意見，後續將盡速完成</p>		103/ 1/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 4 月 3 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>修正。</p> <p>103/3/26 會議</p> <p>2. 因本案已有 2 次建照變更事宜，因變更內容不影響古蹟維護計畫，請遠雄公司函文回復文化局說明相關內容。</p> <p>103/4/3 會議</p> <p>3. 籌備處將以遠雄公司已回復環保局之函文回應文化局。</p>				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p>103/3/13 會議</p> <p>1. 有關忠孝東路 80M 地下通廊連接至國父紀念館開口申請，應不影響本案容積計算。</p> <p>103/3/20 會議、103/3/26 會議</p> <p>2. 有關忠孝東路 80M 地下通廊連接至國父紀念館開口建照申請，籌備處將再與捷運公司確認相關申請內容，請遠雄公司協助試算本案可調整樓地板容積之空間。</p> <p>103/4/3 會議</p> <p>3. 請遠雄公司留意界面整合，並出席捷運相關會議。</p>		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	<p>103/3/20 會議</p> <p>1. 遠雄公司已於 3/18 提送 102 年 9-12 月土質類別明細表及相關差異說明，籌備處此次內容已完成缺失改善，請遠雄公司後續務必確實紀載及檢核相關土方數量。</p> <p>2. 遠雄公司表示針對土方時程修正項目，於 3/20 掛件提送環境影響評估差異報告書，辦理審查作業。</p> <p>103/3/26 會議</p> <p>3. 台北港回復不同意遠雄公司 4 月份進行夜間出土。</p> <p>4. 遠雄公司於 3/24 掛件提送環境影響評估差異報告書，請遠雄公司持續追蹤後續</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 4 月 3 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			進度。 103/4/3 會議 5. 遠雄公司表示 4 月份預計出土量 9 萬餘立方，實需夜間出土，仍請協助。				
六	工程專業責任險	遠雄	103/2/20 會議 1. 已於 2/18 召開協調會議，預計 1 個月後召開第 2 次協調會議。 103/2/27 會議 2. 籌備處表示已將會議紀錄提供協調委員確認中。 103/3/6 會議、103/3/13 會議、103/3/20 會議、103/3/26 會議、103/4/3 會議 3. 預計 4/10 召開第 2 次協調會議。		102/6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	103/3/13 會議 1. 遠雄公司表示預計 3 月份召開內部會議確認相關預算分配之內容。 103/3/20 會議、103/3/26 會議 2. 請遠雄公司確實依提出公共藝術執行時程表進行相關工作。 103/4/3 會議 3. 請遠雄公司於召開會議時通知籌備處。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	103/3/20 會議 1. 遠雄公司表示鍋爐房補強已施作 33 支預壘樁，低壓灌漿機具已進場；西南角辦公室施作圍籬中。 2. 有關松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議結論要求遠雄公司應辦事項(詳 103/3/13 會議追蹤)，請遠雄公司盡速配合辦理。 103/3/26 會議 3. 遠雄公司鍋爐房補強已完成 45 支預壘樁施作，目前進行施作東側 CCP。 4. 請遠雄公司盡速回復「松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議」結論應辦事項之辦理情況(詳 103/3/13 會議追蹤)。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年4月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			103/4/3 會議 5. 遠雄公司表示鍋爐房預計 4/20 完成東、北側及內部，4/21 點交文化局，5/2 整體完成。 6. 請遠雄公司盡速函復「松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議」結論辦況(詳 103/3/13 會議追蹤)。				
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	103/3/6 會議、103/3/13 會議 1. 遠雄公司表示目前依委員意見修正中。 103/3/20 會議、103/3/26 會議 2. 遠雄公司表示預計 3/28 召開審查會議。 103/4/3 會議 3. 3/28 審查會議已召開，另文化局將於 4/9 召開協調整合會議。		103/3/31		
十	樹木養護	遠雄	103/2/20 會議、103/2/27 會議、103/3/6 會議、103/3/13 會議 1. 籌備處後續將確認其他 172 棵非受保護樹木位置及因颱風受損害之樹木。 103/3/20 會議、103/3/26 會議 2. 廠商已完成樹木掛牌，預計 3 月底完成相關資料彙整。 103/4/3 會議 3. 遠雄公司預計 4/7 完成相關資料提送。		103/3/31		
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	103/3/20 會議 1. 籌備處簽辦簽呈中。另新工處回覆可移植楓香至台北流行文化藝術中心工程，遠雄表示可配合遷移。 103/3/26 會議 2. 籌備處簽辦簽呈中。 3. 遠雄公司表示於 3/26 決標樹木移植廠商。 103/4/3 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年4月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			4. 籌備處表示移樹程序應由遠雄公司提出申請。				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p>103/2/27 會議、103/3/6 會議、103/3/13 會議</p> <p>1. 遠雄公司已提出可供世大運開閉幕之空間、場區內基本設備資料，後續籌備處將轉相關單位確認。</p> <p>103/3/20 會議、103/3/26 會議</p> <p>2. 世大運委員預計4月底至台灣召開會議，後續請遠雄公司再配合相關事宜。</p> <p>103/4/3 會議</p> <p>3. 遠雄公司請籌備處儘早告知時間，以便聯繫國外建築師。</p>				
十三	工程進度表	遠雄	<p>103/3/20 會議</p> <p>1. 至103年3月19日止累計土方已開挖852,039m³，預計4月底舉行第1次提升。目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>2. 請遠雄公司盡速提供巨蛋B3F結構體完成時程。</p> <p>103/3/26 會議</p> <p>3. 至103年3月26日止累計土方已開挖852,159m³，預計4月底舉行第1次提升。目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>4. 遠雄公司表示預計6月底完成巨蛋B3F結構體施作。</p> <p>103/4/3 會議</p> <p>5. 至103年4月2日止累計土方已開挖853,767m³，預計4月29日舉行第1次提升。目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>6. 遠雄公司表示預計6月底完成巨蛋B3F結構體施作。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 4 月 11 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>103/3/26 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依遠雄公司提出光復南路地下引道及管線遷移期程表，預計 4 月份開始第 1 之一階段施工(基地內)，交通維持計畫預計 4 月份初提送。 2. 請遠雄公司重新掛件未來用電計畫書並盡速與台電公司確認相關管線位置。 3. 遠雄公司盡速回復衛工處要求提供相關資料(交維計畫核准文件、施工期程、預定進場期程、路證申請進度)。 <p>103/4/3 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 上述交通維持計畫、用電計畫書、回復衛工處等事宜，請遠雄公司儘速辦理。 <p>103/4/10 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 遠雄公司表示於 4/9 回復衛工處相關交維計畫核准文件、施工期程、預定進場期程、路證申請進度。 6. 目前已開始施作光復南路地下引道之第 1 之一階段施工(基地內)，交通維持計畫機關審查中。 		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>103/3/26 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 捷運公司已於 3/25 完成審查，預計 4/8 提供審查意見。 2. 請遠雄公司下周提供該部分現場預計施作時程，以利控管該項審查時程。 <p>103/4/3 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 遠雄公司預計一週內檢討提出影響時程。 <p>103/4/10 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 請遠雄公司務必於下周提出該項目相關設計審查及施工時程。 				
三	建照變更事宜	遠雄	<p>103/3/26 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 因本案已有 2 次建照變更事宜，因變更內容不影響古蹟維護計畫，請遠雄公司函文回復文化局說明相關內容。 <p>103/4/3 會議</p>		103/ 1/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 4 月 11 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 籌備處將以遠雄公司已回復環保局之函文回應文化局。 103/4/10 會議 3. 遠雄公司表示預計於 4/11 掛件都市設計審議變更。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	103/3/13 會議 1. 有關忠孝東路 80M 地下通廊連接至國父紀念館開口申請，應不影響本案容積計算。 103/3/20 會議、103/3/26 會議 2. 有關忠孝東路 80M 地下通廊連接至國父紀念館開口建照申請，籌備處將再與捷運公司確認相關申請內容，請遠雄公司協助試算本案可調整樓地板容積之空間。 103/4/3 會議、103/4/10 會議 3. 請遠雄公司留意界面整合，並出席捷運相關會議。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	103/3/26 會議 1. 台北港回復不同意遠雄公司 4 月份進行夜間出土。 2. 遠雄公司於 3/24 掛件提送環境影響評估差異報告書，請遠雄公司持續追蹤後續進度。 103/4/3 會議 3. 遠雄公司表示 4 月份預計出土量 9 萬餘立方，實需夜間出土，仍請協助。 103/4/10 會議 4. 環保局已於 3/31 發文要求遠雄公司提送境影響評估差異報告書 48 份，請遠雄公司盡速提送，避免影響後續審查時間。 5. 遠雄公司再次提出 4 月份夜間出土申請，目前籌備處簽辦中。				
六	工程專業責任險	遠雄	103/2/27 會議 1. 籌備處表示已將會議紀錄提供協調委員確認中。		102/ 6/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 4 月 11 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>103/3/6 會議、103/3/13 會議、103/3/20 會議、103/3/26 會議、103/4/3 會議</p> <p>2. 預計 4/10 召開第 2 次協調會議。</p> <p>103/4/10 會議</p> <p>3. 因委員出席人不數不足，開會日期延期。</p>				
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	<p>103/3/20 會議、103/3/26 會議</p> <p>1. 請遠雄公司確實依提出公共藝術執行時程表進行相關工作。</p> <p>103/4/3 會議</p> <p>2. 請遠雄公司於召開會議時通知籌備處。</p> <p>103/4/10 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計於 4 月底召開工作小組會議，並將世大運聖火台納入公共藝術內，預計於工作小組會議上提出世大運聖火台建議方案。</p>				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	<p>103/3/20 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示鍋爐房補強已施作 33 支預壘樁，低壓灌漿機具已進場；西南角辦公室施作圍籬中。</p> <p>2. 有關松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議結論要求遠雄公司應辦事項(詳 103/3/13 會議追蹤)，請遠雄公司盡速配合辦理。</p> <p>103/3/26 會議</p> <p>3. 遠雄公司鍋爐房補強已完成 45 支預壘樁施作，目前進行施作東側 CCP。</p> <p>4. 請遠雄公司盡速回復「松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議」結論應辦事項之辦理情況(詳 103/3/13 會議追蹤)。</p> <p>103/4/3 會議、103/4/10 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示鍋爐房預計 4/20 完成東、北側及內部，4/21 點交文化局，5/2 整體完成。</p> <p>6. 請遠雄公司盡速函復「松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議」結論辦況</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 4 月 11 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			(詳 103/3/13 會議追蹤)。				
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	103/3/20 會議、103/3/26 會議 1. 遠雄公司表示預計 3/28 召開審查會議。 103/4/3 會議 2. 3/28 審查會議已召開，另文化局將於 4/9 召開協調整合會議。 103/4/10 會議 3. 於 4/9 與文化局召開協調整合會議，與文化局已達成相關設計理念共識。 4. 遠雄公司表示將依相關意見修正完提送，請持續追蹤相關審查進度。		103/3/31		
十	樹木養護	遠雄	103/2/20 會議、103/2/27 會議、103/3/6 會議、103/3/13 會議 1. 籌備處後續將確認其他 172 棵非受保護樹木位置及因颱風受損害之樹木。 103/3/20 會議、103/3/26 會議 2. 廠商已完成樹木掛牌，預計 3 月底完成相關資料彙整。 103/4/3 會議 3. 遠雄公司預計 4/7 完成相關資料提送。 103/4/10 會議 4. 遠雄公司已提送清查 172 棵非受保護樹木位置及因颱風受損害之樹木資料。		103/3/31		
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	103/3/26 會議 1. 籌備處簽辦簽呈中。 2. 遠雄公司表示於 3/26 決標樹木移植廠商。 103/4/3 會議 3. 籌備處表示移樹程序應由遠雄公司提出申請。 103/4/10 會議 4. 遠雄公司已提送移樹相關施工計畫書，主管機關建議 10 天完成移樹作業，施工時間為 21：00~06：00，請遠雄公司配合相關意見修正。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年4月11日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	103/3/20 會議、103/3/26 會議 1. 世大運委員預計4月底至台灣召開會議，後續請遠雄公司再配合相關事宜。 103/4/3 會議 2. 遠雄公司請籌備處儘早告知時間，以便聯繫國外建築師。 103/4/10 會議 3. 籌備處表示預計4/27世大運籌委會來台，5/1~5/3參訪本案。				
十三	工程進度表	遠雄	103/3/26 會議 1. 至103年3月26日止累計土方已開挖852,159m ³ ，預計4月底舉行第1次提升。目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 2. 遠雄公司表示預計6月底完成巨蛋B3F結構體施作。 103/4/3 會議 3. 至103年4月2日止累計土方已開挖853,767m ³ ，預計4月29日舉行第1次提升。目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 4. 遠雄公司表示預計6月底完成巨蛋B3F結構體施作。 103/4/10 會議 5. 至103年3月31日止，全案預定進度74.19%，實際進度66.09%，巨蛋棟預定進度83.88%，實際進度68.44%。另依104年12月底完工預定進度表巨蛋棟預定進度67.04%，實際進度65.96%。 6. 目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 4 月 18 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>103/4/3 會議</p> <p>1. 上述交通維持計畫、用電計畫書、回復衛工處等事宜，請遠雄公司儘速辦理。</p> <p>103/4/10 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示於 4/9 回復衛工處相關交維計畫核准文件、施工期程、預定進場期程、路證申請進度。</p> <p>3. 目前已開始施作光復南路地下引道之第 1 之一階段施工(基地內)，交通維持計畫機關審查中。</p> <p>103/4/17 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示已提供衛工處相關該項目圖說，預計 4/18 與衛工處召開協調會議。</p> <p>5. 遠雄公司表示未來用電計畫已掛件台電公司，請持續追蹤相關進度。</p> <p>6. 目前已開始施作光復南路地下引道之第 1 之一階段施工(基地內)，交通維持計畫機關審查中。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>103/3/26 會議</p> <p>1. 捷運公司已於 3/25 完成審查，預計 4/8 提供審查意見。</p> <p>2. 請遠雄公司下周提供該部分現場預計施作時程，以利控管該項審查時程。</p> <p>103/4/3 會議</p> <p>3. 遠雄公司預計一週內檢討提出影響時程。</p> <p>103/4/10 會議、103/4/17 會議</p> <p>4. 請遠雄公司務必於下周提出該項目相關設計審查及施工時程。</p>				
三	建照變更事宜	遠雄	<p>103/4/3 會議</p> <p>1. 籌備處將以遠雄公司已回復環保局之函文回應文化局。</p> <p>103/4/10 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計於 4/11 掛件都市設計審議變更。</p>		103/ 1/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 4 月 18 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			103/4/17 會議 3. 遠雄公司表示因尚未完成修正，預計 4/21 掛件。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	103/3/13 會議 1. 有關忠孝東路 80M 地下通廊連接至國父紀念館開口申請，應不影響本案容積計算。 103/3/20 會議、103/3/26 會議 2. 有關忠孝東路 80M 地下通廊連接至國父紀念館開口建照申請，籌備處將再與捷運公司確認相關申請內容，請遠雄公司協助試算本案可調整樓地板容積之空間。 103/4/3 會議、103/4/10 會議、103/4/17 會議 3. 請遠雄公司留意界面整合，並出席捷運相關會議。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	103/4/3 會議 1. 遠雄公司表示 4 月份預計出土量 9 萬餘立方，實需夜間出土，仍請協助。 103/4/10 會議 2. 環保局已於 3/31 發文要求遠雄公司提送環境影響評估差異報告書 48 份，請遠雄公司盡速提送，避免影響後續審查時間。 3. 遠雄公司再次提出 4 月份夜間出土申請，目前籌備處簽辦中。 103/4/17 會議 4. 遠雄公司表示已提送環境影響評估差異報告書 48 份至環保局，預計 5/5 召開審查會議。 5. 有關 4 月份夜間出土同意 4/17~4/30，4 月份出土量預計為 64,000M ³ ，請遠雄公司確實掌握出土進度。				
六	工程專業責任險	遠雄	103/3/6 會議、103/3/13 會議、103/3/20 會議、103/3/26 會議、103/4/3 會議 1. 預計 4/10 召開第 2 次協調會議。		102/ 6/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 4 月 18 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			103/4/10 會議 2. 因委員出席人不數不足，開會日期延期。 103/4/17 會議 3. 預定 5/12 上午召開協調會議。				
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	103/3/20 會議、103/3/26 會議 1. 請遠雄公司確實依提出公共藝術執行時程表進行相關工作。 103/4/3 會議 2. 請遠雄公司於召開會議時通知籌備處。 103/4/10 會議、103/4/17 會議 3. 遠雄公司表示預計於 4 月底召開工作小組會議，並將世大運聖火台納入公共藝術內，預計於工作小組會議上提出世大運聖火台建議方案。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	103/3/26 會議 1. 遠雄公司鍋爐房補強已完成 45 支預壘樁施作，目前進行施作東側 CCP。 2. 請遠雄公司盡速回復「松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議」結論應辦事項之辦理情況(詳 103/3/13 會議追蹤)。 103/4/3 會議、103/4/10 會議 3. 遠雄公司表示鍋爐房預計 4/20 完成東、北側及內部，4/21 點交文化局，5/2 整體完成。 4. 請遠雄公司盡速函復「松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議」結論辦況(詳 103/3/13 會議追蹤)。 103/4/17 會議 5. 遠雄公司表示 4/18 函復文化局「松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議」結論辦況(詳 103/3/13 會議追蹤)。 6. 遠雄公司表示鍋爐房預計 4/20 完成東、北側及內部，4/21 點交文化局，5/2 整				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 4 月 18 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			體完成，初步判斷補強結果大致符合計畫書預計成果。				
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	103/4/3 會議 1. 3/28 審查會議已召開，另文化局將於 4/9 召開協調整合會議。 103/4/10 會議 2. 於 4/9 與文化局召開協調整合會議，與文化局已達成相關設計理念共識。 3. 遠雄公司表示將依相關意見修正完提送，請持續追蹤相關審查進度。 103/4/17 會議 4. 遠雄公司表示將依相關意見修正完提送，請持續追蹤相關審查進度。		103/3/31		
十	樹木養護	遠雄	103/4/3 會議 1. 遠雄公司預計 4/7 完成相關資料提送。 103/4/10 會議 2. 遠雄公司已提送清查 172 棵非受保護樹木位置及因颱風受損害之樹木資料。 103/4/17 會議 3. I 區假植樹木總計 217 株（受保護樹木 157 株/非受保護樹木 60 株）目前廠商清查因颱風受損樹木計 5 株，已提送樹木清冊轉請體育局提報文化局解除列管市府於 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊共計 219 株（受保護樹木 40 株），請遠雄公司儘速清查目前樹木情形，並將結果提送至體育局。		103/3/31		
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	103/4/3 會議 1. 籌備處表示移樹程序應由遠雄公司提出申請。 103/4/10 會議 2. 遠雄公司已提送移樹相關施工計畫書，主管機關建議 10 天完成移樹作業，施工時間為 21：00~06：00，請遠雄公司配合相關意見修正。 103/4/17 會議 3. 遠雄公司表示行道路遷移時程為 4/18~4/27(光復南路 4 天、忠孝東路 4 天、分				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 4 月 18 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>隔島 2 天)，請遠雄公司務必現場派專職人員負責。</p> <p>4. 請遠雄公司務必依移植計畫書內容辦理，樹木保活率需達 8 成，若無法達成以等面積補償樹木。</p>				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	<p>103/4/3 會議</p> <p>1. 遠雄公司請籌備處儘早告知時間，以便聯繫國外建築師。</p> <p>103/4/10 會議</p> <p>2. 籌備處表示預計 4/27 世大運籌委會來台，5/1~5/3 參訪本案。</p> <p>103/4/17 會議</p> <p>3. 籌備處表示預計 4/27 世大運籌委會來台，5/1~5/3 參訪本案，請遠雄公司協助製作相關簡報。</p> <p>4. 請遠雄公司正式回覆場地租借檔期事宜。</p>				
十三	工程進度表	遠雄	<p>103/4/3 會議</p> <p>1. 至 103 年 4 月 2 日止累計土方已開挖 853,767m³，預計 4 月 29 日舉行第 1 次提升。目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>2. 遠雄公司表示預計 6 月底完成巨蛋 B3F 結構體施作。</p> <p>103/4/10 會議</p> <p>3. 至 103 年 3 月 31 日止，全案預定進度 74.19%，實際進度 66.09%，巨蛋棟預定進度 83.88%，實際進度 68.44%。另依 104 年 12 月底完工預定進度表巨蛋棟預定進度 67.04%，實際進度 65.96%。</p> <p>4. 目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。</p> <p>103/4/17 會議</p> <p>5. 至 103 年 4 月 16 日止累計土方已開挖 863,817m³，預計 4/29~5/1 舉行第 1 次提</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年4月18日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			升。目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 4 月 25 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>103/4/10 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於 4/9 回復衛工處相關交維計畫核准文件、施工期程、預定進場期程、路證申請進度。</p> <p>2. 目前已開始施作光復南路地下引道之第 1 之一階段施工(基地內)，交通維持計畫機關審查中。</p> <p>103/4/17 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示已提供衛工處相關該項目圖說，預計 4/18 與衛工處召開協調會議。</p> <p>4. 遠雄公司表示未來用電計畫已掛件台電公司，請持續追蹤相關進度。</p> <p>5. 目前已開始施作光復南路地下引道之第 1 之一階段施工(基地內)，交通維持計畫機關審查中。</p> <p>103/4/24 會議</p> <p>6. 遠雄公司表示已於 4/18 與衛工處召開協調會，會議結論為新設污水管不採推管方式施作，請遠雄公司將連續壁往外推增加污水管放置空間。</p>		102/ 8/30		
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>103/4/3 會議</p> <p>1. 遠雄公司預計一週內檢討提出影響時程。</p> <p>103/4/10 會議、103/4/17 會議</p> <p>2. 請遠雄公司務必於下周提出該項目相關設計審查及施工時程。</p> <p>103/4/24 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示捷運公司內部會議預計 5 月中召開。</p> <p>4. 請遠雄公司務必於下周提出該項目相關設計審查及施工時程。</p>				
三	建照變更事宜	遠雄	<p>103/4/10 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計於 4/11 掛件都市設計審議變更。</p> <p>103/4/17 會議</p>		103/ 1/30		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 4 月 25 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 遠雄公司表示因尚未完成修正，預計 4/21 掛件。 103/4/24 會議 3. 遠雄公司已於 4/21 掛件，待委員確認後核備，請遠雄公司持續追蹤相關進度。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	103/3/20 會議、103/3/26 會議 1. 忠孝東路 80M 地下通廊連接至國父紀念館開口建照申請，籌備處將再與捷運公司確認相關申請內容，請遠雄公司協助試算本案可調整樓地板容積之空間。 103/4/3 會議、103/4/10 會議、103/4/17 會議 2. 請遠雄公司留意界面整合，並出席捷運相關會議。 103/4/24 會議 3. 請遠雄公司函文回復捷運連通認養事宜。 4. 請遠雄公司留意界面整合，並出席捷運相關會議。		103/ 6/30		
五	土方問題	市府/ 遠雄	103/4/10 會議 1. 環保局已於 3/31 發文要求遠雄公司提送環境影響評估差異報告書 48 份，請遠雄公司盡速提送，避免影響後續審查時間。 2. 遠雄公司再次提出 4 月份夜間出土申請，目前籌備處簽辦中。 103/4/17 會議 3. 遠雄公司表示已提送環境影響評估差異報告書 48 份至環保局，預計 5/5 召開審查會議。 4. 有關 4 月份夜間出土同意 4/17~4/30，4 月份出土量預計為 64,000M ³ ，請遠雄公司確實掌握出土進度。 103/4/24 會議 5. 4 月份出土量預計為 64,000M ³ ，5 月份出土量預計為 70,000 M ³ 請遠雄公司確實掌握出土進度。				
六	工程專業責	遠雄	103/3/6 會議、103/3/13 會議、103/3/20 會議、103/3/26 會議、103/4/3 會議		102/		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 4 月 25 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
	任險		1. 預計 4/10 召開第 2 次協調會議。 103/4/10 會議 2. 因委員出席人不數不足，開會日期延期。 103/4/17 會議、103/4/24 會議 3. 預定 5/12 上午召開協調會議。		6/30		
七	辦理公共藝術事宜	遠雄	103/4/3 會議 1. 請遠雄公司於召開會議時通知籌備處。 103/4/10 會議、103/4/17 會議 2. 遠雄公司表示預計於 4 月底召開工作小組會議，並將世大運聖火台納入公共藝術內，預計於工作小組會議上提出世大運聖火台建議方案。 103/4/24 會議 3. 請遠雄公司盡速開工作小組會議，並說明世大運聖火台建議方案。				
八	松山菸廠古蹟監測	遠雄	103/4/3 會議、103/4/10 會議 1. 遠雄公司表示鍋爐房預計 4/20 完成東、北側及內部，4/21 點交文化局，5/2 整體完成。 2. 請遠雄公司盡速函復「松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議」結論辦況(詳 103/3/13 會議追蹤)。 103/4/17 會議 3. 遠雄公司表示 4/18 函復文化局「松山地下水路、荷花池水之來源及去向會議」結論辦況(詳 103/3/13 會議追蹤)。 4. 遠雄公司表示鍋爐房預計 4/20 完成東、北側及內部，4/21 點交文化局，5/2 整體完成，初步判斷補強結果大致符合計畫書預計成果。 103/4/24 會議 5. 遠雄公司表示鍋爐房補強初步結果為原 4 點超過警戒值，目前剩 2 點超過警戒		-		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103 年 4 月 25 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			值。惟此施作方式造成鍋爐房地坪高低不平，後續遠雄公司會配合修復。 6. 文化局要求遠雄公司依鍋爐房補強結果，再重新檢討辦公室及菸廠補強方式。				
九	公共建築物行動不便者使用設施審查	遠雄	103/4/10 會議 1. 於 4/9 與文化局召開協調整合會議，與文化局已達成相關設計理念共識。 2. 遠雄公司表示將依相關意見修正完提送，請持續追蹤相關審查進度。 103/4/17 會議 3. 遠雄公司表示將依相關意見修正完提送，請持續追蹤相關審查進度。 103/4/24 會議 4. 目前文化局確認相關圖面中，請遠雄公司持續追蹤相關審查進度。		103/3/31		
十	樹木養護	遠雄	103/4/3 會議 1. 遠雄公司預計 4/7 完成相關資料提送。 103/4/10 會議 2. 遠雄公司已提送清查 172 棵非受保護樹木位置及因颱風受損害之樹木資料。 103/4/17 會議、103/4/24 會議 3. I 區假植樹木總計 217 株（受保護樹木 157 株/非受保護樹木 60 株）目前廠商清查因颱風受損樹木計 5 株，已提送樹木清冊轉請體育局提報文化局解除列管市府於 98 年 3 月 31 日移交予遠雄公司之樹木清冊共計 219 株（受保護樹木 40 株），請遠雄公司儘速清查目前樹木情形，並將結果提送至體育局。		103/3/31		
十一	忠孝東路及光復南路行道樹遷移	遠雄	103/4/3 會議 1. 籌備處表示移樹程序應由遠雄公司提出申請。 103/4/10 會議 2. 遠雄公司已提送移樹相關施工計畫書，主管機關建議 10 天完成移樹作業，施工時間為 21：00~06：00，請遠雄公司配合相關意見修正。 103/4/17 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年4月25日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司表示行道路遷移時程為 4/18~4/27(光復南路 4 天、忠孝東路 4 天、分隔島 2 天)，請遠雄公司務必現場派專職人員負責。 4. 請遠雄公司務必依移植計畫書內容辦理，樹木保活率需達 8 成，若無法達成以等面積補償樹木。				
十二	世大運開閉幕配合事宜	遠雄	103/4/3 會議 1. 遠雄公司請籌備處儘早告知時間，以便聯繫國外建築師。 103/4/10 會議 2. 籌備處表示預計 4/27 世大運籌委會來台，5/1~5/3 參訪本案。 103/4/17 會議、103/4/24 會議 3. 籌備處表示預計 4/27 世大運籌委會來台，5/1~5/3 參訪本案，請遠雄公司協助製作相關簡報。 4. 請遠雄公司正式回覆場地租借檔期事宜。				
十三	工程進度表	遠雄	103/4/10 會議 1. 至 103 年 3 月 31 日止，全案預定進度 74.19%，實際進度 66.09%，巨蛋棟預定進度 83.88%，實際進度 68.44%。另依 104 年 12 月底完工預定進度表巨蛋棟預定進度 67.04%，實際進度 65.96%。 2. 目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 103/4/17 會議 3. 至 103 年 4 月 16 日止累計土方已開挖 863,817m ³ ，預計 4/29~5/1 舉行第 1 次提升。目前仍進行屋頂桁架地組、張力環吊裝、巨蛋鋼構西、南及東側皆進行柱樑安裝。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。 103/4/24 會議 4. 目前張力環吊裝已完成 17 個、外圍柱群 277 皆已完成、懸臂段安裝完成 4 個，				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：103年4月25日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	待辦事項	預定完成日期	實際完成日期	備註
			後續要徑為懸臂段安裝，預計 4/28~5/5 舉行第 1 次提升(5/6 提升 1.6M、5/7 提升 3.2M、5/8 提升 3.2M)。請遠雄公司掌握相關工程進度，勿使工程進度落後幅度擴大。				