

市政統計週報

(第1275號)

發稿單位：臺北市政府主計處
發稿日期：113年3月27日
聯絡人：劉秀蓮、孫曉筠 25215550#8208



【提要】113年2月底臺北捷運萬大-中和-樹林線(第一期)、信義線東延段興建中工程進度為73.5%、76.1%，分別較上年同期增加8.6個百分點及6.2個百分點；112年底臺北捷運系統土地開發核定基地計89處，其中已完工基地63處。

為推動更健全的捷運路網，服務更多社會大眾，臺北市政府捷運工程局持續推動臺北都會區捷運系統建設。截至113年2月底止，臺北捷運系統計有萬大-中和-樹林線(第一期)、信義線東延段、萬大-中和-樹林線(第二期)、環狀線北環段及南環段、環狀線東環段等5項興建中工程，其中萬大-中和-樹林線(第一期)及信義線東延段等2項工程進度均已達預定進度，分別為73.5%及76.1%，環狀線北環段及南環段、萬大-中和-樹林線(第二期)等2項工程進度分別為33.0%及22.2%，至環狀線東環段工程則尚處細部設計階段。

另為有效利用捷運系統土地資源，該局依大眾捷運系統土地開發辦法辦理土地開發業務，截至112年底止計核定89處基地，其中63處已完工(取得使用執照)，7處施工中(取得建造執照)，4處設計中(簽訂投資契約書)，9處徵求投資人前置作業中，6處進行用地取得作業中。上述63處已完工基地創造不動產市場商用及住宅樓地板面積逾72萬坪，並增加交通工具轉乘之便捷性，計有14處基地設有小汽車、機車或腳踏車轉乘車位。

臺北捷運系統土地開發辦理情形

總計：89 處基地

112年底

已完工(取得使照)/ 63 處	徵求投資人及前置 作業中/ 9 處	施工中 (取得 建照)/ 7 處
	進行用地取 得作業中/ 6 處	設計中 (簽訂投資 契約書)/ 4 處

臺北捷運興建中工程進度

單位：%

年月底別	萬大-中和-樹林線 (第一期)		信義線 東延段		環狀線北環段 及南環段①		萬大-中和-樹林線 (第二期)①	
	預定進度	實際進度	預定進度	實際進度	預定進度	實際進度	預定進度	實際進度
112年2月底	64.86	64.90	71.09	69.88	27.00	26.02	17.61	16.62
113年2月底	73.50	73.50	76.12	76.12	33.90	32.95	23.04	22.20
較上年同期 增減百分點	8.64	8.60	5.03	6.24	6.90	6.93	5.43	5.58

資料來源：臺北市政府捷運工程局。

附註：①自112年5月底始公布工程進度。

*本週報自88年5月11日起透過下列網際網路發行，自第122號起於本處網站發行電子報，另本處自98年起新增不定期發布之「臺北市統計專題分析報告」。

*本處網址 <https://dbas.gov.taipei> 市政統計週報區及公告資訊項下新聞稿區。

*市府網址 <https://www.gov.taipei> 市政資料館項下統計資料區及市府新聞稿區。