

臺北捷運公司「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第 1 期」施工說明會紀錄

時間：中華民國 111 年 12 月 14 日(星期三)下午 7 時整

地點：中山藏藝所 1 樓多功能活動區

主持人：捷運公司謝啟泰場長、特傑公司朱大慶專案負責人

紀錄：葉叔鑫

出席貴賓：詳簽到表

一、施工廠商特傑公司簡報：略。

二、捷運公司說明：

(一)本工程將採 1 次性設置施工圍籬並配合現況調整位置，於長安西路、R6 南側及南京西路留設東西向行人動線，供民眾穿越使用，施工過程中將維持 2 側道路至少 3.3 公尺以上路寬供車輛通行；配合施工圍籬設置，將同步封閉工區內中山地下街及中山站出入口，替代動線說明如下：

1、本工程施工圍籬設置前，將先完成 R3 出入口施工期間替代無障礙動線設置工作，於封閉中山地下街 R4、R5 出入口後，民眾可改從 R3 電梯及 R2 手扶梯進出。

2、封閉中山站#1 出入口後，建議民眾改從中山站其他出入口進出，需要無障礙動線需求之旅客，可從中山站#4、#5、#6 電梯進出。

(二)本公園改造後為了提供民眾友善之人本動線，需要增

加行人動線寬度及平順流暢的行人鋪面，於設計過程中，研議將公園 2 側機車停車格取消，既有公園路緣石外推，增加公園民眾動線之使用寬度，亦可改善當地汽機車違停亂象，已獲民安里及建泰里里長同意，公園改造後道路將維持 3.6 公尺以上之路寬。

(三)本次公園改造範圍內之公共藝術品，經 2 場設計說明會後，部分民眾表達希望保留之意見，本次公園施工改造將一併整修、調整公共藝術品，說明如下：

- 1、台北傳奇：將調整配置，委請原創者李億勳老師整修藝術品後，將台北傳奇融入線形公園改造後環境。
- 2、音響機器人：因使用者透過該藝術品撥放之音樂常造成當地居民之聲響困擾，故將請原創者協助整修音響機器人後，移設至中山地下街適合之位置。
- 3、歡迎光臨銀河鐵道車站及兒童的繽紛世界：現地保留。
- 4、也通風也報信：該公共藝術品部分功能損毀，經原創者同意配合本次公園改造將其移除退場。

三、Q&A 討論交流：

(一)Q&A 討論交流 1：

1、大同區建泰里陳里長：

(1) 本工程施工期限是 270 天加上 450 天，還是分

開計算呢？

- (2) 中山站#1 出入口封閉前應事先張貼公告通知附近居民及旅客。

## 2、捷運公司說明：

- (1) 本工程工期主要分 2 階段履約期限，同時開始施作，第 1 階段是開工後 270 天要完成 R4~R5 區域後開放使用，第 2 階段是開工後 450 天要完成 R6~中山站#1 區域後開放使用，也就是說全部工程會在 450 天完成。
- (2) 本工程範圍內各出入口封閉前，本公司將會邀集相關單位現場會勘確認相關事宜後，將會發布公告及新聞稿，屆時會通知當地里長協助轉告里民。

## (二)Q&A 討論交流 2：

### 1、中山區民安里林先生：

從小生長在這個區域，對這區域之植被、喬木都有深厚情感，有鑑於民生西路至民權西路公園改造經驗，建議如下：

- (1) 現場喬木應儘可能保留。
- (2) 體恤老人家及行動不便人士，改造後地坪坡度變化不宜過大。

(3) 增設體健設施，供老人家健身使用。

2、捷運公司說明：

本公園改造後將提供民眾平順流暢的行人動線，創造友善的人本空間，公園內絕大部分喬木是現地保留或配合動線調整位置。

3、大同區建泰里陳里長補充說明：

這個案子設計過程中捷運公司及設計師不斷來找我討論，要改善心中山的缺點，將建置人本友善環境，不會有過度的商業活動，喬木長的不好、生病的就移除，絕大部分都會保留，需要體健運動的居民可以到鄰近的建成公園，改造後的環境就是居民走在這邊很舒服愜意，不會有壓迫感。

四、總結：

非常感謝議座、里長、各位鄉親民眾參加本工程施工說明會，給予寶貴建議，本次說明會有留下施工廠商工地聯絡方式，施工過程有任何問題都可以來電反映，本工程預計將於明年 2 月開工，施工過程造成不便之處，敬請各位鄉親包涵見諒。

五、散會（下午 8 時整）

施工說明會照片：

















「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期」

施工說明會 簽到表

日期：111年12月14日

地點：中山藏藝所

當地民眾及商家	
里別/單位名稱	姓名
民安里	鄭●宏
"	林●鐘
"	陳●聰
"	楊●榮
"	黃●華
"	許●秀
台北市議員	柯●●●
高師大視設系	李●●●
民安里	陳●●●
民安里	林●●●
張●●●	民安里
王陳●●●	" "

# 「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期」施工說明會

時間：111年12月14日(星期三)19時0分

地點：中山藏藝所1樓多功能活動區

單位	職稱	姓名	簽名
臺北市政府 捷運公司工 務處	場長	謝○泰	台北通簽到 18:52:46
臺北市政府 捷運公司工 務處	助理工程師	黃○昭	台北通簽到 18:26:33
臺北市政府 捷運公司工 務處	工程員(三)	李○錫	台北通簽到 18:42:09
臺北市政府 捷運公司工 務處	工程員(三)	胡○娟	台北通簽到 18:42:26
臺北市政府 捷運公司工 務處	工程員(一)	葉○鑫	台北通簽到 22:22:12
		張○漢	台北通簽到 18:51:26

會議代碼:111907713