

109年2月份「品質管理制度」缺失統計

缺失編號	缺失項目	缺失數量	所佔百分比	發生次數較多之缺失
4.1	主辦機關、專案管理廠商	6	18.8%	1. 無品質督導及查驗紀錄，或未落實，或記載不完整。 2. 無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄，或內容不確實、不完整。 3. 監造計畫無核定紀錄，或未確實審查。
4.2	監造單位	11	34.4%	1. 有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或未製作材料設備檢(試)驗管制總表管控，或未判讀認可，或未落實執行。 2. 有無依契約規定填報監造報表，或有無落實記載。
4.3	廠商	15	46.9%	1. 施工日誌未落實執行，或未依規定制定格式，或記載不完整。

109年2月份「施工品質」缺失統計

缺失編號	缺失項目	工程名稱	主辦機關	發生次數較多之缺失
5.04	鋼構施工	福和橋南側人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程	臺北市政府工務局新建工程處南區工務所	1. 構件安裝完成位置不符規定。
5.05	環保生態保育	福和橋南側人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程	臺北市政府工務局新建工程處南區工務所	1. 工區門禁管制不實，閒雜人員隨意進出，導致工地環境紛亂，難以管制。
5.07	分項工程	淡水線平面段車站照明重置工程	臺北大眾捷運股份有限公司電機處水電廠	1. 有漏水現象。 2. 管路保護層不足，管路、電線施工中未防護，放樣不實，或埋設式線槽埋設深度不足，電導線管、電纜架、導線槽安裝不合規範。 3. 電氣設備設置位置不當、固定不當，螺栓根數不足、露出螺牙數不足，或垂直或水平管路固定不合規範。 4. 管路穿越防火區牆未以防火材料填充。
		淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第3期	臺北市政府工務局衛生下水道工程處工務科淡水河系設施改善工務所	
		合署辦公大樓空調冰水主機暨附屬設備汰換工程	臺北市政府警察局婦幼警察隊	
5.08	裝修雜項工程	淡水線平面段車站照明重置工程	臺北大眾捷運股份有限公司電機處水電廠	1. 內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範，或施工平整度不佳。

109年2月份「施工品質」缺失統計

缺失編號	缺失項目	工程名稱	主辦機關	發生次數較多之缺失
5.14	工地安全衛生	淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第3期	臺北市政府工務局衛生下水道工程處工務科淡水河系設施改善工務所	1. 承包商無勞安自動檢查紀錄或，或不確實。 2. 雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，或未使其正確戴用，或工人未使用安全防護用具。 3. 施工現場交通警告等設施不足。 4. 圍籬、外部防護網等設施不足。 5. 車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所，未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄、夜間柵欄未設有照明或反光片等設施、交通號誌、標示或柵欄等措施已設置尚不足以警告防止交通事故時，未置交通引導人員。
		合署辦公大樓空調冰水主機暨附屬設備汰換工程	臺北市政府警察局婦幼警察隊	
		福和橋南側人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程	臺北市政府工務局新建工程處南區工務所	
5.15	交通維持措施	萬大—中和—樹林線(第一期工程)CQ860區段標工程	臺北市政府捷運工程局第一區工程處土木第五工務所	1. 施工機具、材料及棄土車輛違規佔用道路停放。 2. 工區車輛進出口影響道路交通或無交通引導人員。 3. 工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善。
		淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程第3期	臺北市政府工務局衛生下水道工程處工務科淡水河系設施改善工務所	
		福和橋南側人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程	臺北市政府工務局新建工程處南區工務所	