



捷運統計通報

(第 17 號)


臺北市政府捷運工程局

113 年 4 月 24 日

◎截至 113 年 3 月底止，臺北捷運系統計有信義線東延段、萬大-中和-樹林線(第一期)、環狀線北環段及南環段、萬大-中和-樹林線(第二期)、環狀線東環段等 5 項興建中工程，其中信義線東延段及萬大-中和-樹林線(第一期)等 2 項工程進度均已達預定進度，分別為 76.69%及 73.90%，環狀線北環段及南環段、萬大-中和-樹林線(第二期)等 2 項工程進度分別為 34.04%及 23.04%，環狀線東環段目前部分標案已上網公告招標，部分標案持續辦理細部設計。

臺北捷運興建中工程進度

113 年 3 月底



資料來源：臺北市政府捷運工程局。

◎臺北捷運系統用地土地開發，截至 112 年 12 月底計核定 89 處基地，較同年 6 月底增加 2 處基地，其中 63 處已完工(取得使用執照)，7 處施工中(取得建造執照)，4 處設計中(簽訂投資契約書)，9 處徵求投資人或前置作業中，6 處進行用地取得作業中。

臺北捷運系統土地開發辦理情形

單位：處

年月底別	總計	已完工 (取得使用執照)	施工中 (取得建造執照)	設計中 (簽訂投資契約書)	徵求投資人或前置作業中	進行用地取得作業中
112 年 6 月底	87	63	5	6	9	4
112 年 12 月底	89	63	7	4	9	6
較上期增減數	2	0	2	-2	0	2
較上期增減%	2.30	0.00	40.00	-33.33	0.00	50.00

資料來源：臺北市政府捷運工程局。